CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

Legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: CSI Ciudad: El bordo UPS ☒ Marca: legrand Fecha 20 06 2024

Sucursal: Sistemas Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: Keor Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐

Oficina ☒ Calero ☐ Admin. ☐ Otra: ☐ ____ Baterías ☐ Capacidad: 15K Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐

Encargado: Aldemar Técnico: Elku Redes ☐ Activo No. ____ Instalación ☐ Acíamiento ☒

Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2305P085202 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase 13R | 13T | 13R

Voltaje N/T: 6.1

Corriente por Fase | | |

Corriente Neutro: ____

Corriente Tierra: ____ Calibre: ____

Estado Gral (visual) | | |

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 2

Marca: Legrand Referencia: 12v 9M

Cte. Carga a Bats: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC

Baterías: ____ Internas: ☐ Externas: ☐

Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____

Obs: ____

Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase | | |

Voltaje N/T: ____

Corriente por Fase | | |

Corriente Neutro: ____

Corriente Tierra: ____ Calibre: ____

Cantidad de Circuitos: ____

Estado Gral (visual) | | |

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / T: ____

Llave Conmutable Si ☐ No ____ x ____ A

Breaker In: Si ☐ No ____ x ____ A

Breaker Out: Si ☐ No ____ x ____ A

Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ____ kW

Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %

Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 15kva de Potencia Voltajes a la Entrada Elevados se Calibra el UPS Con Salida a 127vac.

El UPS Presenta problema en Rectificador Pendiente Reparacion.

Pruebas.

Transferencia By-pass		
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.		
Sist. ventilación Operativo		
UPS soportando la Carga		
Autonomía con Carga		
Normalización del Eq.		

Pendientes de Ejecución Si ☒ No ☐

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM

Hora de Salida: 4 PM

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐

Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

TÉCNICO: Elku Yaue

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____

José Aldemar Paz Hurtado - CC.76.318.110 2024.06.25 11:39:18 -05'00'

FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento