CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 81
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: CSS Ciudad: Popayan UPS [X] Marca: Legrand Fecha 16 | 11 | 2019
Sucursal: Popayan Cr 3. Cód. Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 40 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Nicolas Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Acñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2307P1506001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase 215 | 215 | 215
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 7 | 6 | 6
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual) ✓
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 2
Marca: Fully Referencia: 12V 9A.
Cte. Carga a Bat: 1A ADC Voltaje Banco en Flot.: 768 VDC
Baterías: Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase 209 | 209 | 209
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 0 | 0 | 0
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos:
Estado Gral (visual) ✓
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [X] No 3 x 125A
Breaker In: Si [ ] No 3 x 80A
Breaker Out: Si [ ] No 3 x 80A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 25 °C - HR: ___ %
Obs:

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Actividades Realizadas.

Se realiza instalacion UPS 40KVA con trasformador a la Entrada y Salida. Se realiza instalacion Baterias internas, Se realiza Encendido y Puesto en marcha.

UPS funcionando Correctamente.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 12:00
Hora de Salida: 9:00 pm.
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

No se hizo la instalación de la tarjeta de red. El Ingeniero instalador no la encontró en las partes a instalar.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Nicolas Vargu. cc 1013460005
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: José Aldemar Lozada 76.318.110
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia