CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Palacio Justicia Ciudad: Sabanalarga | UPS [X] | Marca: legrand | Fecha: 29 OT 2024
Sucursal: Sabanalarga Atlantico Cód. | Regulador [ ] | Modelo: Rear-t | Mmto Preventivo [ ] | Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] | Baterías [ ] | Capacidad: 40 | Mmto Correctivo [ ] | Revisión [ ]
Encargado: Alfredo Hade Técnico: Alberto | Redes [ ] | Activo No. | Instalación [X] | Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] | Serie: 2306P1511001 | Desinstalación [ ] | Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	243	241	241
Voltaje N/T:	OV.		
Corriente por Fase	4,5	4,5	4,5

Corriente Neutro: —
Corriente Tierra: — Calibre: 1/0.
Estado Gral (visual): X
Observaciones: O—

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 2
Marca: Leo. Bat-PS- Referencia: 12V-9Ah,
Cte. Carga a Bat: 1.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 404 VDC
Baterías: Nevas. Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / 2024
Obs: OK
Instaladas: Cantidad 120 Marca Leo. Ref 12-9
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	209	209	209
Voltaje N/T:	OV		
Corriente por Fase	2,5	2,5	2,5

Corriente Neutro: —
Corriente Tierra: — Calibre: 1/0
Cantidad de Circuitos: 12-
Estado Gral (visual): X
Observaciones: OV

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable Si [X] No 3 125 A
Breaker In: Si [X] No 3 125 A
Breaker Out: Si [X] No 3X125 A
Planta E.E: Si [X] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 47 %
Obs: OV

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	✓	N
Sist. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Actividades Realizadas.

-Se Realiza Instalacion de UPS en Optimas Condiciones
-Adecuación Electrica para capacidad de 40Kva
-Instalacion SNMP serie# W1647408900 Sin Configurar
-Se deja UPS Operando Normal conforme

Pendientes de Ejecución Si [X] No [ ]

Adecuacion Electrica en calibre 1/0 del tablero General al tablero UPS y del Tablero UPS al Tablero Distribución / Regulado Actual esta en # 8. Awg

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 12:00 PM
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: A. Arajuo A
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ALFREDO HADECHNI 7362350
FIRMA Y SELLO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

* Se Realiza ADecuación Electrica del Tablero UPS a UPS en calibres ADecuados Para 40Kva.
* Cambio de Breaker de entrada y Salida de UPS de 50Amp a 125Amp.
* Se le Instalaron 2 DPS de entrada y Salida a UPS.
* Tendido Electrico en bandeja Porta Cables

RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TECNOLÓGICO

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner