CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CST Ciudad: Barranquilla UPS [X] Marca: Legrand Fecha: 04 06 2024
Sucursal: Centro Clínico P1 Cód. _____ Regulador [ ] Modelo: Keor-T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] _____ Baterías [ ] Capacidad: 80 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Auris. Técnico: Alberto P. Redes [ ] Activo No. _____ Instalación [X] Acondicionamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: _____ Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 221 | 220 | 221
Voltaje N/T: 0V
Corriente por Fase: 69 | 72 | 71
Corriente Neutro: _____
Corriente Tierra: _____ Calibre: 1/0
Estado Gral (visual): X | | |
Observaciones: 0V

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 6P Nº Bancos: 1
Marca: Leo. Baterías Referencia: Leo. 45A
Cte. Carga a Bat: 1.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 382 VDC
Baterías: Nuevas Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: _____
Instaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____
Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 211 | 214 | 210
Voltaje N/T: 0V
Corriente por Fase: 63 | 60 | 70
Corriente Neutro: 23
Corriente Tierra: 1.2 Calibre: 1/0
Cantidad de Circuitos: 24
Estado Gral (visual): X | | |
Observaciones: 0V

Periféricos.

Barraje N / T: SP
Llave Conmutable SI [ ] No [X] x ___ A
Breaker In: SI [X] No 3 330
Breaker Out: SI [X] No 38 250
Planta E.E: SI [X] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: 47 %
Obs: 0V

Actividades Realizadas.

- Se Realiza Instalación UPS y Su Respectiva Configuración y Open Normal 0V
- Se Realiza Tendido Electrico de 24 Mt. desde trafos al tablero Regulado en calibre 350
- Se deja Operando todo Normal 0V

Pruebas.

Transferencia By-pass		✓
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 Am
Hora de Salida: 12:00 M
Observaciones: _____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: _____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Pajino G
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: _____
FIRMA Y SELLO: ALFREDO HADECHNI M.
La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

72293509

Powered by CamScanner