CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 8714
Fax: (57-1) 436 7654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ. Ciudad: Soledad UPS [X] Marca: Legrand Fecha 12 06 2024
Sucursal: Palacio Justicia Soledad Cód. _____ Regulador [ ] Modelo: Keor-T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 80 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Alfredo Hurtado Técnico: Alberto Redes [ ] Activo No. _____ Instalación [X] Acondicionamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2005W000A99009 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	225	223	225
Corriente por Fase	37	36	36

Voltaje N/T: 0V.
Corriente Neutro: 25. 350.
Corriente Tierra: — Calibre: 1/0
Estado Gral (visual): [X]
Observaciones: _____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60. Nº Bancos: 1
Marca: Leg. BatUPS Referencia: 12V-45AH
Cte. Carga a Bat: 1.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 405 VDC
Baterías: Nuevas Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: _____
Instaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____
Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	206	207	207
Corriente por Fase	12.	15.	16.

Voltaje N/T: 0V.
Corriente Neutro: 10,5
Corriente Tierra: 0 Calibre: 350
Cantidad de Circuitos: 24
Estado Gral (visual): [X]
Observaciones: _____
0 Lv

Periféricos.

Barraje N / t: SI
Llave Conmutable SI [X] No 3 50 A
Breaker In: SI [X] No 3 225 A
Breaker Out: SI [X] No 3X225 A
Planta E.E: SI [X] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 41 °C - HR: 90. %
Obs: *

Pruebas.

Transferencia By-pass	X
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X
Sist. ventilación Operativo	X
UPS soportando la Carga	X
Autonomía con Carga	X
Normalización del Eq.	✓

Actividades Realizadas.

- Se Instaló UPS y tratos de entrada y salida de UPS y operaron de forma Normal.
- Instalación tarjeta SNMP serie # W16Y408907
- Instalación de 7Mts de Cable 350 del tablero UPS a UPS y trafos.
- Instalación de 2 DPS Legrand Entrada y Salida UPS // Se deja todo Normal y Op.

Pendientes de Ejecución Si [X] No [ ]

* Por CSJ Cambiar Acometida del tablero UPS a tablero General Hup Delgado.
* Instalar Aire Acondicionado Tempemfone de cuarto técnico en 22°C Ambiente.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 A
Hora de Salida: 8000 P
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

_____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Pajaro D
NOMBRE Y CC DEL ENTREGADO: ALFREDO HURTADO 72001509
FIRMA Y SELLO _____

RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO

Powered by CamScanner