CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Sede Anexa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: Legrand Fecha
Sucursal: Piso 1 Cód. Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 40 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Redes [ ] Activo No. Si Instalación [ ] Ac/namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Serie: 2307P1509001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	234	236	233
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	5.9	6	5.1
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Leg Referencia: 12v 9A
Cte. Carga a Bat: 2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 808 VDC
Baterías: Si Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación / / /
Obs:
Instaladas: Cantidad Marca Ref
Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	230	229	230
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	1	5	2
Corriente Neutro:	1		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Cantidad de Circuitos:			
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable SI [ ] No ___ x ___ A
Breaker In: SI [X] No ___ x ___ A
Breaker Out: SI [X] No ___ x ___ A
Planta E.E: SI [X] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 23 °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

- Instalacion UPS
- Toma fotografica medidas AC – DC
- Prueba Baterias,
- Prueba funcionamiento By pass.
- Montaje Banco Baterias

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga	X	
Normalización del Eq.	X	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Diego Quiñones
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO 1090632105

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Scanned with CamScanner