CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Disico Ciudad: Bogotá UPS [X] Marca: Legrand Fecha
Sucursal: Corte Constitucional Cód. Piso 10 Regulador [ ] Modelo: Liori T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 80KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Redes [ ] Activo No. N/A Instalación [ ] Ac/namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Serie: 2105W0719002 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 234 | 233 | 233
Voltaje N/T: Ø
Corriente por Fase: 1.8 | 18 | 18
Corriente Neutro: 3.2
Corriente Tierra: Ø Calibre: 6
Estado Gral (visual): X
Observaciones: Ninguna

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Leg Referencia: 12V 45Ah
Cte. Carga a Bat: ___ ADC Voltaje Banco en Flot.: ___ VDC
Baterías: ___ Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
DesInstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Tension de Descarga 780 V
Corriente de Descarga 3A
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 230 | 230 | 230
Voltaje N/T:
Corriente por Fase: 1.0 | 21 | 1.2
Corriente Neutro: Ø
Corriente Tierra: 1.0 Calibre: 6
Cantidad de Circuitos:
Estado Gral (visual): X
Observaciones: Ninguna

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable SI [X] No 4 x 400A
Breaker In: SI [X] No 3 x 400A
Breaker Out: SI [X] No 3 x 400A
Planta E.E: SI [X] No [ ] Potencia: N/D kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Conexion Banco externo de Baterias
Conexion Referencia Tierra en el transformador de entrada
Ajustes de conexion y encendido
Configuracion, Pruebas de funcionamiento
Registro de Datos Normal

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.		X
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga		X
Autonomía con Carga		X
Normalización del Eq.	X	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Se verifica configuracion
Transferencia de Llave By pass y se deja energizada la salida UPS hasta Breaker Tablero Regulado

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 6:30 PM
Hora de Salida: 1:40 AM
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

La UPS funciona Normalmente sin novedad para reportar

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Nelson Olaya R.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Pedro A Duran
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Scanned with CamScanner