CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY
Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: Corte Suprema Ciudad: Bogota UPS ☐ Marca: Legrand Fecha
Sucursal: Piso 4 Cód. Regulador ☐ Modelo: Keor T Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ Baterías ☐ Capacidad: 40KVA Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Técnico: Diego Quiñones Redes ☐ Activo No. si Instalación ☒ Acflamiento ☐
Contrato ☐ Orden de Servicio ☒ Garantía ☐ Serie: 2307P1507001 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	227	225	227
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	7	8	7
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Leg Referencia: 12 v 9Ah
Cte. Carga a Bat: 2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 830 VDC
Baterías: si Internas: ☒ Externas: ☐
Fecha de Fabricación / / / / /
Obs:
Instaladas: Cantidad Marca Ref
DesInstaladas: Cantidad Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	229	229	229
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	0	0	3
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Cantidad de Circuitos:			
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: si
Llave Conmutable SI ☐ No ☒ x A
Breaker In: SI ☒ No ☐ x A
Breaker Out: SI ☒ No ☐ x A
Planta E.E: SI ☐ No ☒ Potencia: kW
Temp. Ambiente: 18 °C - HR: %
Obs:

Actividades Realizadas.

Instalacion y Pruebas UPS 40KVA
Configuracion UPS 40KVA

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga	X	
Normalización del Eq.	X	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Diego Quiñones
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Scanned with CamScanner