CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY
Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: Consejo Superior Judicatura Ciudad: Quibdó UPS [X] Marca: Legrand Fecha 25 | 11 | 24
Sucursal: Sede el silencio Juzgados Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Daker DK Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 10 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: José Edgar Molina Técnico: Diego Avila Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: XIRNH0000144 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	128	130	✓
Voltaje N/T:	0.3 V		
Corriente por Fase	124	123	✓
Corriente Neutro:	N/A		
Corriente Tierra:	0.1	Calibre: 8	
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: Se instala DPS

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 40 Nº Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: 40-7Ah-DK
Cte. Carga a Bat: 1.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 250 VDC
Baterías: 12V-7Ah Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad 40 Marca Godel Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	114	113	✓
Voltaje N/T:	0.1		
Corriente por Fase	8.8	8.9	✓
Corriente Neutro:	17.34		
Corriente Tierra:	0.7	Calibre: 8	
Cantidad de Circuitos:	6		
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones: Se instala DPS

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable Si [ ] No [X] x __ A
Breaker In: Si [X] No SO x __ A
Breaker Out: Si [X] No ____ x SO A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 30 °C - HR: 60 %
Obs: Aire Acondicionado OK

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de UPS 10 KVA, dejando el equipo en funcionamiento con carga regulada. Adicionalmente se hace capacitación al encargado para el correcto funcionamiento y manipulación del UPS. Se entrega documentación del equipo. - Se instala tarjeta de red SNMP S/N: W23Y4110232

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

Se recomienda no conectar cargas inductivas al equipo, para evitar daños en su parte electrónica.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Diego Avila
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Jose Edgar Molina C
FIRMA Y SELLO ____ CC 1803651

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner