CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: esj Ciudad: Cucuta UPS [x] Marca: legrand Fecha 12 06 2024

Sucursal: _____ Cód. _____ Regulador [ ] Modelo: _____ Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] _____ Baterias [ ] Capacidad: _____ Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Luis orlando Rojas Técnico: Hugo leon Redes [ ] Activo No. _____ Instalación [x] Ac/ñamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2306P I50003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	244	245	245
Voltaje N/T:	0.7		
Corriente por Fase	5	4	4.

Corriente Neutro: 2

Corriente Tierra: 0,2 Calibre: 6

Estado Gral (visual) [x] R M

Observaciones: _____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: _____ Nº Bancos: _____

Marca: _____ Referencia: _____

Cte. Carga a Bat: _____ ADC Voltaje Banco en Flot.: _____ VDC

Baterias: _____ Internas: [ ] Externas: [ ]

Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____

Obs: _____

Instaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	399	399	402
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	1	1	1

Corriente Neutro: 3

Corriente Tierra: 0 Calibre: 6

Cantidad de Circuitos: _____

Estado Gral (visual) B R M

Observaciones: queda en funcionamiento y Tablero sin carga

Periféricos.

Barraje N / t: _____

Llave Conmutable Si [ ] No ____ x __ A

Breaker In: Si [ ] No ____ x __ A

Breaker Out: Si [ ] No ____ x __ A

Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW

Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %

Obs: _____

Actividades Realizadas.

instalacion Acometida en cable 4/0, ductos, Anclajes, conexiones, protecciones e instalacion UPS.

Pruebas.

	S	N
Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [x]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: _____

Hora de Salida: _____

Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

_____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Técnica 5

Presentación Personal 5 Atención al Usuario 5

Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Hugo leon.

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Luis Orlando Rojas H. 13.486.255 CH

FIRMA Y SELLO _____

La firma registrada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner