**CSA** PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 66A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 8713 – 437 8714
Fax: (57-1) 436 2854
[redacted]
www.legrand.com.co

# COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: _____ Ciudad: Cúcuta

Sucursal: Palacio Justicia - Piso 1 Cód. _____

Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ _____

Encargado: Yeisan Rozo Técnico: Andres Cristancho

Contrato ☐ Orden de Servicio ☒ Garantía ☐

UPS ☒ Marca: Legrand Fecha 13 08 2024

Regulador ☐ Modelo: Key T Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐

Baterías ☐ Capacidad: 30KVA Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐

Redes ☐ Activo No. S/ Instalación ☒ Acifamiento ☐

Serie: 2307P1495002 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

## Acometida de Entrada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VAC por Fase | 230 | 230 | 230 |
| Voltaje N/T: | | Ø | |
| Corriente por Fase | 3 | 3 | 4 |
| Corriente Neutro: | | Ø | |
| Corriente Tierra: | Ø | Calibre: | |
| Estado Gral (visual) | X | | |

Observaciones: _____

## Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1

Marca: Full Batery Referencia: 12 Ah

Cte. Carga a Bat: 1.7 ADC Voltaje Banco en Flot.: 420 VDC

Baterías: 60 Internas: ☒ Externas: ☐

Fecha de Fabricación ___/___/___

Obs: Ninguna

Instaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

## Acometida de Salida.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VAC por Fase | 220 | 220 | 229 |
| Voltaje N/T: | | Ø | |
| Corriente por Fase | 2 | 2 | 3 |
| Corriente Neutro: | | Ø | |
| Corriente Tierra: | Ø | Calibre: | |
| Cantidad de Circuitos: | | | |
| Estado Gral (visual) | X | | |

Observaciones: _____

## Periféricos.

Barraje N / t: Si

Llave Conmutable SI ☐ No ___ x ___ A

Breaker In: SI ☒ No 1KV x 100A

Breaker Out: SI ☒ No 1KV x 100A

Planta E.E: SI ☐ No ☒ Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 28 °C - HR: ___ %

Obs: _____

## Actividades Realizadas.

Se realiza instalacion y configuracion UPS 30 KVA
- Montaje transformador
- Montaje Banco de Baterias 60 bateria 12v - 12Ah
- Montaje Acometida entrada y salida UPS

IP: 172.27.62.244

## Pruebas.

| | | |
|---|---|---|
| Transferencia By-pass | X | N |
| Distancias mínimas de refrigeración y Mto. | S | X |
| Sist. ventilación Operativo | X | N |
| UPS soportando la Carga | X | N |
| Autonomía con Carga | X | N |
| Normalización del Eq. | X | N |

## Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

_____

**DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE**

## Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 09:40

Hora de Salida: _____

Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

## COMENTARIOS.

Cuarto Electrico sin puerta y Aire Acondicionado no operativo.

## Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐

Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐

Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Andres. F. Cristancho. R.

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: _____

FIRMA Y SELLO _____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Scanned with CamScanner