CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0687

Cliente: Deco Ciudad: Zipaquirá UPS [X] Marca: LEGRAND Fecha: 20 03 2024
Sucursal: Avenida Primera. Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor-T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Juzgados. Baterias [ ] Capacidad: 30KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: ____ Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: 2306P1494003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 120.0 | 120.3 | 121.5
Voltaje N/T: N.A
Corriente por Fase: 5.8 | 6.1 | 5.8
Corriente Neutro: 0.5
Corriente Tierra: 0.3 Calibre: 8
Estado Gral (visual): [X] R M
Observaciones: Ninguna.

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1 V. x Bat: 12.
Marca: Full Battery Referencia: 12V 12AH
Cte. Carga a Bat: 1.3 ADC Voltaje Banco en Flot.: 808 VDC
Baterias: 60 Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: Ninguna
Instaladas: Cantidad 60 Marca FI. Ref 12AH
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Tensión de Descarga 729 VDC
Corriente de Descarga 1 ADC
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120.1 | 120.1 | 120.9
Voltaje N/T: 0.024
Corriente por Fase: 0 | 0 | 0
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: ____
Estado Gral (visual): [X] R M
Observaciones: Ninguna.

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable Si [ ] No [ ] __ x __ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 100 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 100 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: ____ %
Obs: Ninguna

Actividades Realizadas.

Montaje y conexión de banco externo de baterías, verificación de conexiones. conexión de Acometidas de entrada y salida en la UPS y verificación y ajuste de conexiones del Transformador, encendido Pruebas y registro de funcionamiento normal.

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mlto.	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	S	X
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Se instala tarjeta SNMP, la UPS trae instalada el modulo KIT paralelo por tanto no se requiere es suministrado externamente

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Se configura TAP del transformador a la tensión nominal de entrada.
La UPS se deja apagada

TÉCNICO: Nelson Olaya
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Jorge Rodriguez
FIRMA Y SELLO: ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento