CSA PowerTechnologies
NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0747

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Facatativa UPS [X] Marca: Legrand Fecha 26 / 04 / 2024
Sucursal: CSJ Facatativa Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 60K Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Nicolas Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: 2308P15Q0003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	241	241	241
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	7	7	7
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	4/0
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 3 V. x Bat: 12
Marca: Fully Referencia: 12V9A
Cte. Carga a Bat: 37 ADC Voltaje Banco en Flot.: 798 VDC
Baterias: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	230	230	230
Voltaje N/T:	b		
Corriente por Fase			
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	4/0
Cantidad de Circuitos:	0		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [ ] No [X] __ x __ A
Breaker In: Si [X] No [ ] __ x __ A
Breaker Out: Si [X] No [ ] __ x __ A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalacion UPS 60 KVA con trasformador entrada y Salida, se realizan Pruebas de funcionamiento, Se le instalan Baterias externas.

UPS funcionando Correctamente.

Pruebas.

Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

no se deja activo el Avr aranducerado

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Nicolas Vega Nieto
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Jhonny Alexander Castillo Silva 1070263343
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner