CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Leticia UPS ☒ Marca: Legrand Fecha 27 09 2024
Sucursal: Sistemas Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: Keor T Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☒ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ____ Baterias ☐ Capacidad: 30 K Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: KEVIN Técnico: Elkin Young Redes ☐ Activo No. NO Instalación ☐ Ac/lamiento ☐
Contrato ☒ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2305P86320303 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 121 | 120 | 121
Voltaje N/T: 0.01
Corriente por Fase: 3 | 3 | 3
Corriente Neutro: 3
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ON
Llave Conmutable Si ☐ No ☒ x __ A
Breaker In: Si ☒ No 80 x 3 A
Breaker Out: Si ☐ No 100 x 3 A
Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓
Sist. ventilación Operativo	✓
UPS soportando la Carga	✓
Autonomia con Carga	✓
Normalización del Eq.	✓

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: 1 ey Referencia: 12V 12Ah
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot: 837 VDC
Baterias: ____ Internas: ☒ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
DesInstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120 | 120 | 120
Voltaje N/T: 0.01
Corriente por Fase: 3 | 0 | 2
Corriente Neutro: 3
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4
Cantidad de Circuitos: 12
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Actividades Realizadas.

Instalación de un UPS de 30 kva con Transformadores de aislamiento.
Instalación de UPS a la Entrada y a la Salida.
Medidas y pruebas Electricas.

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

El UPS se Entrega funcionando bien

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TÉCNICO: Elkin Young
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner