CSA PowerTechnologies
NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 - 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0780

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Girardot UPS [X] Marca: Legrand Fecha 04 04 2024
Sucursal: Girardot Cód. Regulador [ ] Modelo: Direct Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterias [ ] Capacidad: 30kVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Nicolas Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Acñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: Serie: 2307P1496003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase 123 | 123 | 235
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 3 | 3 | 3
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2
Estado Gral (visual) 7 | | |
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1 V. x Bat: 12
Marca: Fully Referencia: 12V 12A
Cte. Carga a Bat: 12 ADC Voltaje Banco en Flot.: 818 VDC
Baterías: Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase 230 | 230 | 230
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase 0 | 0 | 0
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2
Cantidad de Circuitos: 0
Estado Gral (visual) X | | |
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [ ] No [X] ___ x ___ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 100A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 100A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 23 °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Se realiza Instalacion UPS 30 KVA con transformador de entrada y Salida, Se realiza Conexion de Bancos de Baterias interno Se realizan Mediciones y Pruebas UPS funcionando Correctamente.

Pruebas.

Transferencia By-pass	/
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	/
Sist. ventilación Operativo	/
UPS soportando la Carga	/
Autonomía con Carga	/
Normalización del Eq.	/

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Nicolas V.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Gustavo Adolfo Vega Castro
CC. 11207063
FIRMA Y SELLO Gustavo Adolfo Vega C.

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner