CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSI Ciudad: Guamo UPS ☐ Marca: Legrand Fecha: 17 06 202
Sucursal: SISTEMAS Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: Keor Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin ☐ Otro: ☐ ____ Baterias ☐ Capacidad: 60kva Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Adriana Montenegro Técnico: Elkin y Sneider Redes ☐ Activo No. ____ Instalación ☐ Ac/ñamiento ☒
Contrato ☒ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2306P1500052 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 129 | 129 | 129
Voltaje N/T: ____
Corriente por Fase: 7 | 7 | 7
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 3
Marca: Legrand Referencia: 12v 9Ah.
Cte. Carga a Bat: 2.7 ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterias: ____ Internas: ☐ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
DesInstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120 | 120 | 120
Voltaje N/T: 0.01
Corriente por Fase: 0 | 0 | 0
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: —
Estado Gral (visual): ✓
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable Si ☐ No ☒ x ___ A
Breaker In: Si ☒ No 3 x 150 A
Breaker Out: Si ☒ No 3 x 150 A
Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalación de un UPS de 60 kva de Potencia, Mediciones y pruebas Electricas En UPS de Entrega Trabajando Sin Carga.

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga		✓
Autonomía con Carga		✓
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

falta Instalar dos Circuitos Regulados En el tablero.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 am
Hora de Salida: 6:00 pm
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TECNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Ing. Adriana Fernanda Montenegro Arce
Coordinadora Grupo de Apoyo Tecnológico
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner