CSA PowerTechnologies

NIT: 901.183.137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 - 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Honda UPS [X] Marca: Legrand Fecha: 31 05 2024
Sucursal: SISTEMAS CSJ Cód. Regulador [ ] Modelo: Keor F Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 80kva Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Adriana Montenegro Técnico: Elkin Yance Redes [ ] Activo No. Instalación [X] Acondicionamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2005W00449062 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	131	130	131
Voltaje N/T:	0.067		
Corriente por Fase	9	9	9
Corriente Neutro:	2.3		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 6	
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Legrand Referencia: 12V 450h
Cte. Carga a Bat: 1.8 ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs:
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	118	118	118
Voltaje N/T:	0.01		
Corriente por Fase	0	2.9	1.5
Corriente Neutro:	1.9		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 6	
Cantidad de Circuitos:	2		
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable SI [X] No 63 x 3 A
Breaker In: SI [X] No 3 x 225 A
Breaker Out: SI [X] No 3 x 225 A
Planta E.E: SI [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 26 °C - HR: ____ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Instalación de un UPS de 80kva de potencia
Con Transformador de aislamiento y
Banco de Baterías Externo, se Instala UPS
y la Salida del UPS.
Ubicación y pruebas.

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓
Sist. ventilación Operativo	✓
UPS soportando la Carga	✓
Autonomía con Carga	✓
Normalización del Eq.	✓

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

El Voltaje de la Red publica se Encuentra Elevado
Se baja el Tap al transformador de aislamiento
En Caso de que el UPS presente problemas por
alto Voltaje de Entrada se debe Solicitar a la
Empresa de Energía, bajar el tap al trafo.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad		Asistencia Técnica	
Presentación Personal		Atención al Usuario	
Presentación Personal		Atención al Usuario	

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TECNICO: Elkin Yance

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Con mi rubrica doy aprobación de lo expuesto en este documento