CSA PowerTechnologies

NIT: 901:163:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 81
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Ibague UPS [X] Marca: legrand Fecha 22 05 2024
Sucursal: Sistemas Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Infoyu Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 50 kva Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Adriana Montenegro Técnico: Ellu Yanez Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/flamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2402W0050002 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	129	129	128
Voltaje N/T:	0.13		
Corriente por Fase	10	10	10
Corriente Neutro:	7.1		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	6
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: legrand Referencia: 12V 45Ah
Cte. Carga a Bat: 1.9 ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterias: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0.7		
Corriente por Fase	1.8	5.7	2.4
Corriente Neutro:	2.7		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	6
Cantidad de Circuitos:	4		
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable SI [ ] No [X] x ___ A
Breaker In: SI [✓] No 150 x ___ A
Breaker Out: SI [✓] No 3 150 A
Planta E.E: SI [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 30 °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 50 kvs con banco Externo de Baterias, Medidas y pruebas
El ups de Entrega funcionando bien

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 Ac
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Ellu Yanez
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento