CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY
Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Melgar
Sucursal: Melgar Cód. ____
Oficina [X] Cajero [X] Admin. [ ] Otro: [X]
Encargado: Alfonso Celin Técnico: Elkin Y.
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ]

UPS [X] Marca: legrand
Regulador [ ] Modelo: Kent
Baterias [ ] Capacidad: 50kva
Redes [ ] Activo No. ____
Serie: 2303 P02 70001

Fecha: 07 | 04 | 2017

Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Instalación [X] Ac/namiento [ ]
Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	124	125	124
Voltaje N/T:	0.01		
Corriente por Fase	7	7	7
Corriente Neutro:	6		
Corriente Tierra:	2	Calibre:	6
Estado Gral (visual)	[X]	[ ]	[ ]

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 1
Marca: leg Referencia: 12v55Ah
Cte. Carga a Bat: 1.5 ADC Voltaje Banco en Flot.: 48 VDC
Baterias: ____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0.01		
Corriente por Fase	0	3	2
Corriente Neutro:	4		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	6
Cantidad de Circuitos:	4		
Estado Gral (visual)	[X]	[ ]	[ ]

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable SI [ ] No [X] x ____ A
Breaker In: SI [X] No 3 x 150A
Breaker Out: SI [X] No 3 x 150A
Planta E.E: SI [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalación de un UPS de 50 kva de potencia, Banco de Externo de Baterías

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución SI [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:30 AM
Hora de Salida: 5:30 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner