CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Purificación UPS [X] Marca: Legrand Fecha 02 06 2024
Sucursal: SISTEMAS CSJ Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 20Kva Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Adriana Montenegro Técnico: Elkin Yance Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 23XP1505062 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	130	130	130
Voltaje N/T:	6.65		
Corriente por Fase	2.4	2.1	28
Corriente Neutro:	1.7		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	10
Estado Gral (visual)	✓	R	M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 2
Marca: Legrand Referencia: 12 9Ah.
Cte. Carga a Bat: 1.8 ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	121	120	120
Voltaje N/T:	0.65		
Corriente por Fase	0	2	0
Corriente Neutro:	1.2		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	12
Cantidad de Circuitos:	2		
Estado Gral (visual)	✓	R	M

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable SI [X] No 3 x 64 A
Breaker In: SI [X] No 80 x 3 A
Breaker Out: SI [X] No 80 x 3 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 24 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS Marca Legrand de 20 Kva de Potencia, con dos Bancos Internos de Baterias.
Mediciones Electricas y Pruebas.
El UPS se Entrega funcionando bien

Pruebas.

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:00 am
Hora de Salida: 12:00
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

TECNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE
Ingeniera Seccional Ibagué
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento