CSA PowerTechnologies
NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0760

Cliente: Consejo Superior de Sal. Ciudad: Chaguaní. UPS [X] Marca: Legrand Fecha 16 07 2024
Sucursal: Chaparral Tolima Cód. _____ Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] _____ Baterias [ ] Capacidad: 80K Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: _____ Técnico: Nicolas Redes [ ] Activo No. _____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: _____ Serie: 2105W0719001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	127	127	127
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	6	6	6
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	Calibre: 350		
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: _____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1 V. x Bat: 12
Marca: Ley Bat UPS Referencia: 12V 45A
Cte. Carga a Bat: 45 ADC Voltaje Banco en Flot.: 807 VDC
Baterias: _____ Internas: [ ] Externas: [X]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / _____
Obs: _____
Instaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____
Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	0	0	0
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0 Calibre: 350		
Cantidad de Circuitos:	_____		
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: _____

Periféricos.

Barraje N / t: OK.
Llave Conmutable Si [ ] No [X] __ x __ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 225 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 225 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 16 °C - HR: ___ %
Obs: _____

Actividades Realizadas.

Se realizo instalacion a UPS 80KVA con Baterias Externas de 45A, Se realiza Conexion de transformador entrada y Salida Se realizan pruebas de funcionamiento Se instalo tarjeta SNMP. UPS funcionando Correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	V	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	V	N
Sist. ventilación Operativo	V	N
UPS soportando la Carga	V	N
Autonomía con Carga	V	N
Normalización del Eq.	V	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

_____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: _____
Hora de Salida: _____
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

_____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Nicolas Vega.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Alejandro Garzon C. 1106790804
FIRMA Y SELLO _____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner