CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSV | Ciudad: fresno | UPS [X] | Marca: legrand | Fecha: 21 / 08 / 2024
Sucursal: fresno | Cód. | Regulador [ ] | Modelo: forte | Mmto Preventivo [ ] | Traslado [ ]
Oficina [X] | Cajero [ ] | Admin. [ ] | Otro: [ ] | Baterias [ ] | Capacidad: 50KVA | Mmto Correctivo [ ] | Revisión [ ]
Encargado: Ing Adriana Montoya | Técnico: Elkin Ibarra | Redes [ ] | Activo No. | Instalación [ ] | Ac/ñamiento [X]
Contrato [X] | Orden de Servicio [ ] | Garantía [ ] | Serie: 2402UB05 1002 | Desinstalación [ ] | Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	125	124	125
Voltaje N/T:	0.1		
Corriente por Fase	4	4	4
Corriente Neutro:	5		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2/0
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 32 | Nº Bancos: 1
Marca: legrand | Referencia: 12V 55Ah.
Cte. Carga a Bat: ___ ADC | Voltaje Banco en Flot.: 435 VDC
Baterias: ___ | Internas: [ ] | Externas: [X]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0.4		
Corriente por Fase	0	0	0
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	4
Cantidad de Circuitos:	—		
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: Si
Llave Conmutable Si [ ] No [X] x ___ A
Breaker In: Si [✓] No 3 x 150 A
Breaker Out: Si [✓] No 3 x 150 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Instalacion y puesta en funcionamiento de un UPS de 50 kvas, El ups se entrega funcionando bien

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 2: PM
Hora de Salida: 9 PM
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin Ibarra
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento