CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSU Ciudad: Manizales
Sucursal: Piso 1 Cód.
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ]
Encargado: Técnico: Elmer Yoreli
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ]

UPS [ ] Marca: Legrand
Regulador [ ] Modelo: Daker
Baterías [ ] Capacidad: 20
Redes [ ] Activo No.
Serie: 2305P0706 001

Fecha: 03 / 02 / 2019
Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Instalación [ ] Ac/ñamiento [X]
Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0.3		
Corriente por Fase	2	2	2
Corriente Neutro:	1		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	6
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 24 Nº Bancos: 2
Marca: Referencia: 12V 7A
Cte. Carga a Bat: 1.5 ADC Voltaje Banco en Flot.: 45 VDC
Baterías: Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0.2		
Corriente por Fase	1	2	1
Corriente Neutro:	2		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	6
Cantidad de Circuitos:	4		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / t: N
Llave Conmutable SI [X] No ___ 363 x ___ A
Breaker In: SI [X] No 100 x ___ A
Breaker Out: SI [X] No 3100 x ___ A
Planta E.E: SI [X] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs:

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 20 kva de Potencia Con DPS a la Entrada y Salida
El UPS se Entrega funcionando bien

Pruebas.

Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución SI [ ] *No* [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:06 PM
Hora de Salida: 6:50 PM
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TÉCNICO:
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Carolina Duque
FIRMA Y SELLO 24.333.540

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner