CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Solamina UPS [X] Marca: ____ Fecha 29 02 2024
Sucursal: Sistemas Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Deker Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 20 Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Eliecer Ramírez Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2367P1508902 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 122 | 122 | 121
Voltaje N/T: 0.01
Corriente por Fase: 5 | 5 | 5
Corriente Neutro: 8
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Estado Gral (visual): [✓] | | |
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 Nº Bancos: 2
Marca: ____ Referencia: 12V 7Ah
Cte. Carga a Bat: 1 - 8 ADC Voltaje Banco en Flot.: 480 VDC
Baterías: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
DesInstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 119 | 119 | 119
Voltaje N/T: ____
Corriente por Fase: 1 | 2 | 1
Corriente Neutro: 1
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Cantidad de Circuitos: 28
Estado Gral (visual): [✓] | | |
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / I: 3N
Llave Conmutable SI [ ] No [X] x ____ A
Breaker In: SI [✓] No [ ] 3 x 100 A
Breaker Out: SI [✓] No [ ] 3 x 50 A
Planta E.E: SI [X] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 20 kva con PDS o 12 Kelide, Cambio de accesorios Electricos de Entrada y Salida (Mayor Calibre).

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	N
Sist. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 7:00 AM
Hora de Salida: 12:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TÉCNICO: ____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____ 2510178?

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

CS Escaneado con CamScanner