SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No.1783 DE 2021.
Periodo:	Del 15 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 987 del 24 de marzo de 2022 (Convenios)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Tabla de contenido

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1783 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN 2
1.1. Información General del Convenio 2
1.2. Registro Presupuestal Convenio 2
1.3. Rendimientos Financieros 3
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 3
1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 3
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 4
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 4
1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 4
1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 4
1.4.6. ANTICIPO 4
1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 5
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN Y PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 5
1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 5
1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 5

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 5

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO..... 6

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 6

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... 7

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1783 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA PLAYA - REAL

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.20 Km

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1783 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FALAN	NIT:	800100054-9
REPRESENTANTE:	LUCERO CASTAÑO CASTILLO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70193	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.800.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 810.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$2.610.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL, PRÓRROGAS:	24 MESES		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2021 (12 MESES)		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214321	932321	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$1.800.000.000

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 01 de fecha 30 de noviembre de 2022.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	128 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS FALAN 2022; R/L RAUL SANCHEZ TRIANA	NIT	901.610.267-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	CONSTRUMAYF SAS, NIT: 900592184, PARTICIPACIÓN 47% KEPOS EDIFICAR SAS, NIT: 901249279, PARTICIPACIÓN 5% CONSTRUCCIONES MC&CM SAS, NIT: 901546806, PARTICIPACIÓN 48%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MARCO DEL CONVENIO 1783 DE2021		
FECHA DE INICIO:	1 DE DICIEMBRE DE 2022		
VALOR INICIAL:	$ 1.796.640.563,82		
VALOR ADICIONES			
VALOR ACTUAL:	$ 1.796.640.563,82		
ANTICIPO:	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS			

PRÓRROGA 1:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
RP1-2022000761	2022	2.3.2.01.01.001.03.02.03	$1.796.640.563,82		$1.796.640.563,82
TOTAL					$1.796.640.563,82

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-	-	-	-
Acta de Ajuste No. __	-	-	-	-

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 1 de fecha del 30 de noviembre de 2022, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 0 equivalente a un 0%.

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.795.908.451,53	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$	%

1.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**N/A**
AMORTIZADO	**N/A**
SALDO	**N/A**

1.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No.1 de fecha del 30 de noviembre de 2022, se reporta lo siguiente:

Meta física programada 0 %:

Meta física ejecutada 0 %:

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN Y PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de fijación y precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones.

FECHA ACTA	ACTA NO.
-	-

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado ningún programa de inversión.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
-	-	-	-	-

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado adiciones, prórrogas y/o adiciones.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN):

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ o NO __

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: Póliza de Cumplimiento 480-47-994-000045153				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	-	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	-	-	-
Calidad de estudios y diseños	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de obra	-	-	-	-

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo Básico-Predios, Labores y Operaciones	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-
Contratista y Subcontratista	-	-	-	-
Vehículos Propios y no propios	-	-	-	-

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Al cierre del presente informe, no se han tramitado procesos de sanción

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

Cordialmente,

Heydy Alejandra Raad Jaimes
SUPERVISORA DEL CONVENIO