SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No.1783 DE 2021. |
| Periodo: | Del 01 del mes de agostos al 31 del mes de agosto |
| No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución No. 987 del 24 de marzo de 2022 (Convenios) |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## Tabla de contenido


1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1783 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN ..... 2
1.1. Información General del Convenio ..... 2
1.2. Registro Presupuestal Convenio ..... 2
1.3. Rendimientos Financieros ..... 3
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 3
1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO ..... 3
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 4
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO ..... 4
1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO ..... 4
1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO ..... 4
1.4.6. ANTICIPO ..... 4
1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. ..... 5
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN Y PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 5
1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 5
1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. ..... 5

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. ..... 5

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO..... 6

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 6

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... 7


## 1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1783 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** LA PLAYA - REAL

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 1.20 Km

### 1.1. Información General del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1783 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | MUNICIPIO DE FALAN | NIT: | 800100054-9 |
| REPRESENTANTE: | LUCERO CASTAÑO CASTILLO | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 13 DE DICIEMBRE DE 2021 | OFICIO SVR 70193 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 1.800.000.000,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 810.000.000,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $2.610.000.000,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 24 MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (12 MESES) | | |
| PRÓRROGA 2: | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES) | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |

### 1.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | No. Registro | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 214321 | 932321 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | Nación | $1.800.000.000 |
| | | | | |
| | | | | |

### 1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.10 de fecha 31 de agosto de 2023.

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

### 1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NO. | 128 DE 2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS FALAN 2022; R/L RAUL SANCHEZ TRIANA | NIT | 901.610.267-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: | CONSTRUMAYF SAS, NIT: 900592184, PARTICIPACIÓN 47%<br>KEPOS EDIFICAR SAS, NIT: 901249279, PARTICIPACIÓN 5%<br>CONSTRUCCIONES MC&CM SAS, NIT: 901546806, PARTICIPACIÓN 48% | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MARCO DEL CONVENIO 1783 DE2021 | | |
| FECHA DE INICIO: | 1 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| VALOR INICIAL: | $ 1.796.640.563,82 | | |
| VALOR ADICIONES | $ 813.359.436,18 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 2.610.000.000,00 | | |
| ANTICIPO: | - | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | - | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | - | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | - | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS | 6 MESES | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA 1: | HASTA EL 1 DE ENERO DEL 2023 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE OCTUBRE DE 2023 |

### 1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

| Registro | Vigencia del Registro | Recurso | Valor Registro | Valor Utilizado | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| RP1-2022000761 | 2022 | 2.3.2.01.01.001.03.02.03 | $1.796.640.563,82 | | $1.796.640.563,82 |
| RP -2023000931 | 2023 | | $ 813.359.436,18 | | $ 813.359.436,18 |
| TOTAL | | | | | $ 2.610.000.000 |

### 1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Acta de Recibo Parcial de Obra No. __** | - | - | - | - |
| **Acta de Ajuste No. __** | - | - | - | - |

### 1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 10 de fecha del 31 de agosto de 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 1.556.945.637 equivalente a un 59.67%.

### 1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 2.609.267.887,71 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1.948.631.621,56 | 74,68% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 1.556.945.637,72 | 59,67% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 1.556.945.637,72 | 59,67% |

### 1.4.6. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | **N/A** |
| **AMORTIZADO** | **N/A** |
| **SALDO** | **N/A** |

**1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.**

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 10 de fecha del 31 de agosto de 2023, se reporta lo siguiente:

Meta física programada 75 %:

Meta física ejecutada 60 %:

**1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN Y PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de fijación y precios no previstos.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| - | - | - |

**1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones.

| FECHA ACTA | ACTA NO. |
|---|---|
| - | - |

**1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.**

Al cierre del presente informe, no se han tramitado ningún programa de inversión.

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| - | - | - |

**1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.**

Al cierre del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

| FECHA ACTA | ACTA NO. | ACTA DE AMPLIACIÓN NO. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

### 1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe, no se han tramitado adiciones, prórrogas y/o adiciones.

| FECHA COMITÉ | NO. COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |

### 1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN):

**FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS**

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ o NO __**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>NOMBRE:<br>Póliza de Cumplimiento 480-47-994-000045153 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 179.664.056,38 | - | 22/07/2022 | 11/03/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 359.328.112,76 | - | 22/07/2022 | 12/03/2027 |
| Calidad de estudios y diseños | | - | - | - |
| Estabilidad y/o Calidad de obra | $ 538.992.169,15 | - | - | 5 años a partir del acta de recibido |

**Garantía RCE**


| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Amparo Básico-Predios, Labores y Operaciones | $ 300.000.000,00 | 480-74-994000007522 | 22/07/2023 | 11/03/2023 |
| Patronal | - | - | - | - |
| Contratista y Subcontratista | - | - | - | - |
| Vehículos Propios y no propios | - | - | - | - |

**1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

Al cierre del presente informe, no se han tramitado procesos de sanción

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA DE AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |

Cordialmente,



**Heydy Alejandra Raad Jaimes**
*SUPERVISORA DEL CONVENIO*