	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	31-ene.-23

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2221 DE 2021 **INTERVENTOR:** INP SERVICIOS S.A.S.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS DEL GRUPO-1, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

MES INFORME MENSUAL: D el 23 al 31 de Enero de 2023 **PROYECTO:**

1. 006 DE 2021	1. CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
2. 165	2. CONSORCIO COLOMBIA RURAL BELEN
3. MC-LP-001-2021	3. CONSORCIO CERINZA VIAL 2021
4. GMYAS-LP-01	4. UNION TEMPORAL GUACAMAYAS RURAL
5. PC-MGS-003-2021	5. APP CONTROL INGENIERIA SAS
6. MI-LP-001-2021	6. CONSORCIO RURAL CARICHANA
7. MP-LP-001-2021	7. UNION TEMPORAL CURISI
8. AMP-LP-01-2021	8. CONSORCIO VIAS RURALES PANQUEBA 2021

CONTRATO DE OBRA No: 9. PC-MT-LP-003-2021 **CONTRATISTA:** 9. CONSORCIO VIAS 1000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1069521	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 754.647.758,00	$ 0,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	Nación	Principal	$ 7.622.814,00	$ 0,00
2022	8804022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adición 1	$ 110.400.000,00	$ 0,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adición 1	$ 4.600.000,00	$ 0,00
2022	1127622	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	Nación	Adición 2	$ 105.600.000,00	$ 0,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Adición 2	$ 4.400.000,00	$ 0,00
2022	1219122	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adición 3	$ 75.000.000,00	$ 18.958.194,90
				TOTAL		$ 1.062.270.572,00	$ 18.958.194,90

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.062.270.572,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**dic-21**	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 754.647.758,00**	**$ 762.270.572,00**		
2	**ene-22**	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 754.647.758,00**	**$ 762.270.572,00**		
3	**feb-22**	$ 31.094.000,00	$ 5.907.860,00	$ 37.001.860,00	$ 0,00	$ 37.001.860,00	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 717.645.898,00**	**$ 725.268.712,00**		
4	**mar-22**	$ 61.521.420,00	$ 11.689.069,80	$ 73.210.489,80	$ 0,00	$ 73.210.489,80	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 644.435.408,20**	**$ 652.058.222,20**		
5	**abr-22**	$ 94.256.300,00	$ 17.908.697,00	$ 112.164.997,00	$ 0,00	$ 112.164.997,00	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 532.270.411,20**	**$ 539.893.225,20**		
6	**may-22**	$ 127.556.060,00	$ 24.235.651,40	$ 151.791.711,40	$ 0,00	$ 151.791.711,40	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 380.478.699,80**	**$ 388.101.513,80**		
7	**jun-22**	$ 123.621.950,00	$ 23.488.170,50	$ 147.110.120,50	$ 0,00	$ 147.110.120,50	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 233.368.579,30**	**$ 240.991.393,30**		
					ADICION 1					**$ 115.000.000,00**		
8	**jul-22**	$ 122.249.010,00	$ 23.227.311,90	$ 145.476.321,90	$ 0,00	$ 145.476.321,90	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 87.892.257,40**	**$ 210.515.071,40**		
9	**ago-22**	$ 15.150.382,80	$ 0,00	$ 15.150.382,80	$ 0,00	$ 110.665.454,20	$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 0,00**	**$ 99.849.617,20**		
		$ 80.264.765,88	$ 15.250.305,52	$ 95.515.071,40	$ 0,00		$ 0,00	No 1069521 del 28/12/2021 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 54	**$ 0,00**			
10	**sep-22**	$ 58.841.050,00	$ 11.179.799,50	$ 70.020.849,50	$ 0,00	$ 70.020.849,50	$ 0,00	No 880422 del 8/08/2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 11 ADICION 1	**$ 25.228.767,70**	**$ 29.828.767,70**		
					ADICION 2					**$ 110.000.000,00**		
11	**oct-22**	$ 94.778.420,00	$ 18.007.899,80	$ 112.786.319,80	$ 0,00	$ 112.786.319,80	$ 0,00	No 880422 del 8/08/2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 11 ADICION 1	**$ 0,00**	**$ 27.042.447,90**		
								No 880422 del 8/08/2022 C-2402-0600-12-0-2402112-02 Recurso No 11 ADICION 1	**$ 0,00**			
								No 1127622 del 21/10/2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 13 ADICION 2	**$ 22.642.447,90**			
					ADICION 3					**$ 75.000.000,00**		
12	**nov-22**	$ 37.706.800,00	$ 7.164.292,00	$ 44.871.092,00	$ 0,00	$ 44.871.092,00	$ 0,00	No 1127622 del 21/10/2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 13 ADICION 2	**$ 0,00**	**$ 57.171.355,90**		
								No 1219122 del 23/11/2022 C-2402-0600-12-0-2402112-02 Recurso No 11 ADICION 2	**$ 0,00**			
								No 1219122 del 23/11/2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 13 ADICION 3	**$ 57.171.355,90**			
13	**dic-22**	$ 32.111.900,00	$ 6.101.261,00	$ 38.213.161,00	$ 0,00	$ 38.213.161,00	$ 0,00	No 1219122 del 23/11/2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 13 ADICION 3	**$ 18.958.194,90**	**$ 18.958.194,90**		
14	**ene-23**	$ 13.950.360,00	$ 2.650.568,40	$ 16.600.928,40	$ 0,00	$ 16.600.928,40	$ 0,00	No 1219122 del 23/11/2022 C-2402-0600-12-0-2402041-02 Recurso No 13 ADICION 3	**$ 2.357.266,50**	**$ 2.357.266,50**		
	TOTALES	**$ 893.102.418,68**	**$ 166.810.886,82**	**$ 1.059.913.305,50**	**$ 0,00**	**$ 1.059.913.305,50**	**$ 0,00**		**$ 2.357.266,50**	**$ 2.357.266,50**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 893.102.418,68		
IVA (E) = (C) * (% IVA)		$ 166.810.886,82	
VALOR TOTAL			$ 1.059.913.305,50

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-01506 CUND

Firma

Nombre: MARTIN ALONSO ESPIIA MALAGON
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01198-0489CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.