Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1196-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-07-2025	**Periodo Informe**	23-11-2024 - 22-12-2024
Departamento	Nariño	**Municipio**	Cumbal	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	César Andres Garzón Bustos		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE CUMBAL Y PANAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I-CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	38401192	$ 2.361.372.952	16-02-2024	29-01-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09482464	$ 650.000.000	16-02-2024	29-01-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	38401192	$ 2.361.372.952	04-04-2024	30-03-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09482464	$ 650.000.000	04-04-2024	30-03-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	27-02-2024	**Fecha acta de inicio**	27-02-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	22-03-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	1. Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-02-2024	18-03-2024	%4	%100
Etapa 1	2. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20-03-2024	27-03-2024	%4	%100
Etapa 1	3. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	27-03-2024	09-04-2024	%4	%100
Etapa 1	4. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%4	%100
Etapa 1	5. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	15-04-2024	22-04-2024	%4	%100
Etapa 1	6. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-04-2024	12-05-2024	%4	%100
Etapa 1	7. Realización de socialización y verificación de usuarios.	12-05-2024	26-06-2024	%4	%1350
Etapa 1	10. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	26-06-2024	%4	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	11. Elaboración de pliego de contratación de Obra	26-06-2024	06-07-2024	%4	%100
Etapa 2	1. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	11-07-2024	27-07-2024	%4	%100
Etapa 2	2. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	27-07-2024	03-08-2024	%4	%100
Etapa 2	3. Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	03-08-2024	14-08-2024	%4	%452
Etapa 2	4. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	14-08-2024	19-08-2024	%4	%100
Etapa 2	5. Avance de obra del 30%	19-08-2024	17-12-2024	%4	%0
Etapa 2	6. Avance de obra del 60%	17-12-2024	16-05-2025	%4	%0
Etapa 2	7. Avance de obra del 80%	16-05-2025	13-09-2025	%4	%0
Etapa 2	8. Acta de recibo de obras	13-09-2024	13-10-2025	%4	%0
Etapa 2	9. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	13-10-2025	12-12-2025	%4	%0
Etapa 3	1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-12-2025	11-01-2026	%4	%0
Etapa 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	11-01-2026	12-03-2026	%4	%0
Etapa 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	11-01-2026	12-03-2026	%4	%0
Etapa 3	4. Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	12-03-2026	22-03-2026	%4	%0
Etapa 1	9. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2024	26-06-2024	%4	%100
Etapa 1	12. Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-05-2024	26-06-2024	%4	%100
Etapa 1	11. Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias (En caso de aplicar)	12-05-2024	26-06-2024	%4	%1000
Etapa 1	8. Realización de socialización y verificación de usuarios	15-05-2024	26-06-2024	%0	%
Etapa 1	13. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	15-05-2024	26-06-2024	%0	%
Etapa 1	14. Elaboración de pliegos de contratación de obra	26-06-2024	06-07-2024	%0	%
Etapa 1	15. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	06-07-2024	11-07-2024	%0	%

Fecha de terminación del contrato	26-02-2044	**Fecha para liquidación contrato**	24-08-2044	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		**Fecha de modificación**		**Objeto/detalle**			
Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%77,32	**Avance contrato real**	%64	**Retraso contrato**	%13,32
Avance obra proyectado	%-135	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-135

Ultimo informe Constratista	23-11-2024 - 22-12-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre y los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas, se procede con la aprobación del presente informe	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 11.806.864.761	**Valor Total Pagado**	$ 5.903.432.380

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
07-06-2024	1	Primer desembolso, recursos vigencia 2023	$ 5.903.432.380	Pagado
25-07-2025	2	Segundo y tercer desembolso recursos vigencia 2024	$ 3.542.059.428	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En el presente mes de julio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. Se elaboró el informe y se radicó el tramite de segundo y tercer desembolso. Se recibió Solicitud de cuarto desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 80%.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de junio se realizó seguimiento a la ejecución del proyecto. se recibió por parte del OR información requerida con el fin de avanzar con el tramite de segundo y tercer desembolso. El proyecto presenta un avance de obra superior al 60%.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
en el presente mes de mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se envío al OR requerimiento de información con el fin de avanzar con el tramite de segundo desembolso. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se recibió por parte del OR solicitud de tercer desembolso, sin embargo, se encuentra en revisión el acta de avance con las cantidades ejecutadas consolidadas remitidas como alcance a la solicitud de segundo desembolso. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en trámite la solicitud de Segundo Desembolso, a la cual se solicito al OR dar alcance remitiento el Acta de Avance con las cantidades ejecutadas consolidadas. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes a Junio y Julio 2024 en el aplicativo. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió soportes pendientes relacionados con la solicitud de 1ra remuneración, los cuales se encuentran en revisión y verificación. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente a las actividades de la Etapa 1.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración.Se realizó por parte del MME capacitación al OR para interactuar con el aplicativo Avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió a CEDENAR el Comunicado 2-2024-015720 sobre el cumplimiento de actividades contrato	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**