DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1213-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-07-2025	**Periodo Informe**	23-11-2024 - 22-12-2024
Departamento	Nariño	**Municipio**	Tumaco	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	César Andres Garzón Bustos		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS LOCALIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ALTO MIRA Y FRONTERA, RÍO CHAGÚI Y RÍO ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO Y LOCALIDAD LAGUNA DE CHIMBUZA DEL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo El Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de
las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM).

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	38402667	$ 3.271.780.779	16-02-2024	29-06-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09482701	$ 817.945.195	16-02-2024	29-06-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	38402667	$ 3.271.780.779	04-04-2024	28-08-2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09482701	$ 817.945.195	04-04-2024	28-08-2026	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	27-02-2024	**Fecha acta de inicio**	27-02-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	04-08-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	1. Suscripción del Encargo Fiduciario.	27-02-2024	18-03-2024	%4	%100
Etapa 1	2. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20-03-2024	27-03-2024	%4	%100
Etapa 1	3. Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	27-03-2024	09-04-2024	%4	%100
Etapa 1	4. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	09-04-2024	15-04-2024	%4	%100
Etapa 1	5. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	15-04-2024	22-04-2024	%4	%100
Etapa 1	6. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-04-2024	12-05-2024	%4	%100
Etapa 1	7. Realización de socialización y verificación de usuarios.	12-05-2024	01-07-2024	%4	%50

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	8. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2024	01-07-2024	%4	%0
Etapa 1	9. Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	12-05-2024	01-07-2024	%4	%25
Etapa 1	10. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	12-05-2024	01-07-2024	%4	%100
Etapa 1	11. Elaboración de pliego de contratación de Obra	01-07-2024	11-07-2024	%4	%100
Etapa 1	12. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	11-07-2024	16-07-2024	%4	%0
Etapa 2	1. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16-07-2024	01-08-2024	%4	%100
Etapa 2	2. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	01-08-2024	08-08-2024	%4	%100
Etapa 2	3. Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	08-08-2024	19-08-2024	%4	%100
Etapa 2	4. Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	19-08-2024	24-08-2024	%4	%100
Etapa 2	5. Avance de obra del 30%	24-08-2024	20-02-2025	%4	%0
Etapa 2	6. Avance de obra del 60%	20-02-2025	19-08-2025	%4	%0
Etapa 2	7. Avance de obra del 80%	19-08-2025	16-01-2026	%4	%0
Etapa 2	8. Acta de recibo de obras	16-01-2026	25-02-2026	%4	%0
Etapa 2	9. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	25-02-2026	26-04-2026	%4	%0
Etapa 3	1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	26-04-2026	26-05-2026	%4	%0
Etapa 3	2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	26-05-2026	25-07-2026	%4	%0
Etapa 3	3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	26-05-2026	25-07-2026	%4	%0
Etapa 3	4. Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	25-07-2026	04-08-2026	%4	%0

Fecha de terminación del contrato	26-02-2044	**Fecha para liquidación contrato**	24-08-2044	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%71,34	**Avance contrato real**	%51	**Retraso contrato**	%20,34
Avance obra proyectado	%-270	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-270

Ultimo informe Constratista	23-11-2024 - 22-12-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Noviembre y los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas, se procede con la aprobación del presente informe	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 16.358.903.894	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
04-03-2024	1	Primer desembolso 50%, vigencia 2023	$ 8.179.451.947	Grabado
01-04-2024	2	Segundo desembolso 10% vigencia 2024	$ 1.635.890.389	Grabado
06-05-2024	3	Tercer desembolso 20% vigencia 2024	$ 3.271.780.779	Grabado
03-06-2024	4	Cuarto desembolso 15% vigencia 2025	$ 2.453.835.584	Grabado
01-07-2024	5	Quinto desembolso 5% vigencia 2025	$ 817.945.195	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En el presente mes de julio se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha según lo reportado por el OR en reunión de seguimiento empezó a reportar un avance de la ejecución de la obra. El proyecto presenta un avance de obra superior al 11%.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el presente mes de Junio se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el or en reuniones de seguimiento. Se solicitó remitir informes de interventoria a la fecha con el fin de validar el % de avance de obra.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
en el presente mes de Mayo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reuniones de seguimiento. Se revisó y aprobó el reporte correspondiente al mes de octubre de 2024 en el aplicativo.	31-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en el presente mes de abril se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto, el cual ha presentado dificultades en el avance de la ejecución de la obra de acuerdo a indicado por el OR en reunión de seguimiento. Se revisó y aprobó los reportes correspondientes agosto y septiembre de 2024 en el aplicativo.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de marzo se realizo seguimiento a la ejecución del proyecto. Se solicito al OR los informes de interventoría generados hasta la fecha. Se revisó y aprobó del reporte correspondiente a Julio 2024 en el aplicativo. Igualmente se solicito ponerse al día en el reporte y cargue de los informes en el aplicativo	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de diciembre se revisó y aprobó informe de avance del mes de junio de 2024. Se elaboró comunicación solicitando información correspondiente al envío de soportes de las actividades de la Etapa 1.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se recibió el primer informe de avance del contrato sin embargo a la fecha de aprobacion aun presenta retrasos e la entrega documental de soportes que acrediten el cumplimiento de las actividades contenidas en la etapa 1 y 2 del cronograma del contrato. se recibió solicitud de 1ra remuneración, sin embargo la misma no se ha tramitado, pues esta pendiente allegar información relacionada con el cumplimiento de los hitos para el pago de la 1ra remuneración. se realizó por parte del mme capacitación al or para interactuar con el aplicativo avanzame.	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió a CEDENAR el Comunicado 2-2024-015908 sobre el cumplimiento de actividades del contrato	16-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
actualmente el contrato cuenta con la interventoria ya contrata y en proceso de elaboracion de pliegos de contratacion de obra, no hay aun informes pues se debe capacitar al OR para interactuar con el aplicativo avanzame	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**