Ingeniera:

PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Mayo de 2024
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 60 del 29 de noviembre de 2022

Respetada Subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Contratos de Interventoría y Supervisores distintos a los Contratos de Interventoría, de manera atenta presento a Ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o Convenio a cargo, así:

MUNICIPIO DE ALPUJARRA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 41,16 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	149 de 2021 (octubre 21 de 2021)		
CONTRATISTA:	Consorcio DEJANDO HUELLA 2021	NIT:	900.940.418-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Arnulfo Hernán Arias Diaz (95%) Jaiber Portela Ingeniería S.A.S. (5%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CON EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL PARA LA VÍA TERCIARIA DEL TRAMO		

	SECTOR URBANO – LA ARADA – EL CARMEN – LA BOLSA DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA, TOLIMA".		
FECHA DE INICIO:	Agosto 27 de 2022	No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 611.769.909		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 611.769.909		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA – N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SETENTA (70) DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:			
SUSPENSIÓN 1:	30/09/2022		
REINICIÓ 1:	07/02/2023		
SUSPENSIÓN 2:	30/12/2023		
REINICIÓ 2:	31/01/2024		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2023		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 6:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 7:	27 DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 8:	32 DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 9:	62 DIAS CALENDARIO		

FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	17 DE JUNIO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021	CDP-2021000444	PNG	$611.769.909	$281.859.015	$350.140.985
			TOTAL	**$611.769.909**	**$281.859.015**	**$350.140.985**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No.	…	…	…	…
Acta de Ajuste No.	…	…	…	…

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 18 de fecha 31 de mayo de 2024, para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (Millones)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 611.769.909,00	100
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 610.850.404,00	99,85
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 610.850.404,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 494.436.724,47	80.94
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.839.500,00	0,79
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 499.276.224,47	81.73

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A

Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%:
Meta física ejecutada: 80.80%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN Desde – Hasta	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 9
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/03/2024.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: INICIAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$61.176.990.90	I – 100014721 (Anexo 11)	30/11/2023	01/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$30.588.495,45	I – 100014721 (Anexo 11)	30/11/2023	01/03/2027
Estabilidad de la Obra	$183.530.972,70	I – 100014721 (Anexo 11)	30/12/2023	01/03/2029
Calidad	$61.176.990,90	I – 100014721 (Anexo 11)	30/11/2023	01/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$232.000.000,00	I-100003314 (Anexo 12)	27/08/2022	29/02/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

…	…	…	…	…	…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al Contrato de Obra lo realiza la Interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TULUNI – LA CORTES – LA BEGONIA – ICARCÓ
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15,80 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	348 de 2021 (diciembre 6 de 2021)		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUTOL 2021	NIT:	901.535.822-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUAMBIENTAL S.A.S. (5%) Proyectos y Obra de Ingeniería Tolimense (95%)		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CORREDOR PRODUCTIVO TULUNI – LA CORTES – LA BEGONIA – ICARCO " EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA"		

FECHA DE INICIO:	26/08/2022	No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$833.241.239,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$833.241.239,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA – N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021		
MODIFICACIÓN 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:			
SUSPENCIÓN 1:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
REINICIO 1:	20 DE FEBRERO DE 2023		
PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 (90 DÍAS)		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 (41 DÍAS)		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (60 DÍAS)		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 (63 DÍAS)		
PRÓRROGA 5:	64 DIAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 6:	64 DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA 7:	30 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1369	2021	458-1	Municipio	$33.241.239	$0,00	$33.241.239
1369	2021	751-1	Nación	$800.000.000	$331.612.053	$468.387.947
			TOTAL	**$833.241.239**	**$331.612.053**	**$501.629.186**

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No. 1	$ 330.446.078,00	$ 1.165.975,00	-	$ 331.612.053,00
Acta parcial de obra No. 2	$ 409.280.165,00	-	-	$ 409.280.165,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 16 de fecha 26 de marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 833.241.239,00	100,00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 832.075.363.56	99.86%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 833.241.239,00	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$742,420,289.21	98.43
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000,00	0,60
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 747,420,289.21	99.03

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100,00%
Meta física ejecutada: 99.03%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: ULTIMA PRORROGA NO ENTREGADO
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: INICIAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Estabilidad y calidad de la obra	$ 166.648.247,80	25-44-101181672 (Anexo 5)	30/06/2023	19/03/2029
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$83.324.123,90		25/05/2023	14/04/2027
Cumplimiento del contrato	$166.648.247,80		25/05/2023	14/08/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 290.000.000,00	25-40-101048025 (Anexo 5)	25/05/2023	14/04/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
_	--	--	--	--	--

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

--	--	--	--

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

MUNICIPIO DE NATAGAIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: YAVI – ANACARCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 37,90 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	541 de 2021 (diciembre 09 de 2021)		
CONTRATISTA:	Unión Temporal CONTRUPROYECTOS 2021	NIT:	901546983-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUSERVICIOS SANTA SOFÍA S.AS. NIT: 901.208.381-4 con una participación del 80%, y CONSTRUIC S.A.S. NIT: 830.045.658-0 con una participación del 20%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	MARZO 01 DE 2022	No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$596.453.777,36		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$596.453.777,36		

ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA – N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	6
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INCIAL:	01/08/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	Marzo 24 de 2022 (20 días)
PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN 1	Abril 12 de 2022 (52 días)
FECHA DE REINICIO 1	Junio 08 de 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 1	Septiembre 14 de 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 2	Quince (15) días desde el 15 de septiembre de 2022
PRÓRROGA NO.1 SUSPENSIÓN 2	Un (1) mes desde el 29 de septiembre de 2022
FECHA DE REINICIO 2	06/02/2023
PRÓRROGA NO. 1	Hasta el 05 de abril
PRÓRROGA NO. 2	87 días (suscrita el 05/04/2023)
PRÓRROGA NO. 3	60 días (suscrita el 30/06/2023)
PRÓRROGA NO. 4	60 días (suscrita el 30/08/2023)
PRÓRROGA NO. 5	30 días (suscrita el 30/10/2023)
PRÓRROGA NO. 6	30 días (suscrita el 30/11/2023)
PRORROGA NO. 7	59 días (suscrita el 01/04/2024)
PRORROGA NO. 8	60 días (suscrita el 29/05/2024)
ACTA DE SUSPENSIÓN 3	29 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO 3	1 de abril de 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	31 de julio de 2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
1047	2021	CDP-818	Nación	$540.000.000	$90.817.328,00	$449.182.672,00
1047	2021	CDP-416	Oleoductos	$56.453.777,36	$0,00	$56.453.777,36
			TOTAL	**$596.453.777,36**	**$90.817.328,00**	**$505.636.449,00**

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-	-	-	-
Acta de Ajuste ___ No.	-	-	-	-

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 18 de fecha 31 de mayo de 2024, para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 596.453.777,36	100
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 595.022.781,64	99.76
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 595.022.781,64	100.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 262.821.446,72	44,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0.00	0,0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 262.821.446,72	44,17

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 44,17 %

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 8
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTA DE REINICIO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 119.290.755,40	EC-100023403 (Anexo 14)	26/06/2023	31/07/2024
Prestaciones sociales	$ 59.645.377,70	EC-100023403 (Anexo 14)	26/06/2023	31/07/2027
Estabilidad de la obra	$ 119.290.755,40	EC-100023403 (Anexo 14)	30/08/2023	31/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 200.000.000,00	EC-100004302 (ANEXO 14)	01/03/2022	31/07/2024
Patronal	$ 60.000.000,00	EC-100004302 (ANEXO 14)		
Contratistas y Subcontratistas	$ 60.000.000,00	EC-100004302 (ANEXO 14)		
Vehículos propios y no propios	$ 60.000.000,00	EC-100004302 (ANEXO 14)		

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIO NES
--	--	--	--	--	--

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PURIFICACIÓN - CHENCHE ASOLEADO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,8 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	154 de 2022 (febrero 15 de 2022)		
CONTRATISTA:	Consorcio CONSTRUVIAS TOLIMA CL 2021	NIT:	901.555.238-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ARNULFO HERNÁN ARIAS 5% COOPRESSTA LTDA 95%		

OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CORREDOR PRODUCTIVO MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN HASTA LA VEREDA CHENCHE ASOLEADOS."		
FECHA DE INICIO:	31 de marzo de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$435.711.183,93		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$435.711.183,93		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA – N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	MAYO 31 DE 2022 (3 MESES) – SUSCRITA EL 10/03/2022		
PRÓRROGA 2:	SEPTIEMBRE 30 DE 2022 (4 MESES) – SUSCRITA EL 30/05/2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2022		
SUSPENSIÓN No. 1	27/09/2022		
REINICIO 1:	14/02/2023		
PRÓRROGA 01:	4 MESES DESDE EL 30 DE MAYO DE 2022		
PRÓRROGA 02:	3 MESES Y 14 DÍAS DESDE EL 17 DE FEBRERO DE 2023		
PRÓRROGA 03:	30 DÍAS DESDE EL 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 04:	2 MESES DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 05:	30 DÍAS DESDE EL 30 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 06:	60 DÍAS DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

PRÓRROGA 07:	30 DÍAS DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN VIGENTE:	30/12/2023

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022000461	2022	CD1-8	NACIÓN	$ 435.711.183,93	$ 0,00	$ 435.711.183,93
			TOTAL	**$ 435.711.183,93**	**$ 0,00**	**$ 435.711.183,93**

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	-	-	-	-
Acta de Ajuste ___ No.	-	-	-	-

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 14 de fecha 31 de enero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 435.711.183,93	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 435.711.183,93	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 431.641.845,69	99,07
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 431.641.845,69	99,07

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:100,00%
Meta física ejecutada %:99,07%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 07
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: LA INTERVENTORÍA CUENTA CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE LA ULTIMA PRÓRROGA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTA DE INICIO NOMBRE: HDI SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de salarios, prestaciones sociales	$ 65.356.677,70	4005999 (Anexo 7)	31/03/2022	17/12/2026
Estabilidad/calidad correcto funcionamiento.	$130.713.355,40	4005999 (Anexo 7)	10/03/2022	10/03/2027
Cumplimiento	$ 130.713.355,40	4005999 (Anexo 7)	31/03/2022	17/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracción derivada de cumplimiento	$232.000.000,00	4001185 (Anexo 6)	10/03/2022	17/12/2023

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL POLEO - VEREDA TETUANCITO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 11,4 Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	238 de 2021 (octubre 20 de 2021)		
CONTRATISTA:	Inversiones y Proyectos ALTAMIRA S.A.S	NIT:	901.401.590-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL ENTRE LA VEREDA EL POLEO Y LA VEREDA TETUANCITO BAJO EL CONVENIO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	MARZO 17 DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$705.178.194		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$705.178.194		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA – N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
SUSPENSIÓN No. 1	MARZO 24 DE 2022		
FECHA DE REINICIO No. 1	SEPTIEMBRE 13 DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:			
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	DICIEMBRE 06 DE 2022		
SUSPENSIÓN 1:	24/03/2022		
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1	29/07/2022		
PRORROGA 2 SUSPENSIÓN 1	30/09/2023		
REINICIO 1:	28/02/2023		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

PRÓRROGA 4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION 2:	12/12/2023
REINCIO 2:	15/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE:	31/03/2024

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021001385	2021	21000578	Convenio	$ 679.739.474		
2021001386	2021	202100260		$ 25.438.720		
			TOTAL	**$705.178.194**		

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURDO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$411.479.561,00	-	-	$411.479.561,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$154.409.499,00	-	-	$154.409.499,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$63.893.263,00	-	-	$63.893.263,00

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el Informe de Interventoría No. 16 de fecha 26 de marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (Millones)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 705.178.194,44	100,00

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 703.864.879,00	99.81%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 705.145.826,44	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 598.207.539,48	84,83
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 5.000.000,00	0,71
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 603.207.539,48	85.54

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:100%
Meta física ejecutada %:85,54%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: ÚLTIMA ACTA DE APROBACIÓN DE FECHA SEPTIEMBRE 30 DE 2023. NO SE HA REMITIDO EL ACTA DE APROBACIÓN DE LAS POLIZAS
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTA DE INICIO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$34.708.871	65-44-101219130 (Anexo 6)	24/02/2023	30/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$69.417.741	65-44-101219130 (Anexo 6)	24/02/2023	30/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$220.236.982,2	65-44-101219130 (Anexo 6)	Se ampara 5 años, 0 meses y -1 días	
Calidad del servicio	$ 10.171.990	65-44-101219130 (Anexo 6)	18/05/2023	18/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$232.000.000	65-40-101069565 (Anexo 5)	24/02/2023	30/12/2023

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1566 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER TOLIMA	NIT:	901.655.901-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS NIT. 900.866.325-1. GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS NIT. 901.383.717-3		

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – GRUPO II		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en Ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$300.000.000 incluido IVA del 19%		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$200.000.000		
ADICIÓN 2:	$200.000.000		
ADICIÓN 3:	$200.000.000		
ADICIÓN 3:	$200.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.100.000.000 incluido IVA del 19%		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	No Aplica		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta diciembre 31 de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	Hasta el 15 de febrero de 2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 05 de abril de 2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30 de junio de 2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de agosto de 2023		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 30 de noviembre de 2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta el 30 de diciembre de 2023		
PRÓRROGA 7:	Hasta el 28 de febrero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2024		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1255122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$285.400.000,00		$191.876.650,00
		11	C-2402-0600-12-0-402112-02	$14.600.000,00		$14.600.000,00

1295723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$192.000.000,00		$192.000.000,00
		11	C-2402-0600-12-0-402112-02	$8.000.000,00		$8.000.000,00
781423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$190.000.000,00		$190.000.000,00
		11	C-2402-0600-12-0-402112-02	$10.000.000,00		$10.000.000,00
990423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$190.000.000,00		$190.000.000,00
		11	C-2402-0600-12-0-402112-02	$10.000.000,00		$10.000.000,00
1295723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$190.000.000,00		$190.000.000,00
		11	C-2402-0600-12-0-402112-02	$10.000.000,00		$10.000.000,00
			TOTAL	**$1.100.000.000,00**		**$890.251.553,00**

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 24,009,250.00	$ 4,561,758.00	N/A	$ 28,571,008.00
Acta Mensual de Costos No. 03	$ 54.581.800,00	$ 10.370.542,00	N/A	$ 64.952.342,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$ 66.246.250,00	$ 12.586.788,00	N/A	$ 78.833.038,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 79.537.150,00	$ 15.112.059,00	N/A	$ 94.649.209,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 83.221.550,00	$ 15.812.094,50	N/A	$ 99.033.645,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 85.402.900,00	$ 16.226.551,00	N/A	$ 101.629.451,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 97.668.149,00	$ 18.556.948,00	N/A	$ 116.225.097,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 97.637.496,00	$ 18.551.124,00	N/A	$ 116.188.620,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 73.902.550,00	$ 14.041485,00	N/A	$ 87.944.035,00

Acta Mensual de Costos No. 11	$ 54.399.000,00	$ 10.335.810,00	N/A	$ 64.734.810,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 103.575.676,00	$ 19.679.378,00	N/A	$ 123.255.054,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 37.149.000,00	$7.058.310,00	N/A	$44.207.310,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 22,001,000,00	$4.180.190,00	N/A	$26.181.190,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$26.096.000,00	$4.958.240,00	N/A	$31.054.240,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$23.387.700,00	$4.443.663,00	N/A	$27.831.363,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$23.643.200,00	$4.492.208,00	N/A	$28.135.408,00
Acta Mensual de Costos No. 18	$35.691.500,00	$6.781.385,00	N/A	$42.472.885,00

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 de fecha 30 de mayo de 2024, para el período del 01 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2024, el contrato reporta un avance del 94.07%.

6.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1 .175.816.297,44 (94.07%)
Total inversión ejecutada: $ 1 .175.816.297,44 (94.07%)

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

6.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

6.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 9
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SI
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 110.000.000,00	NB- 100235829 ANEXO 8	30/06/2023	31/09/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 220.000.000,00	NB- 100235829 ANEXO 8	30/06/2023	31/03/2027
Calidad del Servicio	$ 330.000.000,00	NB- 100235829 ANEXO 8	30/06/2023	30/06/2028

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Sigue por parte de la Interventoría realizándose el esfuerzo para que los Contratistas de los proyectos de los diez Municipios del Grupo II (Alpujarra, Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Purificación, Saldaña, San Antonio, Rioblanco y Villarrica) completen todos los documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para la ejecución de las obras programadas para cumplir con el objeto de los Contratos de Obra: autocontrol de calidad, pólizas vigentes y aprobadas, programa de obra, programa de inversiones, personal mínimo requerido, maquinaria y equipos ofrecidos, plan de calidad, PAGA, etc.

7.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

En lo que se refiere a inconvenientes o problemas de orden jurídica, no se ha presentado ninguna situación adversa que comprometa la ejecución de los objetos de los contratos de obra derivados de los diez convenios interadministrativos celebrados entre el Instituto y las Administraciones Municipales del Grupo II del Programa Colombia Rural en el Departamento de Tolima.

7.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En lo que se refiere a la devolución de los rendimientos financieros, siguen en proceso de ejecutar esta obligación los Municipios de Rioblanco, San Antonio, Chaparral, Natagaima, Saldaña y Purificación.

7.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sigue estancado el proceso de elaboración, revisión, aprobación y retroalimentación de los

documentos PAGA para cada uno de los diez contratos de obra, por la falta de entrega de los documentos del PAGA por parte de los contratistas de obra de los contratos derivados en estos tema ambiental, SST y social.

8. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado visitas de comisión a los proyectos por falta de espacio en la agenda del supervisor.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizaron todas las gestiones al alcance de esta supervisión, para el respectivo tramite de la prórroga al contrato de interventoría.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
CC. 76.312.085 de Popayán
SUPERVISOR DEL CONVENIO