COMUNA	ESTADO	DIRECCIÓN		AVANCE (MAYO 2025)	ACTUACIÓN	ACTIVIDAD	LONGITUD INICIAL	OBSERVACION
50	Frentes iniciales	CENTRALIDAD - PALMITAS	Carrera 197 con calle 137	99,11%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	293	
		URQUITÁ	Carrera 196 con calle 204	9,50%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	120	
		LA POTRERA	Calle 185 con carrera 197	56,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	350	
80		VEREDA MONTAÑITA	Carrera 90 # 33 sur - 98	86,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	130	
		VEREDA YARUMALITO	Carrera 94 # 15 sur 398	96,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	50	
		VEREDA POTRERITO	Carrera 91 A # 37 sur - 294	95,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	90	
		VEREDA LA FLORIDA	Calle 56 sur # 75 - 132	99,50%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	100	
		VEREDA SAN JOSÉ	Calle 64 sur # 68 - 26	95,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	100	
		VEREDA ASTILLERO	Carrera 90 # 11 - 753	95,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	140	
		CENTRALIDAD -QUECHUA	Calle 41 sur # 81 - 60	15,00%	**Finaliza 03.07.25**	Mantenimiento pavimento	80	
		CENTRALIDAD	Diagonal 85 A # 38 sur - 49	0,00%	NA	NA	0	
		DOLLAR CITY	Carrera 78 A # 43 sur - 20	98,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	77	
		CENTRALIDAD - BARRIO LOS MESA	Carrera 83 # 38 sur - 11	98,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	80	
		CENTRALIDAD - PRADERA	Calle 48 sur # 54 E - 81	97,00%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	80	
90		EL PLAN - SANTA ELENA	El Plan - Institución Educativa	22,00%	**Finaliza 19.06.25**	Mantenimiento de andén	50	
		CENTRALIDAD - SANTA ELENA	Carrera 40 Este # 10 - 12 Costado Sur Oriental	2,00%	**Finaliza 14.06.25**	Mantenimiento de andén	50	
		EL LLANO - SANTA ELENA	Carrera 42 Este # 7B - 180	87,00%	**Finaliza 10.06.25**	Mantenimiento pavimento	100	

COMUNA	ESTADO	DIRECCIÓN		AVANCE (MAYO 2025)	ACTUACIÓN	ACTIVIDAD	LONGITUD INICIAL	OBSERVACION
MODIFICACION N°1								
80		CENTRALIDAD-D1	Diagonal 85 A # 38 sur - 49	0,00%	NA	NA	0	Se retira
		CENTRALIDAD-D1	Carrera 82A Cl 42 y 43Sur	98,50%	Finaliza 02.06.25	Mantenimiento pavimento	80	Se incluye
MODIFICACION N°2								
80		VEREDA YARUMALITO	Carrera 94 N°15 SUR - 398	100,00%	Finalizado		77,5	Mayor longitud
		VEREDA POTRERITO	Carrera 91 A N°37S-294	100,00%	Finalizado		40	Mayor longitud
		VEREDA SAN JOSÉ	Calle 64 sur N°68-26	100,00%	Finalizado		52	Mayor longitud
MODIFICACION N°3								
50	Frentes adicionales	URQUITÁ	Desde calle 212 # 196 - 12 hasta carrera 196 # 204 - 265	0		Mantenimiento pavimento	250	Se incluye
		LA FRÍSOLA	Desde calle 116 # 200 - 100	0		Mantenimiento pavimento	225	Se incluye
80	Frentes adicionales	EL SALADO	Carrera 87 # 10 - 18	0		Mantenimiento pavimento	100	Se incluye
		SAN JOSÉ	Calle 65 sur # 76 - 230	0		Mantenimiento pavimento	100	Se incluye
		MONTAÑITA	Carrera 92 A # 34 sur - 28	0		Mantenimiento pavimento	100	Se incluye
		YARUMALITO	Calle 17A # 93 - 07 (menos 30 metros)	0		Mantenimiento pavimento	100	Se incluye