DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-807-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	22-07-2025	**Periodo Informe**	21-01-2025 - 19-02-2025
Departamento	Huila	**Municipio**	San Agustín	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	50	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F. - ELECTROHUILA S.A. E.S.P. - FAER GGC No. 807 DE 2019				

Objeto del Contrato

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ? CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS ALTO FRUTAL, PUERTO QUINCHANA, BAJO FRUTAL, EL BARNIZ, EL JABÓN, EL ROSARIO, LA MURALLA, LA CHAQUIRA, LA TRIBUNA, LOS CAUCHOS, NAZARETH, SAN LORENZO, SEVILLA, YARUMAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN?, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato

Construccion De Redes Electricas Veredas Alto Frutal, Puerto Quinchana, Bajo Frutal, El Barniz, El Jabón, El Rosario, La Muralla, La Chaquira, La Tribuna, Los Cauchos, Nazareth, San Lorenzo, Sevilla, Yarumal

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3002708	$ 1,085,362,966	04-10-2022	25-07-2024	PREVISORA

Fecha de suscripción	16-07-2020	**Fecha acta de inicio**	16-07-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	03-07-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	16-07-2020	29-09-2020	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	16-07-2020	17-07-2020	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	16-07-2020	18-07-2020	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	01-08-2020	31-08-2020	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	31-08-2020	31-08-2020	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del contrato de interventoría de acuerdo con lo establecido en el literal n) del contrato interadministrativo	31-08-2020	16-09-2020	%1	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	17-09-2020	11-10-2020	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	17-09-2020	11-10-2020	%1	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	17-09-2020	11-10-2020	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	17-09-2020	06-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	17-09-2020	06-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	17-09-2020	06-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	17-09-2020	06-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	25-09-2020	10-10-2020	%1	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	30-09-2020	10-10-2020	%1	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10-10-2020	20-10-2020	%1.67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	20-10-2020	25-10-2020	%1.67	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	25-10-2020	30-10-2020	%1.66	%100
Etapa 3	Verificación del replanteo	31-10-2020	20-11-2020	%5	%100
Etapa 3	Construcción de redes MT	20-11-2020	18-02-2021	%10	%99.99
Etapa 3	Construcción de redes B.T	18-02-2021	19-05-2021	%10	%100
Etapa 3	Montaje de transformadores	19-05-2021	08-07-2021	%10	%100
Etapa 3	Instalación de acometidas de usuarios	08-07-2021	21-04-2022	%5	%100
Etapa 3	Certificación RETIE	21-04-2022	07-11-2022	%5	%97
Etapa 3	Energización de los usuarios	07-11-2022	11-12-2023	%5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	12-12-2023	09-02-2024	%5	%100
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-02-2024	09-04-2024	%10	%80
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	31-10-2020	20-11-2020	%5	%100
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de redes e inventarios entre el MINISTERIO y el ADMINISTRADOR para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR.	10-04-2024	03-07-2025	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	10-05-2024	03-07-2025	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	15-07-2040	**Fecha para liquidación contrato**	15-07-2040	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	9	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-807-2019-01	16-05-2023	Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS ALTO FRUTAL, PUERTO QUINCHANA, BAJO FRUTAL, EL BARNIZ, EL JABÓN, EL ROSARIO, LA MURALLA, LA CHAQUIRA, LA TRIBUNA, LOS CAUCHOS, NAZARETH, SAN LORENZO, SEVILLA, YARUMAL DEL MUNICIPIO DE SN AGUSTÍN", el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
GGC-807-2019-02	27-10-2020	Modificar la cláusula cuarta - forma y condiciones de desembolso de los recursos.
GGC-807-2019-03	30-05-2022	Modificar el plazo de ejecución del contrato, hasta el 25 de julio de 2023.
GGC-807-2019-04	26-01-2023	PRORROGAR el plazo de la actividad de construcción y puesta en operación del contrato.
GGC-807-2019-05	27-09-2023	PRORROGAR el plazo de la Actividad de Construcción y Puesta
GGC-807-2019-06	09-06-2024	Prorrogar la actividad 1 de la etapa 4 en 120 días calendario, esto hasta el 6 de octubre de 2024,
GGC-807-2019-07	27-01-2025	Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ?CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VEREDAS ALTO FRUTAL, PUERTO QUINCHANA, BAJO FRUTAL, EL BARNIZ, EL JABÓN, EL ROSARIO, LA MURALLA, LA CHAQUIRA, LA TRIBUNA, LOS CAUCHOS, NAZARETH, SAN LORENZO, SEVILLA, YARUMAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN?, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.
GGC-807-2019-08	03-02-2025	Prorrogar la fase I por ciento cincuenta (150) días, esto es, hasta el 3 de julio de 2025.
GGC-807-2019-09	03-07-2025	modificar el plazo, prorrogando la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN por el termino de 240 días calendario, desde el 4 de julio de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	550	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%75,75	**Retraso contrato**	%24,25
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	21-01-2025 - 19-02-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al presente informe se realizan las siguientes apreciaciones: 1. El O.R adjunto Informe de interventoría de enero de 2025 donde indica que el contrato de obra se encuentra en liquidación y la obra ejecutada en un 100 % de obra. 2. El operador de red informa que a la fecha presentan dificultad debido a que A la fecha el contrato cuenta con el 80 % de los recursos desembolsados los cuales ascienden a la suma de $ $4.341.451.864,60 y está pendiente el cuarto y quinto desembolso equivalente al 20% del valor del contrato equivalente a la suma de $ 1.085.362.966,40. 3. El operador de red informa que a la fecha que en el presente mes e enero de 2025, se han subsanado algunas de las observaciones identificadas durante la visita del supervisor del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, aún se continúa trabajando para subsanar la totalidad de las observaciones pendientes. 4. A la fecha del presente revisión del informe, no se ha efectuado el desembolso solicitado del contrato FAER GGC 807 2019, es de indicar que a la fecha el cuarto y quinto desembolso se encuentra en concepto de vigencia expirada, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de hacienda y crédito público en el mes de enero de 2025, por lo tanto la Dirección de Energía eléctrica adelantara los trámites pertinentes para poder llevar a cabo los desembolsos pendientes del contrato. 5. En el periodo reportado contrato se encontraban en proceso	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar seguimiento al Anexo2, realizar seguimiento al acta de recibo y entrega de infraestructura del proyecto y el trámite pertinente para los desembolsos pendientes.

			de acuerdo al otro si No. 7 pero en trámite del Otrosi No.8, Finalmente es de aclarar que actualmente se cuenta con la modificación No. 9 del contrato la cual modificó la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el día 28 de febrero de 2026		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 5,426,814,830	**Valor Total Pagado**	$ 5,426,814,830

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
26-11-2020	1	primer desembolso 2019	$ 2,713,407,416	Pagado
19-02-2021	2	segundo desembolso 2020	$ 1,628,044,449	Pagado
19-08-2021	3	Cuarto y quinto desembolso vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 2	$ 1,085,362,965	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
1-Treinta por ciento (30%), del valor de esta actividad, cuando el OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoria que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato, No se reconocerán costos de administración e interventoría en el evento en que no se supere la Etapa 1 —Actividades previas a la contratación, prevista en el literal a) del numeral 1 de la CLÁUSULA DÉCIMA	$ 81,402,222
2-Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO copias de las actas de obra de los contratos respectivos donde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto, certificado por la interventoria	$ 54,268,148
3-Veinte por ciento (20%) cuando se haya suscrito el Acta do recibo de infraestructura por parte del MINISTERIO.	$ 54,268,148
4-El treinta por ciento (30%) cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO copia de los siguientes documentos: i) Actas de liquidación de los contratos de obra de interventoría_ y ii) Acta de entrega de los activos y de los inventarios e inicio de la actividad de AMI.	$ 81,402,222
Valor Total de Remuneraciones	**$ 271,340,742**

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha del mes de junio de 2025, como novedad se tiene que actualmente se está proyectando el acta de recibo de entrega de infraestructura así mismo se encuentra en trámite la solicitud del otro si No.9 del contrata debido a que a la fecha no se ha realizado el desembolso del cuarto y quinto desembolso del contrato y no es posible dar cierra a la fiducia sin los desembolsos realizados.	26-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha del mes de mayo de 2025, como novedad se tiene que respecto realiza, que el O.R. y la interventoría han remitido los soportes de las observaciones realizada en visita de campo al proyecto, en el periodo de mayo se solicito al O.R. el cargue de informes del contrato y finalmente el O.R. solicito el otro si No.9 del contrata debido a que a la fecha no se ha realizado el desembolso del cuarto y quinto desembolso del contrato y no es posible dar cierra a la fiducia sin los desembolsos realizados.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes de marzo de 2025, como novedad se tiene que respecto realiza visita de verificación de obra terminada del 2 al 6 de diciembre de 2024, se han remitido documentos de la marcación de la posteria de baja tensión del contrato, así mismo el O.R. remitió al grupo de supervisión a remisión la certificación Retie del proyecto , el operador de red tiene pendiente remitir los activos del proyecto y el plano final del proyecto ajustado, finalmente es de indicar que debido a las circulares emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico los últimos dos desembolsos del contrato se encuentran en concepto de vigencia expirada pese a los esfuerzos del O.R. y el Ministerio de Minas y energía por realizar el desembolso en el año 2024.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de diciembre de 2024, como novedad se realiza visita de verificación de obra terminada del 2 al 6 de diciembre de 2024, donde se realizan algunas observaciones observada Las cuales a la fecha están siendo atendidas por el O.R.	27-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En el mes de noviembre de 2024, como novedad O.R. solicita visita de verificación de obra terminada, la misma fue programada para realizar del 2 al 6 de diciembre de 2024, adicional en el mes de noviembre continua en trámite los últimos dos desembolsos del contrato.	01-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de octubre de 2024, como novedad se suscribe el OTROSI No. 7 que prórroga la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 3 de febrero de 2025.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad en el mes de septiembre de 2024 O.R. remitió a esta supervisión acta de recibo final de las obras y solicito los desembolsos pendientes del contrato FAER- GGC-807-2019, es de indicar que a la fecha la interventoría certifico el 100 % de la obra, adicional es de indicar que está en proceso la certificación RETIE de la infraestructura eléctrica construida.	23-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad en el mes de Agosto de 2024 se tiene pendiente el acta de recibo final de las obras, para poder dar tramite a los dos desembolsos pendientes del contrato FAER-GGC-807-2019, se reitera que a la fecha La interventoría por correo electrónico manifestó que ya la obra esta ejecutada en un 100 %.	03-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad en el mes de julio de 2024 se tiene a corte 31 de julio de 2024 el O.R. no ha remitido informe del periodo de junio de 2024, adicional el día 30 de julio de 2024 la interventoría remite correo donde indica que la obra esta en el 100 % de avance.	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad en el mes de junio de 2024 se tiene A Corte 31 De mayo De 2024 El Contrato Presente Un Avance De Obra Del 96.2 % , Adicional El se suscribió modificación N°6 del contrato que Prorrogó La Actividad 1 Y 2 De La Etapa 4 por 120 días es decir hasta el 6 de octubre de 2024.	27-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A corte 30 de abril de 2024 el contrato presente un avance de obra del 92 % , adicional el O.R. solicito prorroga de la actividad 1 y 2 de la etapa 4 por 120 días, es de indicar que la solicitud fue realizado mediante memorando 3-2024-016139 a GGC	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En El Mes De Diciembre e De 2023, En Primera Medida En Ejercicio De Las Labores De Supervisión Se Identificó a Corte Del 30 De noviembre De 2023 Atraso De La Obra Aproximadamente De Un 25 %, En segunda medida Se Notificó El 28 De diciembre De 2023 Mediante Radicado 2-2023-039004 Notificación vencimiento plazo finalización de la construcción de la obra FAER-GGC -807-19.	28-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de noviembre de 2023, En primera medida en ejercicio de las labores de supervisión se identificó a corte del 31 de octubre de 2023 atraso de la obra aproximadamente de un 30 %, en segunda medida se notificó a Electrohuila del giro a la E.F. del segundo y tercer desembolso del contrato, finalmente se notificó el 20 de noviembre de 2023 mediante radicado 2-2023-034624 la Notificación atraso contrato FAER-GGC-807-19, adicional a la fecha la actividad de construcción de la obra esta vigente hasta el día 12 de diciembre de 2023.	29-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de septiembre de 2023 O.R. e interventoría del contrato remitieron plan de acción para la finalización de la etapa constructiva del contrato FAER-GGC-807-19, A corte de 31 de agosto de 2023 el contrato cuenta con un avance de obra del 65 %, adicional el O.R. en el periodo de septiembre de 2023 solicito a MME la prórroga de la etapa 3, se remitió informe técnico y memorando a GGC con el fin de solicitar la ampliación de la etapa 3 del contrato por un total de 75 días calendario, Se Realizara Seguimiento A Cumplimiento Del Plan De Acción Entregado Por Electrohuila.	03-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Operador De Red A La Fecha Presenta Mora Informe Mensual Del Mes junio De 2023, Operador De Red Presenta Mora En Informe De Interventoría Del Mes De junio De 2023, Se Ha Identificado Un Atraso De La Obra a mayo De 2023 Atraso De 21.19%, Electrohuila Remitio Plan de acción para dar cumplimiento al contrato. Se realizara seguimiento a cumplimiento del plan de acción entregado por Electrohuila.	01-08-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El Operador De Red A La Fecha Presenta Mora Informe Mensual Del Mes Abril De 2023, Operador De Red Presenta mora en informe de interventoría del mes de abril de 2023, se ha identificado un atraso de la obra marzo de 2023 atraso de 18.95% , se solicito a electrohuila un informe de seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra 423/2020 donde se identifique el estado actual de la proyección de avance del contrato,adicional interventoría a manifestado atraso en la obra por presencia de lluvias en la área del proyecto las cuales no permiten el normal desarrollo de la obra .	31-05-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Operador De Red a la fecha Presenta mora Informe Mensual Del Mes De Noviembre, diciembre de 2022 y enero de 2023, Operador de red presento solicitud de odificacion N°4 con los debidos soportes de el atraso presentado en la obra y se realizo otro si N°4 el cual amplia el contrato hasta el día 26 de marzo de 2024.	28-02-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Operador De Red No Presenta Informe Mensual Del Mes De noviembre , el O.R. Presento La Verificación De Avance De Obra del 21 % a corte de el 13 de octubre , La Interventoria envió vía correo electrónico el dia 23 de diembre de 2022 informe correspondiente al mes de noviembre de 2022 en este informe indica un avance de obra de aproximadamente 29% a 30 de noviembre , se realizo reunión virtual el día 27-12-2022 donde se reitero que la fecha de vencimiento de la actividad de construcción es el día 26-01-2023, la interventoria manifiesta que enviara solicitud de prorroga con la debida justificación del atraso de obra.	28-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizo informe de VLO para vigencia 2021..	04-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Operador De Red No Presenta Informe Mensual Del Mes De Septiembre Y Octubre O.R. No Ha Presentado La Verificación De Avance De Obra , La Interventoria No Ha Presentado Informes De Septiembre Y Octubre.	22-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El Contrato reiniciado y suscrito Otro si N°3 el 30 -05-2022 de cronograma vigente que modifica la ejecución del contrato interadministrativo hasta el 25-07-2023	04-10-2022		Alarma Apagada	Otrosi N°3	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**
Proceso Jurisdiccionales	test 4	20-09-2022	$ 0	test 1	ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA