DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-649-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-07-2025	**Periodo Informe**	10-11-2024 - 02-12-2024
Departamento	Huila	**Municipio**	Campoalegre, Neiva	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL BARRIO ALVARO URIBE VELEZ - NEIVA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	02-12-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	31-03-2021	12-04-2021	%1,2	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	31-03-2021	05-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	05-05-2021	20-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	20-05-2021	04-06-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	04-06-2021	04-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	04-06-2021	04-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	09-06-2021	09-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	04-07-2021	02-08-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesrios	04-07-2021	24-07-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	04-07-2021	03-08-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	04-07-2021	24-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	09-07-2021	29-07-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	29-07-2021	22-09-2021	%1,15	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	22-09-2021	12-10-2021	%1,66	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-10-2021	01-11-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	01-11-2021	16-12-2021	%1,67	%100
Etapa 3	Verificación del replanteo de obras	16-12-2021	14-02-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Preparación de terreno y apertura de huecos	14-02-2022	21-02-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	21-02-2022	26-02-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	26-02-2022	24-12-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	24-12-2022	28-12-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	29-12-2022	11-02-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-12-2022	11-02-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra de transformadores	29-12-2022	11-02-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	12-02-2023	17-02-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	17-02-2023	22-02-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	23-02-2023	27-02-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	28-02-2023	02-03-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	03-03-2023	05-03-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	06-03-2023	15-04-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	06-03-2023	15-04-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Desarrollo de pruebas y puesta en servicio	16-04-2023	24-04-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Inspectoría RETIE	16-04-2023	25-04-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras	25-04-2023	07-03-2024	%3,5	%100
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-05-2023	05-06-2023	%3,5	%100
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	16-12-2021	23-12-2021	%3,5	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	07-03-2024	20-07-2024	%2,5	%50

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	21-07-2024	03-09-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	04-09-2024	18-10-2024	%2,5	%20
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	19-10-2024	02-12-2024	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-03-2041	**Fecha para liquidación contrato**	30-03-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-649-2020-01		CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la Cláusula Décima Segunda del contrato PRONE GGC No. 649 de 2020, frente a las garantías durante la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación
GGC-649-2020-01		CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la Cláusula Décima Segunda del contrato PRONE GGC No. 649 de 2020, frente a las garantías durante la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%90	**Retraso contrato**	%10
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	10-11-2024 - 02-12-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al presente informe se realizan las siguientes apreciaciones: 1. El O.R. indica que en el periodo reportado “En el presente mes, se han subsanado las observaciones identificadas durante la visita del supervisor del Ministerio de Minas y Energía.”, 2. O.R. remite nuevamente en el periodo reportado el informe final de interventoría. 3. El O.R. remite informe de fiducia del mes reportado. Finalmente, a la fecha de revisión del presente reporte el O.R. ya se cuenta con el A.R.E.I. firmada por las partes. Por otra parte, el cronograma del contrato finalizó el día 2 de diciembre de 2024 y nos encontramos en la recolección de los documentos necesarios para el A.T.B.F. del contrato.	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar seguimiento al listado de documentos del AneXo 3. Del contrato en aras de suscribir el A.T.B.F.

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 1.577.716.873	**Valor Total Pagado**	$ 1.419.945.186

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-09-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 788.858.437	Pagado
22-10-2021	2	Segundo, tercer y cuarto desembolso recursos vigencia 2021 -DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 631.086.750	Pagado
22-11-2021	3	tecer desembolso vigencia 2021	$ 210.362.250	Grabado
22-12-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 210.362.250	Grabado
22-02-2022	5	Quinto y sexto desembolso acreedores varios (VL0)	$ 157.771.687	Grabado
22-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 78.885.844	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A fecha del mes de junio de 2025, se tiene como novedad la firma del Acta de recibo y entrega de infraestructura del contrato.	26-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha en el mes de mayo como novedad se remite a el O.R. el proyecto de ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA para revisión y firma, también se solicita cargue de informes en el aplicativo avanzaMe e informe final del O.R.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha en mes de marzo de 2025, como novedad se cuenta que está en proyección el acta de recibo y entrega de infraestructura del proyecto, toda vez que electrohuila remitió los documentos necesarios para la suscripción de la misma ajustados y revisados por el grupo de supervisión , adicional el O.R. esta en mora de la remisión del informe final del Operador de Red.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha en mes de diciembre de 2024, que la actividad de administración venció el día 2 – 12 – 2024 , De acuerdo al otro si N°8, es de indicar que actualmente se esta desarrollando una alcance al inventario de activos del formato del MME debido a que la instalación de acometidas y medida del contrato fue desarrollado por medio de otro contrato del O.R. , así las cosas no se refleja el valor de estas actividades en el acta de recibo final del contrato de obra que fue remitida a esta supervisión, en aras de realizar la suscripción del acta de recibo y entrega de infraestructura del contrato.	26-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de noviembre de 2024 presenta como novedad por parte de electrohuila respuesta a las observaciones realizadas de la visita de obra al proyecto del 26 a 28 de agosto de 2024, adicional presento vía correo electrónico el día 29 de noviembre de 2024 solicitud de modificación de la actividad de administración la cual vence el dia 2 – 12 – 2024 , según el otro si 8	01-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de octubre de 2024 no se presenta novedad por parte de electrohuila acerca de las observaciones realizadas y compartidas por medio de correo electrónico de la visita de obra al proyecto del 26 a 28 de agosto de 2024.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha no se presenta novedad por parte de Electrohuila acerca de las observaciones realizadas y compartidas por medio de correo electrónico de la visita de obra al proyecto del 26 a 28 de agosto de 2024.	23-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de agosto 2024 como novedad se tiene que se realizo visita de obra al proyecto DEL 26 A 28 DE AGOSTO de 2024	03-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de julio de 2024, como novedad se tiene que el o.r. remitió listado de usuarios finales del proyecto firmado por la interventoría, adicional O.R. no ha remitido la certificación retie del proyecto.	31-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de junio de 2024, como novedad se tiene que el O.R. remitió acta de entrega y recibo final de la obra, suscrito por la interventoria y el contratista de obra debidamente conn el inventario final del contrato de obra, adicional el Organismo certificador realizo visita al proyecto con el fin de obtener la certificación RETIE.	27-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A corte de 31 de mayo de 2024 es de mencionar que se realizo seguimiento a los desembolsos solicitados del contrato donde se verifico e identifico que a la fecha se realizaron el 100 % de los recursos del contrato a la fiduciaria, actualmente el O.R. esta realizando los tramites necesarios para dar cumplimiento a la actividad de certificación RETIE del contrato.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se modifica el contrato mediante Otrosí No 8: la actividad “1. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor” de la “Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración” por un total de 90 días, y en consecuencia, la fecha de finalización de la Actividad Construcción y Puesta en Operación es el 2 de diciembre de 2024, Es importante mencionar que a la fecha la obra del proyecto esta al 100% ejecutada.	29-04-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 5: se solicita el 23 de nov prórroga hasta el Otrosí No 6: la actividad 3 de la etapa 3 “Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda”, hasta el 7 de marzo de 2024 y en consecuencia, la fecha de finalización de la Actividad 4. “Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación” de la etapa 4 “Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración”; que será el 3 de septiembre de 2024.	09-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Mediante Otrosí No 4 Del 28 Junio 2022 Solicitud De Prorroga - El Or Solicita 85 Días Adicionales Prorroga Hasta El 30 Nov 2023. Por Medio De Memorando Del 17 De Agosto, Se Solicitó A Ggc Aprobación Póliza Otrosí No 4 Prone 649-2020, Pendiente De Trámite.	05-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**