DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-719-2022	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	23-07-2025	**Periodo Informe**	08-07-2024 - 06-08-2024
Departamento	Huila	**Municipio**	Campoalegre	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	34	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Paola Camila Golondrino Mendez	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN BARRIOS SUBNORMALES ASENTAMIENTOS ISLA DEL SOL Y RENACER DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN BARRIOS SUBNORMALES ASENTAMIENTOS ISLA DEL SOL Y RENACER DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	Cumplimiento	$ 233,460,318	11-09-2023	06-12-2025	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	Buen manejo del anticipo	$ 487,227,010	11-09-2023	06-12-2025	PREVISORA

Fecha de suscripción	11-09-2023	**Fecha acta de inicio**	11-09-2023	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	30-11-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	11-09-2023	11-10-2023	%1.15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	18-09-2023	28-09-2023	%1.15	%100
Etapa 1	Suscripción del contrato de interventoría de acuerdo con lo establecido en el literal n) del contrato interadministrativo	12-11-2023	12-12-2023	%1.15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	13-12-2023	23-12-2023	%1.15	%96
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	17-12-2023	29-12-2023	%1.15	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	27-12-2023	03-01-2024	%1.15	%96
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	30-12-2023	06-01-2024	%1.15	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	01-01-2024	07-01-2024	%1.15	%96
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	12-10-2023	11-11-2023	%1.15	%96

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	03-01-2024	07-01-2024	%1.15	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	05-01-2024	09-01-2024	%1.15	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	05-01-2024	20-01-2024	%1.15	%90
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	20-01-2024	23-01-2024	%1.2	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	24-01-2024	29-01-2024	%1.67	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	30-01-2024	29-02-2024	%1.66	%0
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	01-03-2024	16-03-2024	%1.67	%0
Etapa 3	Avance de obra del 10 %	17-03-2024	06-05-2024	%6	%0
Etapa 3	Avance de obra del 40 %	07-05-2024	26-06-2024	%18	%0
Etapa 3	Avance de obra del 60 %	27-06-2024	16-08-2024	%12	%0
Etapa 3	Avance de obra del 80 %	17-08-2024	06-10-2024	%12	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	07-10-2024	16-11-2024	%12	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	17-11-2024	21-12-2024	%5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	01-05-2024	31-05-2024	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de la infraestructura entre el MINISTERIO, elOperador de Red y el interventor.	22-12-2024	21-01-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario	01-01-2025	31-01-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos , soportes requeridos y polizas de los contratos liquidados del suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	19-01-2025	30-11-2025	%2.5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	19-01-2024	30-11-2025	%2.5	%0

Fecha de terminación del contrato	10-09-2043	**Fecha para liquidación contrato**	08-03-2044	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-719-2022-01	16-05-2023	Modifica la cláusula décima segunda- garantías póliza de cumplimiento y garantía de pago anticipo por doce meses contados a partir del 1 de enero de 2023.

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-719-2022-02	07-07-2023	Modifica la cláusula décima segunda- garantías póliza de cumplimiento y garantía de pago anticipo por doce meses contados a partir de la vigencia de expedición de la misma.
GGC-719-2022-03	03-11-2023	Solicitud de modificación fecha de inicio y terminación en SECOP II, fecha de inicio 11 de septiembre de 2023 fecha de terminación 10 de septiembre de 2043. Fecha de finalización etapa de construcción y puesta en operación es el 3 de febrero de 2025.
GGC-719-2022-04	17-12-2024	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN BARRIOS SUBNORMALES ASENTAMIEN-TOS ISLA DEL SOL Y RENACER DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.
GGC-719-2022-05	31-12-2025	Se solicita y avala, Incluir parágrafos Primero y Segundo en la CLÁUSULA CUARTA ? FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS con el mecanismo ?acreedor vario bajo el procedimiento de rezago presupuestal sin flujo de caja.
GGC-719-2022-06	03-02-2025	prorrogar el plazo global previsto para la fase ?Actividad de Construcción y Puesta en Operación?, del contrato PRONE 719 del 2022, por un término de trescientos (300) días calendario, desde el 04-02-2025 hasta el 30-11-2025, pasando de 16 meses con 24 días a un plazo total de 26 meses con 19 días.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%98.25	**Avance contrato real**	%6,67	**Retraso contrato**	%91,58
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	08-07-2024 - 06-08-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al presente informe se hacen las siguientes apreciaciones: 3 1. El operador de red en reporte realizado indica que continuaba trabajando en la elaboración de los términos de referencia para el contrato de obra. 2. Se carga informe de interventoría donde se evidencia que no hay avance de actividades debido a que no se cuenta con la obra contratada. 3. El contrato a la fecha del reporte de julio 2024 solo se contaba con el primer desembolso del contrato, 4. El O.R. esta en mora de algunas actividades del contrato, de acuerdo al Anexo 2- contrato de obra. Finalmente a la fecha de revisión el O.R. el Operador de red cuenta con los contratos derivados contratados, y así mismo se encuentra vigente el ANEXO 2 CRONOGRAMA del contrato hasta el 29 de noviembre de 2025, y la interventoría a fecha de 24 de junio de 2025 certifico el 60 % de avance de las obras.	**Acciones a realizar – último informe**	Solicitar el cargue de los informes en mora a la fecha, realizar seguimiento a la ejecución del contrato, realizar seguimiento financiero al proyecto

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 1,167,301,590	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
01-12-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado vigencia 2022	$ 487,227,010	Grabado
29-12-2023	2	Segundo desembolso recursos vigencia 2023	$ 233,460,318	Grabado
31-01-2024	3	Tercer desembolso recursos vigencia 2023	$ 116,730,159	Grabado
01-04-2024	4	Cuarto desembolso recursos vigencia 2023	$ 116,730,159	Grabado
01-07-2024	5	Quinto desembolso recursos vigencia 2024	$ 116,730,159	Grabado
29-11-2024	6	Sexto desembolso recursos vigencia 2024	$ 96,423,785	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A la fecha del mes junio de 2025, como novedades se tienen que se dio respuesta a la solicitud del segundo y tercer desembolso del contrato y se indicó que los mismos están en concepto de vigencia expirada , así mismo el O.R. también solicito el cuarto desembolso del contrato.	26-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes mayo de 2025, como novedades se tienen que se dio respuesta a la solicitud del segundo desembolso del contrato y se indico que la misma esta en concepto de vigencia expirada y la supervisión realizó la solicitud de soportes que acreditan el cumplimiento de las actividades del Anexo 2. Cronograma,	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes abril de 2025, como novedad el O.R. solicito el segundo desembolso del contrato correspondiente a la vigencia 2023, pero la misma a la fecha se encuentra en concepto de vigencia expirada.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes de marzo de 2025 O.R como novedad en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, se realizó la modificación número 6 del contrato la cual amplio el plazo global de la fase I hasta el 30 de noviembre de 2025, así mismo el O.R. realizo el acta de inicio del contrato de obra	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes de diciembre de 2024 como novedad se presenta que se realizó el otro si No.4 (Modificación clausula plazo) y No.5 ((Modificación CLÁUSULA CUARTA — FORMA Y CONDICIONES DEDESEMBOLSO DE LOS RECURSOS) al contrato las cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.	27-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad en el mes de Noviembre de 2024, de acuerdo a la mesa de trabajo con el O.R. se realiza solicitud de modificación de la cláusula plazo del contrato al GGC.	01-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Como novedad en el mes de Noviembre de 2024, de acuerdo a la mesa de trabajo con el O.R. se realiza solicitud de modificación de la cláusula plazo del contrato al GGC, así mismo en el mes de noviembre se realiza solicitud de modificación a la cláusula cuarta del contrato al GGC.	01-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como novedad en el mes de octubre de 2024, se realiza mesa de trabajo con el O.R. concertada por el supervisor del contrato en aras de buscar diferentes alternativas a las problemáticas del contrato	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha el O.R. como novedades en el mes de septiembre de 2024 informo las actividades que ha acreditado en conjunto con la interventoría derivada es de indicar que a la fecha el cumplimiento de la etapa dos del cronograma actividades de la contratación de las obras no se ha acreditado, adicional el O.R. solicito modificación de ampliación de 10 meses al Anexo 2- Cronograma del contrato, Finalmente es de indicar que en mesa de seguimiento del contrato PRONE GGC 719 realizada el día 24 de septiembre de 2024 de manera presencial , se informó que es necesario dar alcance a su solicitud indicando que es necesario ampliar la justificación de la solicitud.	27-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha el O.R. no ha acredito el cumplimiento de la contratación de la etapa dos del cronograma actividades de la contratación de las Obras, es de indicar que el O.R. esta en mora en el cargue de informes en la plataforma AvanzaME.	03-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El día 12 de abril de 2023 se socializó el proyecto con la comunidad beneficiada y con presencia de los entes gubernamentales, el tres de mayo se adjudicó el contrato de interventoría a la firma CINCO S.A.S. Electrohuila S.A. E.S.P. informa que la doctora Nika Duniezhka Cuellar Cuenca asume como representante legal del operador de red	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**