DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-1371-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	22-07-2025	**Periodo Informe**	15-05-2025 - 13-06-2025
Departamento	Cesar	**Municipio**	Agustín Codazzi	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	89	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miller Stiven Pérez Malpica	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Nelson Mauricio Rey		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	17593				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS DE GENERACION DE ENERGIA TIPO SISFV, NANORRED Y MICRORRED, PARA COMUNIDADES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de esteContrato, EL OPERADOR deberá administrar y ejecutar los recursos del fondoFAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto, a través de las siguientes etapas:Etapa 1 – Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR seráresponsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se considerennecesarios para adelantar el proceso de contratación, así como de preparar ladocumentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos parala adecuada ejecución de esta etapa.Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de laInfraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizaráel seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando searequerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá preparar la documentacióntécnica correspondiente para la entrega del proyecto.Etapa 3 – Cierre y Liquidación: El OPERADOR deberá reintegrar los recursos noejecutados, entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo laliquidación y posteriormente su firma.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	84973	$ 802,263,229		24-11-2027	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	84973	$ 200,565,807		24-11-2029	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	84973	$ 520,000,000		24-11-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	84973	$ 802,263,229		24-11-2027	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	84973	$ 200,565,807		24-11-2029	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	84973	$ 520,000,000		24-11-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	27-01-2025	**Fecha acta de inicio**	27-01-2025	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	26-12-2026

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	27-01-2025	05-02-2025	%0.5	%100
Etapa 1	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	06-02-2025	04-03-2025	%1	%90
Etapa 1	Publicar pliegos para contratar la interventoría según corresponda.	05-03-2025	24-03-2025	%0.5	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	25-03-2025	13-04-2025	%1	%0
Etapa 1	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	14-04-2025	03-05-2025	%1.5	%0
Etapa 1	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	04-05-2025	02-06-2025	%1	%0
Etapa 1	Elaborar pliego de contratación de Obra	16-02-2025	17-03-2025	%1	%60
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-03-2025	06-04-2025	%1	%0
Etapa 1	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	24-03-2025	10-04-2025	%0.5	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-04-2025	25-04-2025	%1	%0
Etapa 1	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	26-04-2025	04-06-2025	%1.5	%0
Etapa 1	Realizar socialización y verificación de usuarios.	05-06-2025	03-08-2025	%0.5	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	25-03-2025	18-05-2025	%0.5	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	19-05-2025	28-05-2025	%1	%0
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-06-2025	07-07-2025	%0.5	%0
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	08-07-2025	27-07-2025	%1	%0
Etapa 2	Avance de obra del 10%	28-07-2025	15-09-2025	%10	%0
Etapa 2	Avance de obra del 40%	16-09-2025	04-12-2025	%10	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	05-12-2025	23-01-2026	%10	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	24-01-2026	14-03-2026	%10	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	15-03-2026	03-05-2026	%20	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	04-05-2026	22-06-2026	%10	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	23-06-2026	26-08-2026	%5	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	27-08-2026	10-11-2026	%7	%0
Etapa 3	Finalización de la Construcción y Puesta en Operación.	11-11-2026	26-12-2026	%3	%0
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario	15-01-2025	24-01-2025	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**

Fecha de terminación del contrato	26-01-2027	**Fecha para liquidación contrato**	25-07-2027	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%14.12	**Avance contrato real**	%2,9	**Retraso contrato**	%11,22
Avance obra proyectado	%-1	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-1

Ultimo informe Constratista	15-05-2025 - 13-06-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Al presente informe se hacen las siguientes apreciaciones: 1 . En el presente informe El operador de red indica que continua con las gestiones pertinentes para la contratación de la interventoría del proyecto. 2. No adjunta informe de interventoría toda vez que indica que el periodo reportado se adelantaban las gestiones concernientes a la contratación de la interventoría, 3.En el periodo reportado el O.R. indica que se realizó el primer desembolso, equivalente a la suma de 1,782,613,171.00 con recursos de la vigencia 2024. 4. Se realiza cargue del informe de fiducia del mes de mayo de 2025, donde se observa que a la fecha el saldo corresponde al valor del primer desembolso del contrato 5. El O.R. indica que no se presentan dificultades de tipo social ni ambiental. 6. El contrato presenta atraso en las actividades del Anexo 2. Cronograma del contrato. 7. En el mes de mayo de 2025, la supervisión dio respuesta a los documentos remitidos al MME referentes a los pliegos de la contratación de obra e interventoría para el contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Realizar seguimiento a las actividades de contratación de interventoría y obra, así como al Anexo 2 del contrato

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 4,011,316,143	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
12-03-2025	1	Primer desembolso recursos vigencia 2024	$ 1,782,613,171	Grabado
14-05-2025	2	Segundo desembolso recursos vigencia 2025	$ 368,797,379	Grabado
26-11-2025	3	Tercer desembolso recurso 2025	$ 696,019,480	Grabado
11-03-2026	4	Cuarto desembolso recursos vigencias 2026	$ 534,431,166	Grabado
24-06-2026	5	Quinto desembolso recursos vigencia 2026	$ 266,176,991	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
26-08-2026	6	Sexto desembolso recursos vigencia 2026	$ 363,277,956	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
A la fecha del mes junio de 2025, el O.R. continua sin dar cumplimiento a la actividad de contratación de la interventoría del contrato, así mismo se indica que el primer desembolso del contrato fue autorizado en el mes de junio de 2025.	26-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha del mes mayo de 2025, como novedad el O.R. remite comunicación de asunto “Envío de Pliegos para la Contratación de la Obra e Interventoría de los Contratos FAZNI GGC 1371, 1352, 1354, 1359, 1360 y FAER GGC 1363 2024” es de indicar que la misma fue atendida por el grupo de supervisión, a la fecha el O.R. no ha realizado la contratación de las obras ni de la interventoría.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes abril de 2025, como novedad se da respuesta al O.R. acerca de las obligaciones del pliego de condiciones del contrato de la interventoría, a la fecha el O.R. no ha realizado la contratación de las obras ni de la interventoría.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha del mes de marzo de 2025, se crea el contrato en avanzaME para los reportes del Operador de Red, así mismo a la fecha el contrato ya cuenta con acta de inicio y Encargo fiduciario suscrito por el O.R. y la fiduciaria de Bancolombia, así mismo , el O.R. remitió a esta supervisión la solicitud del primer desembolso del contrato, se indica que la solicitud de desembolso ya fue atendida por el grupo de supervisión y finalmente el O.R. remite a la supervisión a revisión las obligaciones del pliego de condiciones del contrato de la interventoría.	28-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**