ACTA No.1 MANTENIMIENTO PUENTE DE GUADUA

CONTRATO: CMC-031-2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL DEL PUENTE PEATONAL DE GUADUA EN EL SECTOR SAN JUDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"

FECHA DE CORTE Y ELABORACIÓN: 30 DE JULIO DE 2025

MANTENIMIENTO PUENTE SAN JUDAS						ACTA No.1		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Item	Actividad	Und	Cant.	vr. Unit.	Vr Total	Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total
1	Remplazo hasta un 30% de cubierta en mal estado en teja de barro maquinada similares o iguales a las existentes, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	28,35	$153.000	$4.337.550	4	$612.000	24,35	$3.725.550
2	Aplicación de IMPRA para protección de elementos de guadua a la interperie,	m2	351,86	$27.520	$9.683.143	351,86	$ 9.683.142,54	0,00	$0
3	Remplazo y reposición de macanas en mal estado, incluye todo lo necesario para su corecta ejecución	und	35,00	$39.850	$1.394.750	35,00	$ 1.394.750,00	0,00	$0
4	Remplazo de tornillería en mal estado o inexistente hasta el 70% de la tornillería existente,esta debe ser en acero inoxidable y de acuerdo a diseño existente.	ml	98,00	$11.188	$1.096.424	5	$55.940	93,00	$1.040.484
5	Construcción de baranda en guadua H=90 cm sobre viga de cimentación perimetral de 0,2mx0,2m, incluye todo lo necesario de su correcta ejecución	ml	9,00	$157.740	$1.419.660	0	$0	9,00	$1.419.660
6	Descope de especies arboreas en alturas, incluye botada y disposición final del material, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	und	4,00	$1.422.000	$5.688.000	4	$5.688.000	0,00	$0
COSTO DIRECTO CONTRACTUAL					$23.619.527,00		$17.433.832,54		$6.185.694,00
ADMINISTRACIÓN				31,07%	$7.338.718,00		$ 5.416.787,89		$1.921.929,23
TOTAL PROYECTO					$30.958.245,00		$ 22.850.620,43		$8.107.623,23



C.C. No. 15.401.549 De Antioquia
Dirección de correo oscarhiguita1549@gmail.com
Teléfono 3128049463
Ciudad Santa Fe de Antioquia