AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	002
SEDE:	MOCOA
FECHA:	20-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de los diferentes requerimientos en obra en base a las observaciones presentadas por interventoría en acompañamiento de la supervisión del ICBF y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido a las áreas intervenidas hasta el momento de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".
5. En la presente acta de seguimiento se realizan algunas correcciones preventivas por parte del contratista las cuales fueron sujetas a observaciones realizadas por la esta interventoría, en una siguiente acta de

seguimiento y cuando el contratista remita oficio de respuesta para verificación de acciones correctivas y dar visto bueno por interventoría en centro zonal Mocoa dentro del plazo contractual

6. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD APROBADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1,00	**PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	675,00	185,92	$ 14.704,20	$ 9.925.335	$ 2.733.804,86
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15,00	15,00	0,00	$ 18.391,57	$ 275.874	$ 0,00
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 22.279,09	$ 0	$ 0,00
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 39.823,88	$ 0	$ 0,00
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0,00	0,00	0,00	$ 7.352,10	$ 0	$ 0,00
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,90	30,90	0,00	$ 24.312,50	$ 751.256	$ 0,00
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35,00	35,00	0,00	$ 17.852,18	$ 624.826	$ 0,00
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00	0,00	0,00	$ 98.028,00	$ 0	$ 0,00
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,50	444,50	0,00	$ 7.964,82	$ 3.540.362	$ 0,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0,00	0,00	0,00	$ 61.267,50	$ 0	$ 0,00
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 73.521,00	$ 0	$ 0,00
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7,00	7,00	0,00	$ 12.092,27	$ 84.646	$ 0,00

1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540,00	350,00	190,00	$ 9.976,39	$ 3.491.737	$ 1.895.514,10
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 18.694.036**	**$ 4.629.319**
2,00	**MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,90	16,90	0,00	$ 109.639,18	$ 1.852.902	$ 0,00
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	13,83	0,00	$ 110.465,53	$ 1.527.738	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 3.380.640**	**$ 0**
3,00	**ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575,00	575,00	0,00	$ 11.763,78	$ 6.764.174	$ 0,00
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15,00	15,00	0,00	$ 31.323,52	$ 469.853	$ 0,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 34.899,16	$ 0	$ 0,00
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,50	850,50	0,00	$ 17.869,76	$ 15.198.231	$ 0,00
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,90	507,90	0,00	$ 25.123,27	$ 12.760.109	$ 0,00
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	1118,54	0,00	$ 21.394,52	$ 23.930.626	$ 0,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0,00	0,00	0,00	$ 40.266,31	$ 0	$ 0,00

	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 59.122.992**	**$ 0**
4,00	**ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA**							
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 98.356,17	$ 0	$ 0,00
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	210,67	0,00	$ 80.516,32	$ 16.962.373	$ 0,00
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,50	444,50	0,00	$ 93.547,34	$ 41.581.793	$ 0,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100,00	100,00	0,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899	$ 0,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335,00	335,00	0,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678	$ 0,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	660,65	0,00	$ 60.536,38	$ 39.993.359	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 105.672.102**	**$ 0**
5,00	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0,00	0,00	0,00	$ 129.887,10	$ 0	$ 0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0,00	0,00	0,00	$ 21.906,54	$ 0	$ 0,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0,00	0,00	0,00	$ 59.858,93	$ 0	$ 0,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0,00	0,00	0,00	$ 11.864,02	$ 0	$ 0,00
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 80.750,57	$ 0	$ 0,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 522.429,72	$ 0	$ 0,00
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7,00	7,00	0,00	$ 130.327,80	$ 912.295	$ 0,00

5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 206.267,25	$ 0	$ 0,00
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 94.425,47	$ 0	$ 0,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0,00	0,00	0,00	$ 330.844,50	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 912.295**	**$ 0**
6,00	**CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 53.679,24	$ 0	$ 0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	0,00	0,00	0,00	$ 67.472,15	$ 0	$ 0,00
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540,00	540,00	0,00	$ 146.892,97	$ 79.322.204	$ 0,00
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0,00	0,00	0,00	$ 101.824,52	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 79.322.204**	**$ 0**
7,00	**CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	29,57	0,00	$ 392.473,48	$ 11.605.441	$ 0,00
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 364.704,08	$ 0	$ 0,00
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0,00	0,00	0,00	$ 343.098,00	$ 0	$ 0,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0,00	0,00	0,00	$ 836.112,47	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 11.605.441**	**$ 0**

8,00	**URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	0,00	0,00	$ 110.467,05	$ 0	$ 0,00
8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 90.853,28	$ 0	$ 0,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	un	75,00	75,00	0,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783	$ 0,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0,00	0,00	0,00	$ 690.222,15	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 22.565.783**	**$ 0**
9,00	**ITEMNS NO PREVISTOS.**							
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	675,00	185,92	$ 108.123,00	$ 72.983.025	$ 20.102.228,16
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45,00	45,00	0,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855	$ 0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162,00	162,00	0,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478	$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,60	94,60	0,00	$ 27.871,00	$ 2.636.597	$ 0,00
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	406,60	0,00	$ 117.617,00	$ 47.823.072	$ 0,00

9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	180,90	0,00	$ 89.294,00	$ 16.153.285	$ 0,00
9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	112,00	0,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256	$ 0,00
9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	60,60	0,00	$ 33.995,00	$ 2.060.097	$ 0,00
9,09	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UN	75,00	75,00	0,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575	$ 0,00
9,10	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10,00	10,00	0,00	$ 32.738,00	$ 327.380	$ 0,00
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35,00	35,00	0,00	$ 15.619,00	$ 546.665	$ 0,00
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML	12,40	12,40	0,00	$ 31.238,00	$ 387.351	$ 0,00
9,13	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND	3,00	3,00	0,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425	$ 0,00
9,14	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	12,40	0,00	$ 127.475,00	$ 1.580.690	$ 0,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	10,00	0,00	$ 55.000,00	$ 550.000	$ 0,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	35,00	0,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665	$ 0,00

9,17	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	450,49	0,00	$ 22.619,00	$ 10.189.633	$ 0,00
9,18	DESMONTE E INSTLACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1,00	1,00	0,00	$ 885.356,00	$ 885.356	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 183.381.405**	**$ 20.102.228**
SUBTOTAL							**$ 484.656.898**	**$ 24.731.547**
ADMINISTRACIÓN 22%							$ 106.624.518	$ 5.440.940
IMPUESTOS 3%							$ 14.539.707	$ 741.946
UTILIDAD 5%							$ 24.232.845	$ 1.236.577
IVA 19% (UTILIDAD)							$ 4.604.241	$ 234.950
							$ 634.658.208	**$ 32.385.961**

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Áreas intervenidas

ÁREA N°1		Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	observaciones
1	Oficina de recepción de documentos:	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico	100%	aprobado
2	Oficina de trabajo social	Se evidencia pintura en los aires acondicionados Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico	100%	aprobado
3	Oficina Primera Infancia	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico acondicionados	100%	aprobado
4	Cocineta	Se requiere remplazar el tablero para suplir la grieta interna y	100%	aprobado

		subsanar el acabado de la cocina integral		
5	Área de baños (damas-caballeros- discapacitados)	Se requiere instalación de flan ches y super board o en su defecto aplicar estuco	100%	aprobado
6	Bodega	Aprueba interventoría	100%	
7	Pasillos y rampa	se requiere instalación de cinta multiseal, sikaflex constructor ya que este ofrece una excelente adhesión, gran capacidad de movimiento y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.	100%	aprobado
8	Quiosco (auditorio)	Se requiere soldadura en platina para darle una pendiente adecuada	100%	aprobado
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	100%	aprobado
1	Pasillo recepción	Aprueba interventoría		
2	Oficina de Psicología y protección	Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lamparas	100%	aprobado
3	Sala de conferencias	Se realizará el resane en el ingreso parte superior y especificar de que parte cubierta o cielo raso, una lámina o placa, toda vez que existe una posible filtración de agua y se garantizan la debida corrección, Registro fotográfico.	100%	aprobado
4	Oficina de Defensoría protección 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
5	Oficina de Trabajo Social	Aprueba interventoría		aprobado
6	Oficina de Defensoría de Familia 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
7	Oficina defensoría de Familia 2	Aprueba interventoría	100%	aprobado
8	Oficina de Coordinación	Aprueba interventoría	100%	aprobado
9	Rampas y Pasillos	Aprueba interventoría	100%	aprobado
ÁREA No 3		OBSERVACIÓN		

1	Oficina Jurídica	Aprueba interventoría	100%	aprobado
2	Oficina de Nutrición	Aprueba interventoría	100%	aprobado
3	Área de Línea Verde	Aprueba interventoría	100%	aprobado
4	Cuarto de Máquinas y sistemas	Aprueba interventoría	100%	aprobado
5	Oficina 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
6	Oficina 2	Aprueba interventoría	100%	aprobado
ÁREA No 4		OBSERVACIÓN		
1	Parqueadero y pasillos exteriores	Realizar un rampa ya que son elementos arquitectónicos que permiten salvar diferencias de altura entre espacios	100%	aprobado
	OTRAS ÁREAS			
	Atención al ciudadano	Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas	100%	aprobado
	Archivo - regional	Pendiente por entregar	100%	aprobado
	Protección - zonal	Pendiente por entregar	100%	
	Grupo de planeación y sistemas regional	Pendiente por entregar	100%	aprobado
	Primera infancia y nutrición - Regional	Pendiente por entregar	100%	aprobado

ÁREA N°1		Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	observaciones
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría		N/A
2	Oficina de CORDINACIÓN	Aprueba interventoría		N/A
3	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría		N/A
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría		N/A
7	Cocina	Aprueba interventoría		N/A
8	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría		N/A

9	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría		N/A
10	PASILLOS	Aprueba interventoría		N/A
11	ESCALERAS ACCESO			N/A
12	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría		N/A
ÁREA No 2		Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	observaciones
1	UNIDAD SANITARIA			N/A
2	CAJA DE INSPECCIÓN			N/A
	Archivo - regional	Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita		aprobado
	Protección - zonal	Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita		aprobado

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20

BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

Retiro y disposición final pañete interior y/o exterior - raspado de ladrillo

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5,00	3,00		15,00	1,00		15,00
TOTAL							15,00

Retiro y disposición final canal aguas lluvia

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANT	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
FACHADA POSTERIOR	14,60				1,00		14,60
ARCHIVO	16,30				1,00		16,30
TOTAL							30,90

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 FRENTE ACCESO PRINCIPAL ACCESOS	18.00				1.00		18.00
TRAMO 2	6.00				2.00		12.00
TRAMO 3 FRENTE A KIOSCO	5.00				1.00		5.00
TOTAL							35,00

Retiro y disposición de enchapes y muros (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75

PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
OFICINA 5	0.64	1.60		1.02	1.00		1.02
TOTAL							444,50

Retiro Y Disposición Final De Espejos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.53	0.90		2.28	1.00		2.28
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
BAÑOS DAMAS	3.15	0.90		2.84	1.00		2.84
OFICINA PSICOLOGIA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
TOTAL							7,00

Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)	CANTIDAD		TOTAL

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA		UNIDADES A CONSTRUIR	
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14,60	8,00				1,00	116,80
BAÑO CABALLEROS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DAMAS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DISCAPACITADOS	2,00	3,00				1,00	6,00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4,50	4,30				1,00	19,35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	1,50	1,00				1,00	1,50
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4,00	3,60				1,00	14,40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4,00	3,00				1,00	12,00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0,94	1,87				1,00	1,76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15,20	4,00				1,00	60,80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3,96	3,51				1,00	13,90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4,50	7,80				1,00	35,10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3,00	1,09				1,00	3,27
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3,50	3,20				1,00	11,20
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5,53	3,90				1,00	21,57
	2,20	3,80				1,00	8,36
TOTAL							350,00

Muro Superboard Doble Cara 0.10 M (Incluye Estructura, Accesorios, Anclaje, Cinta Y Pintura). (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
KIOSCO	2,50	0,95				1,00	2,38
	2,53	0,95				1,00	2,40
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,56	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,55	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
TOTAL							16,90

Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			

	2.50	0.95				1.00	2.38
	2.53	0.95				1.00	2.40
	2.55	0.95				1.00	2.42
	2.56	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	2.55	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	3.90	2.05	1.80			1.00	6.20
	3.85	2.45	1.80			1.00	7.63
TOTAL							13.83

Impermeabilización De Muros Con Aditivo Sika Transparente O Similar (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA DE EXTERIORES	165.00		1.20	198.00	1.00		198.00
INTERIORES	300.00		1.00	300.00	1.00		300.00
FACHADA DE EXTERIORES	64.17		1.20	77.00	1.00		77.00
TOTAL							575,00

Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm (Suministro E Instalación De Pañete Muro)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5.00	3.00		15.00	1.00		15.00
TOTAL							15,00

Estuco Acrílico Para Humedad Incluye Filo Y Dilataciones (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)					CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA				
BAÑOS CABALLEROS	15.16					1.00		15.16
BAÑOS DAMAS	15.00					1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03					1.00		9.03

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00					1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20					1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94					1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11					1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75					1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18					1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36					1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58					1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54			1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01			1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91			1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45				1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32			1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04				1.00		5.54
	0.36	0.70				1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85				1.00		9.98
	3.44	0.75				1.00		2.58
	0.75	2.28				1.00		1.71
	1.45	0.75				1.00		1.09
	3.50	2.87				1.00		10.05
	2.28	0.156				1.00		0.36
	0.82	0.88				1.00		0.72
	1.20	0.80				1.00		0.96
	0.50	0.85				1.00		0.43
	1.82	0.05				1.00		0.09
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24			2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94			2.00		85.82
FILO	18.00							18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27			1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35			1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10				1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25				1.00		17.19
DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90				1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	2.75				1.00		21.18
NUTRICIÓN	3.99	2.87		6.00		1.00		68.71
	5.70	1.04				1.00		5.93

	1.05	1.21				1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00		1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00		1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00		1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00		1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	4.02	2.74	2.25	2.00		1.00		17.54
								850.50

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo koraza doble vida de Pintuco o equivalente de igual calidad o superior. incluye preparación de superficie. (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	7.05	3.24	5.11	1.00			17.73
	30.00	5.70	25.97	2.00			290.06
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	17.00	2.65	23.11				21.94
	14.50	2.95	5.00				37.78
FACHADA PRINCIPAL INGRESO	5.35	3.30					17.66
	3.75	2.65					9.94
	3.05	2.65	4.00				4.08
	8.00	3.20	4.30				21.30
	3.20	4.00	2.21				5.30
FACHADA PARTE POSTERIRO AREA KIOSKO	3.74	3.12	0.98				10.69
	3.74	0.70					1.31
	4.10	3.12					12.79
	4.10	1.30	3.80				0.77
	4.20	3.45	5.10				9.39
	4.20	0.97					2.04
	3.15	3.45	0.78				10.09
	3.15	0.81					1.28
	4.44	3.89	1.80				15.47
	4.44	0.11					0.24
CARTERAS VENTANAS FACHADA POSTERIOR	1.32	0.20		2.00			0.53
	0.52	0.20		2.00			0.21
	0.39	0.28		2.00			0.22
	0.08	1.39		2.00			0.22

	1.23	0.28		2.00			0.69
	1.09	0.20		2.00			0.44
	0.96	0.28		2.00			0.54
	0.38	0.28		2.00			0.21
	0.54	0.20		2.00			0.22
	0.08	1.09		2.00			0.17
	0.41	1.98		2.00			1.62
	0.08	2.56		2.00			0.41
	0.08	2.14		1.00			0.17
	0.39	2.56		2.00			2.00
	2.87	0.20		2.00			1.15
	0.27	2.71		2.00			1.46
	0.08	1.55		2.00			0.25
	1.40	1.27		2.00			3.56
	2.87	0.08		2.00			0.46
	1.16	0.20		2.00			0.46
	0.30	1.01		2.00			0.61
	0.65	0.30		2.00			0.39
	0.08	1.16		2.00			0.19
	0.08	0.65		2.00			0.10
	1.16	0.20		2.00			0.46
	1.00	0.30		2.00			0.60
	0.64	0.20		2.00			0.26
	0.49	0.30		2.00			0.29
	0.08	1.15		2.00			0.18
							507,90

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
BAÑOS CABALLEROS	15.16			|	1.00		15.16
BAÑOS DAMAS	15.00				1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03				1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00				1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20				1.00		4.20

AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94				1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11				1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75				1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18				1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36				1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58				1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51			1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80			1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80			1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54		1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01		1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91		1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45			1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32		1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04			1.00		5.54
	0.36	0.70			1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85			1.00		9.98
	3.44	0.75			1.00		2.58
	0.75	2.28			1.00		1.71
	1.45	0.75			1.00		1.09
	3.50	2.87			1.00		10.05
	2.28	0.156			1.00		0.36
	0.82	0.88			1.00		0.72
	1.20	0.80			1.00		0.96
	0.50	0.85			1.00		0.43
	1.82	0.05			1.00		0.09

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24		2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94		2.00		85.82
FILO	18.00						18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27		1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35		1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10			1.00		30.53

TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25			1.00		17.19
DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90			1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	1.16			1.00		8.93
COORDINACIÓN	11.70	2.87	18.14		4.00		61.76
COORDINACIÓN	3.99	2.87		6.00	1.00		68.71
	5.70	1.04			1.00		5.93
	1.05	1.21			1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00	1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00	1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00	1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00	1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	2.74	1.90		2.00	1.00		10.41
	4.12	2.74	2.24	2.00	1.00		18.10
OFICINA 3	12.50	2.74	7.00	1.00	1.00		27.25
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINAS	7.70	2.74	7.80	1.00	1.00		13.30
TIMPANOS	0.73	0.58		2.00	1.00		0.85
	0.77	1.94		2.00	1.00		2.99
	1.04	1.30		2.00	1.00		2.70
	0.44	1.49		1.00	1.00		0.66
	0.12	1.49		1.00	1.00		0.18
	0.13	1.30		1.00	1.00		0.17
	1.00	1.16		1.00	1.00		1.16
	0.13	1.16		1.00	1.00		0.15
DEFENSORIA FAMILIA 2	7.70	1.59			1.00		12.24
FILOS	145.90				1.00		145.90
							1,118.54

Tableta Gress Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	1.00				3.25		3.25

	5.90				13.70		80.83
							210,67

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
total							444.50

Guarda escoba En Gres (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 PARQUEADERO	30.00				1.00		30.00

TRAMO 2 PASILLOS Y CIRCULACIÓN PRIMERA INFANCIA	40.00				1.00		40.00
TRAMO 3 CIRCULACIONES KIOSKO	30.00				1.00		30.00
Total							100,00

C

Guarda Escoba En Cerámica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 1	190.00				1.00		190.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	100.00				1.00		100.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	45.00				1.00		45.00
total							335.0

Alistado Pisos 1:3, E=0.04 (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28

COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	6.10				13.70		83.57
total							660.65

Espejo Incoloro 3 Mm Sin Biselar (Suministro E Instalación De Espejo) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.40	0.90		2.2		1.00	2.16
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑOS DAMAS	3.05	0.90		2.7		1.00	2.75
BAÑOS DAMAS	0.10	0.90		0.1		1.00	0.09
OFICINA PSICOLOGI	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑO DE CABALLEROS	0.12	0.90		0.1		1.00	0.11
total							7.00

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14.60	8.00				1.00	116.80
BAÑO CABALLEROS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DAMAS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	3.00				1.00	6.00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4.50	4.30				1.00	19.35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS						1.00	
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4.00	3.60				1.00	14.40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4.00	3.00				1.00	12.00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0.94	1.87				1.00	1.76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15.20	4.00				1.00	60.80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00	13.90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00	35.10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00	5.40
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3.50	3.60				1.00	12.60
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5.53	3.90				1.00	21.57
	5.51	3.80				1.00	20.94
OFICINA DE CONFERENCIAS	16.00	8.00				1.00	128.00
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	3.40	3.90				1.00	13.26
PASILLO INGRESO PRINCIPAL	2.00	6.60				1.00	13.20
OFICINA NUTRICIÓN	2.00	1.60				1.00	3.20
CUARTO ELECTRICO	4.06	1.90				1.00	7.71
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINA	2.81	3.57				1.00	10.02
							540.00

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
	1.60	1.50				1.00	2.40
	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.62	1.50				1.00	3.93
	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.57	1.50				1.00	3.86

							29.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00
PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO 1					3.00		3.00
ATENCIÓN AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMA					2.00		2.00
							75.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40

BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CABALLETES	45.00				1.00		45.00
TOTAL							45.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 1	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	25.00				1.00		25.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	15.00				2.00		30.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 4	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	18.00				1.00		18.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	19.00				1.00		19.00
TOTAL							162.00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	15.00				1.00		15.00
TRAMO 2	20.00				1.00		20.00
TRAMO 3	20.00				1.00		20.00
TRAMO 4	25.00				1.00		25.00
TRAMO 5	14.60				1.00		14.16
TOTAL							94.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				6.00		43.80
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 2 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				14.00		102.20
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 3 ARCHIVO	17.30				10.00		173.00
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	14.60				6.00		87.60
TOTAL							406.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
VIGAS KIOSCO	5.00				8.00		40.00
	4.00				8.00		32.00
	3.50				8.00		28.00
CORREAS DE CUBIERTA							
TRAMO 1	4.50				1.00		4.50

TRAMO 2	4.00				1.00		4.00
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TRAMO 4	15.70				3.00		47.10
TRAMO 5	4.50				3.00		13.50
TRAMO 6	7.30				1.00		7.30
TOTAL							180.90

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2"X 11/2" Cal 16.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREAS KIOSKO	14.00				8.00		112.00
TOTAL							112.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	4.50				2.00		9.00
TRAMO 2	15.70				3.00		47.10
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TOTAL							60.60

DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00
PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00

OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO1					3.00		3.00
ATENCION AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMAS					2.00		2.00
TOTAL							75.00

DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS					2.00		2.00
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.00		8.00
TOTAL							10.00

DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00
AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00

OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTA							35.00

DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)(UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
KIOSCO					1.00		1.00
ANTIGUO AUDITORIO					2.00		2.00
TOTAL							3.00

INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE). (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND)

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS							
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.84		8.84
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					1.16		1.16
TOTAL							10.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00
AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTAL							35.00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**


DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TOTAL							450.49

DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA					1.00		1.00
TOTAL							1.00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**



3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES 	**DESPUES** 
ANTES 	**DESPUES** 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ANTES	**DESPUES**
	
Antes	**DESPUES**
	
Antes	**DESPUES**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Antes	**Despues**
	
ANTES	**DESPUES**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Mocoa, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

se dio cumplimiento a los presupuestos, cantidades y valores unitarios pactados por el contratista y avalados por la interventoría, y a las condiciones establecidas por la entidad en la FCT, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y aprobado, se realizará uan siguiente acta de seguimiento cuando el contratista remita formalmente los correctivos impartidos por la interventoría

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés f. Buendia M.
CONTRATISTA DE OBRA – R.L. SPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	001
SEDE:	MOCOA
FECHA:	13-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD APROBADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1,00	**PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	675,00	185,92	$ 14.704,20	$ 9.925.335	$ 2.733.804,86
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15,00	15,00	0,00	$ 18.391,57	$ 275.874	$ 0,00
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 22.279,09	$ 0	$ 0,00
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 39.823,88	$ 0	$ 0,00
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0,00	0,00	0,00	$ 7.352,10	$ 0	$ 0,00
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,90	30,90	0,00	$ 24.312,50	$ 751.256	$ 0,00
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35,00	35,00	0,00	$ 17.852,18	$ 624.826	$ 0,00
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00	0,00	0,00	$ 98.028,00	$ 0	$ 0,00
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,50	444,50	0,00	$ 7.964,82	$ 3.540.362	$ 0,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0,00	0,00	0,00	$ 61.267,50	$ 0	$ 0,00
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 73.521,00	$ 0	$ 0,00
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7,00	7,00	0,00	$ 12.092,27	$ 84.646	$ 0,00
1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540,00	350,00	190,00	$ 9.976,39	$ 3.491.737	$ 1.895.514,10
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 18.694.036**	**$ 4.629.319**
2,00	**MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA**							

2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,90	16,90	0,00	$ 109.639,18	$ 1.852.902	$ 0,00
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	13,83	0,00	$ 110.465,53	$ 1.527.738	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 3.380.640**	**$ 0**
3,00	**ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575,00	575,00	0,00	$ 11.763,78	$ 6.764.174	$ 0,00
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15,00	15,00	0,00	$ 31.323,52	$ 469.853	$ 0,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 34.899,16	$ 0	$ 0,00
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,50	850,50	0,00	$ 17.869,76	$ 15.198.231	$ 0,00
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,90	507,90	0,00	$ 25.123,27	$ 12.760.109	$ 0,00
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	1118,54	0,00	$ 21.394,52	$ 23.930.626	$ 0,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0,00	0,00	0,00	$ 40.266,31	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 59.122.992**	**$ 0**
4,00	**ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA**							
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 98.356,17	$ 0	$ 0,00

4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	210,67	0,00	$ 80.516,32	$ 16.962.373	$ 0,00
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,50	444,50	0,00	$ 93.547,34	$ 41.581.793	$ 0,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100,00	100,00	0,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899	$ 0,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335,00	335,00	0,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678	$ 0,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	660,65	0,00	$ 60.536,38	$ 39.993.359	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 105.672.102**	**$ 0**
5,00	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0,00	0,00	0,00	$ 129.887,10	$ 0	$ 0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0,00	0,00	0,00	$ 21.906,54	$ 0	$ 0,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0,00	0,00	0,00	$ 59.858,93	$ 0	$ 0,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0,00	0,00	0,00	$ 11.864,02	$ 0	$ 0,00
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 80.750,57	$ 0	$ 0,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 522.429,72	$ 0	$ 0,00
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7,00	7,00	0,00	$ 130.327,80	$ 912.295	$ 0,00
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 206.267,25	$ 0	$ 0,00
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 94.425,47	$ 0	$ 0,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0,00	0,00	0,00	$ 330.844,50	$ 0	$ 0,00

	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 912.295**	**$ 0**
6,00	**CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 53.679,24	$ 0	$ 0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	0,00	0,00	0,00	$ 67.472,15	$ 0	$ 0,00
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540,00	540,00	0,00	$ 146.892,97	$ 79.322.204	$ 0,00
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0,00	0,00	0,00	$ 101.824,52	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 79.322.204**	**$ 0**
7,00	**CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	29,57	0,00	$ 392.473,48	$ 11.605.441	$ 0,00
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 364.704,08	$ 0	$ 0,00
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0,00	0,00	0,00	$ 343.098,00	$ 0	$ 0,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0,00	0,00	0,00	$ 836.112,47	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 11.605.441**	**$ 0**
8,00	**URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	0,00	0,00	$ 110.467,05	$ 0	$ 0,00

8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 90.853,28	$ 0	$ 0,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	un	75,00	75,00	0,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783	$ 0,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0,00	0,00	0,00	$ 690.222,15	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 22.565.783**	**$ 0**
9,00	**ITEMNS NO PREVISTOS.**							
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	675,00	185,92	$ 108.123,00	$ 72.983.025	$ 20.102.228,16
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45,00	45,00	0,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855	$ 0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162,00	162,00	0,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478	$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,60	94,60	0,00	$ 27.871,00	$ 2.636.597	$ 0,00
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	406,60	0,00	$ 117.617,00	$ 47.823.072	$ 0,00
9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	180,90	0,00	$ 89.294,00	$ 16.153.285	$ 0,00

9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	112,00	0,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256	$ 0,00
9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	60,60	0,00	$ 33.995,00	$ 2.060.097	$ 0,00
9,09	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UN	75,00	75,00	0,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575	$ 0,00
9,10	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10,00	10,00	0,00	$ 32.738,00	$ 327.380	$ 0,00
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35,00	35,00	0,00	$ 15.619,00	$ 546.665	$ 0,00
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML	12,40	12,40	0,00	$ 31.238,00	$ 387.351	$ 0,00
9,13	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND	3,00	3,00	0,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425	$ 0,00
9,14	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	12,40	0,00	$ 127.475,00	$ 1.580.690	$ 0,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	10,00	0,00	$ 55.000,00	$ 550.000	$ 0,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	35,00	0,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665	$ 0,00
9,17	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	450,49	0,00	$ 22.619,00	$ 10.189.633	$ 0,00

9,18	DESMONTE E INSTLACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1,00	1,00	0,00	$ 885.356,00	$ 885.356	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 183.381.405**	**$ 20.102.228**
SUBTOTAL							**$ 484.656.898**	**$ 24.731.547**
ADMINISTRACIÓN 22%							$ 106.624.518	$ 5.440.940
IMPUESTOS 3%							$ 14.539.707	$ 741.946
UTILIDAD 5%							$ 24.232.845	$ 1.236.577
IVA 19% (UTILIDAD)							$ 4.604.241	$ 234.950
							$ 634.658.208	**$ 32.385.961**

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Áreas intervenidas

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de recepción de documentos:	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico
2	Oficina de trabajo social	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico
3	Oficina Primera Infancia	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico acondicionados
4	Cocineta	se evidencia averiacion en el respaldo interno de la cocina integral bajo la superficie de la estufa	100%	Se requiere remplazar el tablero para suplir la grieta interna y subsanar el acabado de la cocina integral
5	Área de baños (damas-caballeros- discapacitados)	Se evidencia filtración de humedad en la superficie baja de las ventanas Se observa humedad presentada en la parte de afuera del baño para personas con movilidad reducida, este problema ya se presentó con anterioridad y no se ha dado solución	100%	Se requiere instalación de flan ches y super board o en su defecto aplicar estuco.

6	Bodega	Aprueba interventoría	100%	
7	Pasillos y rampa	Se observa filtración de agua por la cubierta en la parte superior del muro ubicado en el pasillo de la rampa que lleva a las oficinas del centro zonal Mocoa		se requiere instalación de cinta multiseal, sikaflex constructor ya que este ofrece una excelente adhesión, gran capacidad de movimiento y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
8	Quiosco (auditorio)	En el actual auditorio o quiosco se debe manejar de manera correcta la pendiente toda vez que hay rebose y hay contrapendiente al lugar del drenaje de aguas lluvias.		Se requiere soldadura de platina para darle una pendiente adecuada
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN		
1	Pasillo recepción	Aprueba interventoría		
2	Oficina de Psicología y protección	Se observa en el recorrido que al prender los aires acondicionados y pasado un aproximado de 2 horas se encuentra una filtración de agua en una de las lámparas cercanas al aire acondicionado, posiblemente por la tubería del aire acondicionado		Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lamparas
3	Sala de conferencias	Se observa una humedad evidenciada en la expansión de la pintura en todo el canal ubicado en el antiguo auditorio del centro zonal el cual presta funciones como oficinas actualmente,		Se realizará el resane en el ingreso parte superior y especificar de que parte cubierta o cielo raso, una lámina o placa, toda vez que existe una posible filtración de agua y se garantizan la debida corrección, Registro fotográfico.
4	Oficina de Defensoría protección 1	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina de Trabajo Social	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina de Defensoría de Familia 1	Aprueba interventoría		N/A
7	Oficina defensoría de Familia 2	Aprueba interventoría		N/A
8	Oficina de Coordinación	Aprueba interventoría		N/A
9	Rampas y Pasillos	Aprueba interventoría		N/A

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ÁREA No 3		OBSERVACIÓN		
1	Oficina Jurídica	Aprueba interventoría		N/A
2	Oficina de Nutrición	Aprueba interventoría		N/A
3	Área de Línea Verde	Aprueba interventoría		N/A
4	Cuarto de Máquinas y sistemas	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina 1	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina 2	Aprueba interventoría		N/A
ÁREA No 4		OBSERVACIÓN		
1	Parqueadero y pasillos exteriores	Se observa que el piso terminado en Gress cuenta con un escalón sobre el acceso principal del centro zonal Mocoa, se debe realizar y ajustar portón a nivel de piso de ingreso a parqueadero.		Realizar un rampa ya que son elementos arquitectónicos que permiten salvar diferencias de altura entre espacios
	OTRAS ÁREAS			
	Atención al ciudadano	Se observa en el recorrido que al prender los aires acondicionados y pasado un aproximado de 2 horas se encuentra una filtración de agua en el aire acondicionado, posiblemente por la tubería del aire acondicionado.		Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		N/A
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		N/A
	Grupo de planeación y sistemas regional	Pendiente por entregar		N/A
	Primera infancia y nutrición - Regional	Pendiente por entregar		N/A

ÁREA N°1		**OBSERVACIÓN**	**Ejecutado en %**	**Descripción de acciones correctivas**
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N/A
2	Oficina de CORDINACIÓN	Aprueba interventoría	100%	N/A
3	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N/A

5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
6	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría	100%	N/A
7	Cocina	Aprueba interventoría	100%	N/A
8	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
9	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría	100%	N/A
10	PASILLOS	Aprueba interventoría	100%	N/A
11	ESCALERAS ACCESO	Aprueba interventoría	100%	N/A
12	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría	100%	N/A
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	UNIDAD SANITARIA			N/A
2	CAJA DE INSPECCIÓN			N/A
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40

BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

Retiro y disposición final pañete interior y/o exterior - raspado de ladrillo

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5,00	3,00		15,00	1,00		15,00
TOTAL							15,00

Retiro y disposición final canal aguas lluvia

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANT	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
FACHADA POSTERIOR	14,60				1,00		14,60
ARCHIVO	16,30				1,00		16,30
TOTAL							30,90

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 FRENTE ACCESO PRINCIPAL ACCESOS	18.00				1.00		18.00
TRAMO 2	6.00				2.00		12.00
TRAMO 3 FRENTE A KIOSCO	5.00				1.00		5.00
TOTAL							35,00

Retiro y disposición de enchapes y muros (M2)

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
OFICINA 5	0.64	1.60		1.02	1.00		1.02
TOTAL							444,50

Retiro Y Disposición Final De Espejos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.53	0.90		2.28	1.00		2.28
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
BAÑOS DAMAS	3.15	0.90		2.84	1.00		2.84
OFICINA PSICOLOGIA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
TOTAL							7,00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14,60	8,00				1,00	116,80
BAÑO CABALLEROS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DAMAS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DISCAPACITADOS	2,00	3,00				1,00	6,00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4,50	4,30				1,00	19,35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	1,50	1,00				1,00	1,50
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4,00	3,60				1,00	14,40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4,00	3,00				1,00	12,00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0,94	1,87				1,00	1,76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15,20	4,00				1,00	60,80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3,96	3,51				1,00	13,90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4,50	7,80				1,00	35,10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3,00	1,09				1,00	3,27
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3,50	3,20				1,00	11,20
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5,53	3,90				1,00	21,57
	2,20	3,80				1,00	8,36
TOTAL							350,00

Muro Superboard Doble Cara 0.10 M (Incluye Estructura, Accesorios, Anclaje, Cinta Y Pintura). (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
KIOSCO	2,50	0,95				1,00	2,38
	2,53	0,95				1,00	2,40
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,56	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,55	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
TOTAL							16,90

Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)	CANTIDAD		TOTAL

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA		UNIDADES A CONSTRUIR	
	2.50	0.95				1.00	2.38
	2.53	0.95				1.00	2.40
	2.55	0.95				1.00	2.42
	2.56	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	2.55	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	3.90	2.05	1.80			1.00	6.20
	3.85	2.45	1.80			1.00	7.63
TOTAL							13.83

Impermeabilización De Muros Con Aditivo Sika Transparente O Similar (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA DE EXTERIORES	165.00		1.20	198.00	1.00		198.00
INTERIORES	300.00		1.00	300.00	1.00		300.00
FACHADA DE EXTERIORES	64.17		1.20	77.00	1.00		77.00
TOTAL							575,00

Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm (Suministro E Instalación De Pañete Muro)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5.00	3.00		15.00	1.00		15.00
TOTAL							15,00

Estuco Acrílico Para Humedad Incluye Filo Y Dilataciones (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)					CANTIDAD	UNIDADES A	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA				

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

							CONSTRUIR	
BAÑOS CABALLEROS	15.16					1.00		15.16
BAÑOS DAMAS	15.00					1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03					1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00					1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20					1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94					1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11					1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75					1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18					1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36					1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58					1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54			1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01			1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91			1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45				1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32			1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04				1.00		5.54
	0.36	0.70				1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85				1.00		9.98
	3.44	0.75				1.00		2.58
	0.75	2.28				1.00		1.71
	1.45	0.75				1.00		1.09
	3.50	2.87				1.00		10.05
	2.28	0.156				1.00		0.36
	0.82	0.88				1.00		0.72
	1.20	0.80				1.00		0.96
	0.50	0.85				1.00		0.43
	1.82	0.05				1.00		0.09
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24			2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94			2.00		85.82
FILO	18.00							18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27			1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35			1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10				1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25				1.00		17.19

DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90				1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	2.75				1.00		21.18
NUTRICIÓN	3.99	2.87		6.00		1.00		68.71
	5.70	1.04				1.00		5.93
	1.05	1.21				1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00		1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00		1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00		1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00		1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	4.02	2.74	2.25	2.00		1.00		17.54
								850.50

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo koraza doble vida de Pintuco o equivalente de igual calidad o superior. incluye preparación de superficie. (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	7.05	3.24	5.11	1.00			17.73
	30.00	5.70	25.97	2.00			290.06
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	17.00	2.65	23.11				21.94
	14.50	2.95	5.00				37.78
FACHADA PRINCIPAL INGRESO	5.35	3.30					17.66
	3.75	2.65					9.94
	3.05	2.65	4.00				4.08
	8.00	3.20	4.30				21.30
	3.20	4.00	2.21				5.30
FACHADA PARTE POSTERIRO AREA KIOSKO	3.74	3.12	0.98				10.69
	3.74	0.70					1.31
	4.10	3.12					12.79
	4.10	1.30	3.80				0.77
	4.20	3.45	5.10				9.39
	4.20	0.97					2.04
	3.15	3.45	0.78				10.09
	3.15	0.81					1.28
	4.44	3.89	1.80				15.47
	4.44	0.11					0.24

CARTERAS VENTANAS FACHADA POSTERIOR	1.32	0.20		2.00			0.53
	0.52	0.20		2.00			0.21
	0.39	0.28		2.00			0.22
	0.08	1.39		2.00			0.22
	1.23	0.28		2.00			0.69
	1.09	0.20		2.00			0.44
	0.96	0.28		2.00			0.54
	0.38	0.28		2.00			0.21
	0.54	0.20		2.00			0.22
	0.08	1.09		2.00			0.17
	0.41	1.98		2.00			1.62
	0.08	2.56		2.00			0.41
	0.08	2.14		1.00			0.17
	0.39	2.56		2.00			2.00
	2.87	0.20		2.00			1.15
	0.27	2.71		2.00			1.46
	0.08	1.55		2.00			0.25
	1.40	1.27		2.00			3.56
	2.87	0.08		2.00			0.46
	1.16	0.20		2.00			0.46
	0.30	1.01		2.00			0.61
	0.65	0.30		2.00			0.39
	0.08	1.16		2.00			0.19
	0.08	0.65		2.00			0.10
	1.16	0.20		2.00			0.46
	1.00	0.30		2.00			0.60
	0.64	0.20		2.00			0.26
	0.49	0.30		2.00			0.29
	0.08	1.15		2.00			0.18
							507,90

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
BAÑOS CABALLEROS	15.16			|	1.00		15.16

BAÑOS DAMAS	15.00				1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03				1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00				1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20				1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94				1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11				1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75				1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18				1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36				1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58				1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51			1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80			1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80			1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54		1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01		1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91		1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45			1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32		1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04			1.00		5.54
	0.36	0.70			1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85			1.00		9.98
	3.44	0.75			1.00		2.58
	0.75	2.28			1.00		1.71
	1.45	0.75			1.00		1.09
	3.50	2.87			1.00		10.05
	2.28	0.156			1.00		0.36
	0.82	0.88			1.00		0.72
	1.20	0.80			1.00		0.96
	0.50	0.85			1.00		0.43
	1.82	0.05			1.00		0.09

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24		2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94		2.00		85.82

FILO	18.00						18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27		1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35		1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10			1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25			1.00		17.19
DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90			1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	1.16			1.00		8.93
COORDINACIÓN	11.70	2.87	18.14		4.00		61.76
COORDINACIÓN	3.99	2.87		6.00	1.00		68.71
	5.70	1.04			1.00		5.93
	1.05	1.21			1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00	1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00	1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00	1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00	1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	2.74	1.90		2.00	1.00		10.41
	4.12	2.74	2.24	2.00	1.00		18.10
OFICINA 3	12.50	2.74	7.00	1.00	1.00		27.25
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINAS	7.70	2.74	7.80	1.00	1.00		13.30
TIMPANOS	0.73	0.58		2.00	1.00		0.85
	0.77	1.94		2.00	1.00		2.99
	1.04	1.30		2.00	1.00		2.70
	0.44	1.49		1.00	1.00		0.66
	0.12	1.49		1.00	1.00		0.18
	0.13	1.30		1.00	1.00		0.17
	1.00	1.16		1.00	1.00		1.16
	0.13	1.16		1.00	1.00		0.15
DEFENSORIA FAMILIA 2	7.70	1.59			1.00		12.24
FILOS	145.90				1.00		145.90
							1,118.54

Tableta Gress Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	1.00				3.25		3.25
	5.90				13.70		80.83
							210,67

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
total							444.50

Guarda escoba En Gres (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 PARQUEADERO	30.00				1.00		30.00
TRAMO 2 PASILLOS Y CIRCULACIÓN PRIMERA INFANCIA	40.00				1.00		40.00
TRAMO 3 CIRCULACIONES KIOSKO	30.00				1.00		30.00
Total							100,00

C

Guarda Escoba En Cerámica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 1	190.00				1.00		190.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	100.00				1.00		100.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	45.00				1.00		45.00
total							335.0

Alistado Pisos 1:3, E=0.04 (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08

SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	6.10				13.70		83.57
total							660.65

Espejo Incoloro 3 Mm Sin Biselar (Suministro E Instalación De Espejo) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.40	0.90		2.2		1.00	2.16
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑOS DAMAS	3.05	0.90		2.7		1.00	2.75
BAÑOS DAMAS	0.10	0.90		0.1		1.00	0.09
OFICINA PSICOLOGI	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑO DE CABALLEROS	0.12	0.90		0.1		1.00	0.11
total							7.00

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14.60	8.00				1.00	116.80
BAÑO CABALLEROS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DAMAS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	3.00				1.00	6.00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4.50	4.30				1.00	19.35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS						1.00	
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4.00	3.60				1.00	14.40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4.00	3.00				1.00	12.00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0.94	1.87				1.00	1.76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15.20	4.00				1.00	60.80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00	13.90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00	35.10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00	5.40
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3.50	3.60				1.00	12.60
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5.53	3.90				1.00	21.57
	5.51	3.80				1.00	20.94
OFICINA DE CONFERENCIAS	16.00	8.00				1.00	128.00
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	3.40	3.90				1.00	13.26
PASILLO INGRESO PRINCIPAL	2.00	6.60				1.00	13.20
OFICINA NUTRICIÓN	2.00	1.60				1.00	3.20
CUARTO ELECTRICO	4.06	1.90				1.00	7.71
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINA	2.81	3.57				1.00	10.02
							540.00

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
	1.60	1.50				1.00	2.40
	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.62	1.50				1.00	3.93

	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.57	1.50				1.00	3.86
							29.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00
PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO 1					3.00		3.00
ATENCIÓN AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMA					2.00		2.00
							75.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			

BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CABALLETES	45.00				1.00		45.00
TOTAL							45.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 1	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	25.00				1.00		25.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	15.00				2.00		30.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 4	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	18.00				1.00		18.00

FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	19.00				1.00		19.00
TOTAL							162.00

SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	15.00				1.00		15.00
TRAMO 2	20.00				1.00		20.00
TRAMO 3	20.00				1.00		20.00
TRAMO 4	25.00				1.00		25.00
TRAMO 5	14.60				1.00		14.16
TOTAL							94.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				6.00		43.80
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 2 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				14.00		102.20
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 3 ARCHIVO	17.30				10.00		173.00
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	14.60				6.00		87.60
TOTAL							406.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
VIGAS KIOSCO	5.00				8.00		40.00

	4.00				8.00		32.00
	3.50				8.00		28.00
CORREAS DE CUBIERTA							
TRAMO 1	4.50				1.00		4.50
TRAMO 2	4.00				1.00		4.00
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TRAMO 4	15.70				3.00		47.10
TRAMO 5	4.50				3.00		13.50
TRAMO 6	7.30				1.00		7.30
TOTAL							180.90

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2"X 11/2" Cal 16.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREAS KIOSKO	14.00				8.00		112.00
TOTAL							112.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	4.50				2.00		9.00
TRAMO 2	15.70				3.00		47.10
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TOTAL							60.60

DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00

PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO1					3.00		3.00
ATENCION AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMAS					2.00		2.00
TOTAL							75.00

DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS					2.00		2.00
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.00		8.00
TOTAL							10.00

DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00

AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTA							35.00

DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)(UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
KIOSCO					1.00		1.00
ANTIGUO AUDITORIO					2.00		2.00
TOTAL							3.00

INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE). (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS							
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.84		8.84
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					1.16		1.16
TOTAL							10.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00
AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00

TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTAL							35.00

DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros) (M2)


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TOTAL							450.49

DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA					1.00		1.00
TOTAL							1.00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**



3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

Zonas de archivo con humedades 	Aires acondicionados con drenaje de agua 
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Área de baños (damas-caballeros- discapacitados) con humedad 	Cocineta faltante por realizar detalles y resanes 
 Zonas exteriores a las unidades sanitarias por las cuales ingresaba humedad	 Detecciones de humedades, acciones correctivas

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

 Accion correctiva para canal que está en contrapendiete al desague en quiosco	 Detecciones de humedades, acciones correctivas
 Detecciones de huemedades en canales de cubierta	 Detecciones de humedades, se solicitan acciones correctivas

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

 Se solcitan reparaciones de pendientes en rejillas de drenajes	 Detecciones de irregularidades en empalmes de cielo raso
 Se Detecciones de humedades, se solicitan acciones correctivas	 Detecciones de irregularidades en pintura de paredes, se solicitan acciones correctivas.

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Detecciones de humedades en ventanas, se solicitan  Detecciones de humedades en puertas, se solicitan acciones correctivas	 Detecciones de humedades en ventanas, se solicitan acciones correctivas

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área.

se dio cumplimiento a los presupuestos, cantidades y valores unitarios pactados por el contratista y avalados por la interventoría, y a las condiciones establecidas por la entidad en la FCT, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y aprobado por las partes, se deben realizar algunas acciones correctivas para lo cual se dejará una acta de evidencias de las reparaciones, lo anterior se da como recibido una vez se ajusten por el contratista de obra.

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés f. Buendia Martínez
CONTRATISTA DE OBRA – R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	001
SEDE:	SIBUNDOY
FECHA:	14-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
1	PRELIMINARES										
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	573,2	$14.704,20	$8.428.447	250	$ 3.676.050	323,2	$4.752.397	573,2	60%
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REBOQUE DE CUBIERTA	m	55	$17.852,18	$ 981.870	55	$ 981.870	0	$ -	55	100%
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	1	$98.028,00	$ 98.028	1	$98.028	0	$ -	1	100%
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	244	$ 7.964,82	$1.943.416	38,2	$ 304.256	205,8	$1.639.160	244	20%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 11.451.761**		**$ 5.060.204**		**$6.391.557**		
3	ACABADOS PISOS Y PAREDES										
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	3,98	$31.323,52	$ 124.668	3,98	$ 124.668	0	$ -	3,98	100%
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	321,36	$21.394,52	$6.875.343	321,36	$ 6.875.343	0	$ -	321,36	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 7.000.011**		**$ 7.000.011**		**$ -**		
4	ENCHAPE PISOS Y MUROS										
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	37,5	$98.356,17	$3.688.356	37,5	$ 3.688.356	0,0	$ -	37,5	100%
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	206,0	$93.547,34	$19.270.752	0	$ -	206,0	$ 19.270.752	206	0%
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	57,4	$16.434,86	$ 943.361	0	$ -	57,4	$ 943.361	57,4	0%
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	27,25	$60.536,38	$1.649.616	10	$ 605.364	17,3	$1.044.253	27,25	40%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 25.552.085**		**$ 4.293.719**		**$ 21.258.366**		
5	HIDROSANITARIO										
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	1,0	$522.429,72	$ 522.430	1	$ 522.430	0,0	$ -	1	100%
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	2,0	$330.844,50	$ 661.689	2	$ 661.689	0,0	$ -	2	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 1.184.119**		**$ 1.184.119**		**$ -**		
6	CUBIERTA										
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	15,0	$67.472,15	$1.012.082	15	$ 1.012.082	0	$ -	15	100%
6,03	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	m2	119,34	$24.294,49	$2.899.304	119,34	$ 2.899.304	0	$ -	119,34	100%
6,04	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	m2	51,0	$80.981,63	$4.130.063	51,1	$ 4.138.161	-0,1	-$ 8.098	51	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 8.041.449**		**$ 8.049.547**		**-$ 8.098**		
8,00	VARIOS										


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
8,09	MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBRE. INCLUYE MEDICIÓN DE RESISTENCIA Y TRATAMIENTO DE TIERRAS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION Y CONEXIÓN DE CABLE COBRE No 2 PARA CONEXIONES A TABLERO GENERAL)	un	1	$ 1.808.850,00	$1.808.850	0	$ -	1	$1.808.850	1	0%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 1.808.850**		**$ 0**		**$1.808.850**		
9.	**ITEMNS NO PREVISTOS.**										
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	573,2	$ 92.500,00	$53.021.000	320	$ 29.600.000	253,2	$ 23.421.000	573,2	60%
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,0MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 88.819,00	$3.996.855	17	$ 1.509.923	28	$2.486.932	45	40%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 43.719,00	$1.967.355	45	$ 1.967.355	0	$ -	45	100%
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 27.871,00	$1.254.195	45	$ 1.254.195	0	$ -	45	100%
9,5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	32,79	$ 32.495,00	$1.065.511	32,79	$ 1.065.511	0	$ -	32,79	100%
9,6	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	260,4	$ 81.538,00	$21.232.495	180	$ 14.676.840	80,4	$6.555.655	260,4	70%
9,7	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	27,25	$ 22.491,00	$ 612.880	10	$ 224.910	17,25	$ 387.970	27,25	40%
9,8	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	UN	3	$ 59.351,00	$178.053,00	3	$ 178.053	0	$ -	3	100%
9,9	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	UN	1	$ 62.475,00	$62.475,00	1	$62.475	0	$ -	1	100%
9,10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	51	$ 9.734,00	$496.434,00	51	$ 496.434	0	$ -	51	100%
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE (80X80CM) EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI INLCUYE, FORMALETA.	UND	1	$ 460.000,00	$460.000,00	1	$ 460.000	0	$ -	1	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 84.347.253**		**$ 51.495.696**		**$ 32.851.557**		
VALOR COSTO DIRECTO					**$ 139.385.528**		**$ 77.083.296**		**$ 62.302.232**		**55,30%**
				22%	$30.664.816		$ 16.958.325		$ 13.706.491		
				3%	$ 4.181.566		$ 2.312.499		$1.869.067		
				5%	$ 6.969.276		$ 3.854.165		$3.115.112		
				19%	$ 1.324.163		$ 732.291		$ 591.871		

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
VALOR COSTO TOTAL					**$ 182.525.349**		**$100.940.575**		**$ 81.584.772**	**$182.525.349**	**55,30%**

ÁREAS A INTERVENIR EN EL PISO 2 DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY



Si no se ejecutó la cantidad aprobada, las justificaciones porque no se ejecutó de valores menores y mayores valores.

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede del centro zonal Sibundoy, se procede a verificar la ejecución de obra en el área administrativa del segundo piso, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Areas intervenidas

- Oficina de Trabajo social
- Oficina de Coordinación
- Oficina de Psicología
- Oficina de Trabajo social
- Oficina de Primera infancia
- Oficina de Nutrición
- Área de cocina
- Oficina de Psicología 2
- Oficina de Defensoría de Familia 1
- Área de Pasillo
- Baño

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
ZONA SEGUNDO PISO	7,10	3,70		26,27		1,00	26,27
	7,10	5,70		40,47		1,00	40,47
	7,10	3,50		24,85		1,00	24,85
	4,40	5,90		25,96		1,00	25,96
	4,40	7,50		33,00		1,00	33,00
	11,90	5,50		65,45		1,00	65,45
TOTAL							216,00

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
CUBIERTA ZONA SEGUNDO PISO	5,90				1,00		5,90
	7,10				1,00		7,10
	3,40				1,00		3,40

	4,50				1,00		4,50
	5,50				1,00		5,50
	4,00				1,00		4,00
	5,50				1,00		5,50
	7,30				1,00		7,30
TOTAL							43,20

Retiro y disposición de enchapes y muros

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO	18,00		1,60	28,80	1,00		28,80
	3,13		3,00	9,40	1,00		9,40
TOTAL							38,20

Pañete liso muros 1:4, E=1.5cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CULATA SEGUNDO NIVEL AREA ADMINISTRATIVA	1,00		3,00	3,00	1,00		3,00

Baldosa cerámica piso pared 20 x 20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO	17,50		1,60	28,00	1,00		28,00
	3,17		3,00	9,50	1,00		9,50
							37,50

Cerámica 33 x 33 (incluye pegacor y boquilla)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑOS-PISO	3,10	2,43		7,53	1,00		7,53
BAÑOS-MURO	17,23	1,34		23,09	1,00		23,09
							30,62

Alistado de pisos 1:3, E=0,04cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ANCHO	AREA			
BAÑO	3,20		2,50	8,00	1,00		6,25
TOTAL							6,25

Suministro e instalación de lavamanos de sobre poner

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

BAÑOS					1,00		1,00

Instalación de sanitario en porcelana

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
					2,00		2,00

Mantenimiento de cielo raso en drywall

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
ACCESO SEGUNDO NIVEL	2,10	2,70		5,67	1,00		5,67
TRABAJO SOCIAL	2,72	4,09		11,12	1,00		11,12
COORDINACIÓN	3,21	3,00		9,63	1,00		9,63
PSICOLOGIA	1,93	4,00		7,72	1,00		7,72
TRABAJO SOCIAL	3,87	1,94		7,51	1,00		7,51
COCINA	4,00	3,90		15,60	1,00		15,60
PSICOLOGIA	2,33	4,08		9,51	1,00		9,51
PSICOLOGIA	0,98	0,71		0,70	2,00		1,39
NUTRICION.	4,00	3,02		12,08	1,00		12,08
DEFENSORIA DE FAMILIA	3,10	4,10		12,71	1,00		12,71
DEFENSORIA DE FAMILIA	1,00	0,70		0,70	1,00		0,70
PASILLOS	1,20	2,10		2,52	1,00		2,52
PASILLOS	5,50	3,20		17,60	1,00		17,60
PASILLOS	4,20	1,00		4,20	1,00		4,20
PASILLOS	1,20	1,15		1,38	1,00		1,38
							119,34

Cielo Raso en Drywall

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
COCINA	3,90	3,57		13,90	1,00		13,90
	8,00	3,90		31,20	1,00		31,20
NUTRICIÓN	2,00	3,00		6,00	1,00		6,00
							51,00

Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ZONA ADMINISTRATIVA	7,10	3,70		26,27		1,00	26,27
	7,10	5,70		40,47		1,00	40,47

	7,10	3,50		24,85		1,00	24,85
	4,40	5,90		25,96		1,00	25,96
	4,40	7,50		33,00		1,00	33,00
	11,90	5,50		65,45		1,00	65,45
TOTAL							216,00

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ADMINISTRACION	10,00				1,00		10,00

Suministro e instalación de perfiles correas metálicas en tubo rectangular de 4 x 1 ½"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ADMINISTRACIÓN	11,00				6,00		66,00

Demolición de alistado de pisos

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO	3,20		2,50	8,00	1,00		8,00
BAÑO	2,00		1,00	2,00	1,00		2,00
TOTAL							10,00

Retiro y disposición final de aparatos sanitarios

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO					2,00		2,00

Retiro y disposición final de lavamanos

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO					1,00		1,00

Desmonte de cielo falso

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ASISTENCIALES							

	9,10	4,00		36,40	1,00		36,40
TECNICO ADMINISTRATIVO	4,00	3,65		14,60	1,00		14,60
							51,00

Suministro e instalación de caja de inspección

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
UNIDAD SANITARIA	1,00	1,00		1,00			1,00

Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)

- Se había proyectado inicialmente la aplicación de pintura en las oficinas de trabajo social, coordinación y primera infancia, durante la ejecución de obra se establece que se requiere la aplicación de pintura en todo el segundo piso del área administrativa.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ZONA ADMINISTRATIVA SEGUNDO NIVEL							
TRABAJO SOCIAL	11,64		2,23	25,96	1,00		25,96
CORDINACIÓN	2,75		2,23	6,13	1,00		6,13
SICOLOGIA	4,31		2,23	9,61	1,00		9,61
TRABAJO SOCIAL	10,78		2,23	24,04	1,00		24,04
PRIMERA INFANCIA	14,46		2,23	32,25	1,00		32,25
NUTRICION	11,95		2,23	26,65	1,00		26,65
COCINA	16,54		2,23	36,88	1,00		36,88
SICOLOGIA	3,21		2,23	7,16	1,00		7,16
FAMILIA 1	13,85		2,23	30,89	1,00		30,89
PASILLOS	39,25		2,23	87,68	1,00		87,68
ACCESOS A SEGUNDO NIVEL							
ESCALERAS	15,27		2,23	34,11	1,00		34,11
							321,36

Una vez revisadas las áreas intervenidas, se tienen las siguientes observaciones:

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
2	Oficina de CORDINACIÓN	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
3	Oficina de PSICOLOGIA	Pendiente retoque de pintura Pendiente arreglo de dilatación en pared Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
5	Oficina de Asistenciales	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
6	Oficina técnico administrativo	Pendiente retoque de pintura Pendiente arreglo de humedad por viga canal Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
7	Oficina de NUTRICIÓN	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
8	Cocina	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
9	Oficina de PSICOLOGIA	Pendiente retoque de pintura Pendiente retoque en cielo raso Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
10	Oficina de FAMILIA 1	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
				manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
11	PASILLOS	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
12	ESCALERAS ACCESO	Pendiente retoque de pintura Pendiente limpieza marcos	40%	Lijar en las zonas donde no se ha retirado completamente la pintura anterior, aplicación de pintura (3 manos), limpieza de marcos de puertas y ventanas
13	VACÍO INTERNO	Pendiente retoque de pintura Pendiente reboque perfiles	40%	Reboque en perfiles y tejas Retoque de pintura
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	UNIDAD SANITARIA	Aprueba interventoría	70%	Pendiente cambio de cubierta
2	CAJA DE INSPECCIÓN	Aprueba interventoría	100%	Aprobado por interventoría

Áreas con observaciones:




3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

Retiro y disposición final de cubierta existente 	Demolición y emparejamiento revoque de cubierta 
Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería 	Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosico y pintura esmalte  

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm 	Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20 
Suministro e instalación de cinta multiseat 	Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Estuco acrilico para filos y dilataciones 	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos) 
Cielo raso en dry wall con perfileria de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). 	Taponamiento de aberturas de luminarias existentes 
Instalación de luminarias 60x60 	Instalación de acrílicos 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones (si las hubiese), respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Sibundoy, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

Se solicita al contratista la entrega del cronograma y plan de contingencia para la ejecución de actividades faltantes, teniendo en cuenta que el plazo contractual finaliza el 15 de abril de 2025.

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés Felipe Buendia M.
CONTRATISTA DE OBRA R.L. SUPL

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	002
SEDE:	SIBUNDOY
FECHA:	19-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
1	PRELIMINARES										
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	573,2	$14.704,20	$8.428.447	250	$ 3.676.050	323,2	$4.752.397	573,2	60%
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REBOQUE DE CUBIERTA	m	55	$17.852,18	$ 981.870	55	$ 981.870	0	$ -	55	100%
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	1	$98.028,00	$ 98.028	1	$98.028	0	$ -	1	100%
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	244	$ 7.964,82	$1.943.416	38,2	$ 304.256	205,8	$1.639.160	244	20%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 11.451.761**		**$ 5.060.204**		**$6.391.557**		
3	ACABADOS PISOS Y PAREDES										
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	3,98	$31.323,52	$ 124.668	3,98	$ 124.668	0	$ -	3,98	100%
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	321,36	$21.394,52	$6.875.343	321,36	$ 6.875.343	0	$ -	321,36	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 7.000.011**		**$ 7.000.011**		**$ -**		
4	ENCHAPE PISOS Y MUROS										
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	37,5	$98.356,17	$3.688.356	37,5	$ 3.688.356	0,0	$ -	37,5	100%
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	206,0	$93.547,34	$19.270.752	0	$ -	206,0	$ 19.270.752	206	0%
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	57,4	$16.434,86	$ 943.361	0	$ -	57,4	$ 943.361	57,4	0%
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	27,25	$60.536,38	$1.649.616	10	$ 605.364	17,3	$1.044.253	27,25	40%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 25.552.085**		**$ 4.293.719**		**$ 21.258.366**		
5	HIDROSANITARIO										
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	1,0	$522.429,72	$ 522.430	1	$ 522.430	0,0	$ -	1	100%
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	2,0	$330.844,50	$ 661.689	2	$ 661.689	0,0	$ -	2	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 1.184.119**		**$ 1.184.119**		**$ -**		
6	CUBIERTA										
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	15,0	$67.472,15	$1.012.082	15	$ 1.012.082	0	$ -	15	100%
6,03	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	m2	119,34	$24.294,49	$2.899.304	119,34	$ 2.899.304	0	$ -	119,34	100%
6,04	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	m2	51,0	$80.981,63	$4.130.063	51,1	$ 4.138.161	-0,1	-$ 8.098	51	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 8.041.449**		**$ 8.049.547**		**-$ 8.098**		
8,00	VARIOS										


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
8,09	MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBRE. INCLUYE MEDICIÓN DE RESISTENCIA Y TRATAMIENTO DE TIERRAS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION Y CONEXIÓN DE CABLE COBRE No 2 PARA CONEXIONES A TABLERO GENERAL)	un	1	$ 1.808.850,00	$1.808.850	0	$ -	1	$1.808.850	1	0%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 1.808.850**		**$ 0**		**$1.808.850**		
9.	**ITEMNS NO PREVISTOS.**										
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	573,2	$ 92.500,00	$53.021.000	320	$ 29.600.000	253,2	$ 23.421.000	573,2	60%
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,0MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 88.819,00	$3.996.855	17	$ 1.509.923	28	$2.486.932	45	40%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 43.719,00	$1.967.355	45	$ 1.967.355	0	$ -	45	100%
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 27.871,00	$1.254.195	45	$ 1.254.195	0	$ -	45	100%
9,5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	32,79	$ 32.495,00	$1.065.511	32,79	$ 1.065.511	0	$ -	32,79	100%
9,6	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	260,4	$ 81.538,00	$21.232.495	180	$ 14.676.840	80,4	$6.555.655	260,4	70%
9,7	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	27,25	$ 22.491,00	$ 612.880	10	$ 224.910	17,25	$ 387.970	27,25	40%
9,8	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	UN	3	$ 59.351,00	$178.053,00	3	$ 178.053	0	$ -	3	100%
9,9	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	UN	1	$ 62.475,00	$62.475,00	1	$62.475	0	$ -	1	100%
9,10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	51	$ 9.734,00	$496.434,00	51	$ 496.434	0	$ -	51	100%
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE (80X80CM) EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI INLCUYE, FORMALETA.	UND	1	$ 460.000,00	$460.000,00	1	$ 460.000	0	$ -	1	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 84.347.253**		**$ 51.495.696**		**$ 32.851.557**		
VALOR COSTO DIRECTO					**$ 139.385.528**		**$ 77.083.296**		**$ 62.302.232**		**55,30%**
				22%	$30.664.816		$ 16.958.325		$ 13.706.491		
				3%	$ 4.181.566		$ 2.312.499		$1.869.067		
				5%	$ 6.969.276		$ 3.854.165		$3.115.112		
				19%	$ 1.324.163		$ 732.291		$ 591.871		

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
VALOR COSTO TOTAL					**$ 182.525.349**		**$100.940.575**		**$ 81.584.772**	**$182.525.349**	**55,30%**

ÁREAS A INTERVENIR EN EL PISO 2 DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY



Si no se ejecutó la cantidad aprobada, las justificaciones porque no se ejecutó de valores menores y mayores valores.

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede del centro zonal Sibundoy, se procede a verificar la ejecución de obra en el área administrativa del segundo piso, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Areas intervenidas

- Oficina de Trabajo social
- Oficina de Coordinación
- Oficina de Psicología
- Oficina de Trabajo social
- Oficina de Primera infancia
- Oficina de Nutrición
- Área de cocina
- Oficina de Psicología 2
- Oficina de Defensoría de Familia 1
- Área de Pasillo
- Baño

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
ZONA SEGUNDO PISO	7,10	3,70		26,27		1,00	26,27
	7,10	5,70		40,47		1,00	40,47
	7,10	3,50		24,85		1,00	24,85
	4,40	5,90		25,96		1,00	25,96
	4,40	7,50		33,00		1,00	33,00
	11,90	5,50		65,45		1,00	65,45
TOTAL							216,00

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
CUBIERTA ZONA SEGUNDO PISO	5,90				1,00		5,90
	7,10				1,00		7,10
	3,40				1,00		3,40

	4,50				1,00		4,50
	5,50				1,00		5,50
	4,00				1,00		4,00
	5,50				1,00		5,50
	7,30				1,00		7,30
TOTAL							43,20

Retiro y disposición de enchapes y muros

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO	18,00		1,60	28,80	1,00		28,80
	3,13		3,00	9,40	1,00		9,40
TOTAL							38,20

Pañete liso muros 1:4, E=1.5cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CULATA SEGUNDO NIVEL AREA ADMINISTRATIVA	1,00		3,00	3,00	1,00		3,00

Baldosa cerámica piso pared 20 x 20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO	17,50		1,60	28,00	1,00		28,00
	3,17		3,00	9,50	1,00		9,50
							37,50

Cerámica 33 x 33 (incluye pegacor y boquilla)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑOS-PISO	3,10	2,43		7,53	1,00		7,53
BAÑOS-MURO	17,23	1,34		23,09	1,00		23,09
							30,62

Alistado de pisos 1:3, E=0,04cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ANCHO	AREA			
BAÑO	3,20		2,50	8,00	1,00		6,25
TOTAL							6,25

Suministro e instalación de lavamanos de sobre poner

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

BAÑOS					1,00		1,00

Instalación de sanitario en porcelana

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
					2,00		2,00

Mantenimiento de cielo raso en drywall

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
ACCESO SEGUNDO NIVEL	2,10	2,70		5,67	1,00		5,67
TRABAJO SOCIAL	2,72	4,09		11,12	1,00		11,12
COORDINACIÓN	3,21	3,00		9,63	1,00		9,63
PSICOLOGIA	1,93	4,00		7,72	1,00		7,72
TRABAJO SOCIAL	3,87	1,94		7,51	1,00		7,51
COCINA	4,00	3,90		15,60	1,00		15,60
PSICOLOGIA	2,33	4,08		9,51	1,00		9,51
PSICOLOGIA	0,98	0,71		0,70	2,00		1,39
NUTRICION.	4,00	3,02		12,08	1,00		12,08
DEFENSORIA DE FAMILIA	3,10	4,10		12,71	1,00		12,71
DEFENSORIA DE FAMILIA	1,00	0,70		0,70	1,00		0,70
PASILLOS	1,20	2,10		2,52	1,00		2,52
PASILLOS	5,50	3,20		17,60	1,00		17,60
PASILLOS	4,20	1,00		4,20	1,00		4,20
PASILLOS	1,20	1,15		1,38	1,00		1,38
							119,34

Cielo Raso en Drywall

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
COCINA	3,90	3,57		13,90	1,00		13,90
	8,00	3,90		31,20	1,00		31,20
NUTRICIÓN	2,00	3,00		6,00	1,00		6,00
							51,00

Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ZONA ADMINISTRATIVA	7,10	3,70		26,27		1,00	26,27
	7,10	5,70		40,47		1,00	40,47

	7,10	3,50		24,85		1,00	24,85
	4,40	5,90		25,96		1,00	25,96
	4,40	7,50		33,00		1,00	33,00
	11,90	5,50		65,45		1,00	65,45
TOTAL							216,00

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ADMINISTRACION	10,00				1,00		10,00

Suministro e instalación de perfiles correas metálicas en tubo rectangular de 4 x 1 ½"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ADMINISTRACIÓN	11,00				6,00		66,00

Demolición de alistado de pisos

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO	3,20		2,50	8,00	1,00		8,00
BAÑO	2,00		1,00	2,00	1,00		2,00
TOTAL							10,00

Retiro y disposición final de aparatos sanitarios

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO					2,00		2,00

Retiro y disposición final de lavamanos

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO					1,00		1,00

Desmonte de cielo falso

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ASISTENCIALES							

	9,10	4,00		36,40	1,00		36,40
TECNICO ADMINISTRATIVO	4,00	3,65		14,60	1,00		14,60
							51,00

Suministro e instalación de caja de inspección

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
UNIDAD SANITARIA	1,00	1,00		1,00			1,00

Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)

- Se había proyectado inicialmente la aplicación de pintura en las oficinas de trabajo social, coordinación y primera infancia, durante la ejecución de obra se establece que se requiere la aplicación de pintura en todo el segundo piso del área administrativa.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ZONA ADMINISTRATIVA SEGUNDO NIVEL							
TRABAJO SOCIAL	11,64		2,23	25,96	1,00		25,96
CORDINACIÓN	2,75		2,23	6,13	1,00		6,13
SICOLOGIA	4,31		2,23	9,61	1,00		9,61
TRABAJO SOCIAL	10,78		2,23	24,04	1,00		24,04
PRIMERA INFANCIA	14,46		2,23	32,25	1,00		32,25
NUTRICION	11,95		2,23	26,65	1,00		26,65
COCINA	16,54		2,23	36,88	1,00		36,88
SICOLOGIA	3,21		2,23	7,16	1,00		7,16
FAMILIA 1	13,85		2,23	30,89	1,00		30,89
PASILLOS	39,25		2,23	87,68	1,00		87,68
ACCESOS A SEGUNDO NIVEL							
ESCALERAS	15,27		2,23	34,11	1,00		34,11
							321,36

Una vez revisadas las áreas intervenidas, se tienen las siguientes observaciones:

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Pendiente retoque de pintura en pared de fondo	90%	Pendiente retoque de pintura
2	Oficina de CORDINACIÓN	Aprueba interventoría	100%	N.A
3	Oficina de PSICOLOGIA	Pendiente limpieza de marco de puerta	95%	Realizar limpieza de marco de puerta
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N.A


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ÁREA N°1		**OBSERVACIÓN**	**Ejecutado en %**	**Descripción de acciones correctivas**
5	Oficina de Asistenciales	Pendiente retoque de pintura	90%	Retoque de pintura sobre canaleta y filos en la parte de arriba
6	Oficina técnico administrativo	Pendiente retoque de pintura	90%	Retoque de pintura sobre canaleta y filos en la parte de arriba
7	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría	100%	N.A
8	Cocina	Pendiente retoque de pintura sobre columna por donde baja manguera de gas	95%	Retoque de pintura
9	Oficina de PSICOLOGIA	Pendiente retoque de pintura en toda la oficina	80%	Retoque de pintura
10	Oficina de FAMILIA 1	Pendiente retoque de pintura en pared de fondo	90%	Retoque de pintura
11	PASILLOS	Pendiente retoque de pintura acceso y fondo	70%	Retoque de pintura
12	ESCALERAS ACCESO	Aprueba interventoría	100%	N.A
13	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría	100%	N.A
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	UNIDAD SANITARIA	Aprueba interventoría	70%	Pendiente cambio de cubierta
2	CAJA DE INSPECCIÓN	Aprueba interventoría	100%	Aprobado por interventoría

Áreas con observaciones:




3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

Retiro y disposición final de cubierta existente 	Demolición y emparejamiento revoque de cubierta 
Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería 	Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosico y pintura esmalte  

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm 	Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20 
Suministro e instalación de cinta multiseat 	Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Estuco acrilico para filos y dilataciones 	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos) 
Cielo raso en dry wall con perfileria de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). 	Taponamiento de aberturas de luminarias existentes 
Instalación de luminarias 60x60 	Instalación de acrílicos 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones (si las hubiese), respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Sibundoy, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

Se solicita al contratista la entrega del cronograma y plan de contingencia para la ejecución de actividades faltantes, teniendo en cuenta que el plazo contractual finaliza el 15 de abril de 2025.

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés Felipe Buendia M.
CONTRATISTA DE OBRA R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	5
SEDE:	CENTRO ZONAL SIBUNDOY
FECHA:	14-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*
ASUNTO:	*OBSERVACIONES, AJUSTES Y CORRECTIVOS A ZONAS ADMIINISTRATIVAS SEGUNDO PISO Y UNIDAD SANITARIA – SIBUNOY*

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revisión ejecución de obra sede centro zonal Sibundoy	**Contratista**	**14-03-2025**

2. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS


SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO



Se realiza revisión de áreas intervenidas con el fin de establecer avances para realizar el traslado del personal operativo del ICBF a las oficinas administrativas del piso 2.

En esta zona se han realizado las siguientes intervenciones:


- Retiro y disposición final de cubierta existente
- Demolicion y emparejamiento reboque de cubierta
- Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería
- Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosico y pintura esmalte
- Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm
- Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20
- Suministro e instalación de cinta multiseat
- Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal
- Estuco acrilico para filos y dilataciones
- Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)
- Cielo raso en dry wall con perfileria de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).
- Taponamiento de aberturas de luminarias existentes
- Instalación de luminarias 60x60
- Instalación de acrílicos



Se realizan las siguientes observaciones:


	
Oficina Defensoría de familia	Pendiente arreglo de dilataciones y retoque de pintura
	
Oficina Piscología	Pendiente retoque de pintura

	
Pendiente mejoramiento empalme cielo raso	Pendiente retoque de pintura y limpieza
	
Oficina Nutrición	Pendiente mejoramiento en uniones cielo raso
	
Pendiente mejoramiento incrustaciones lámparas	Pendiente mejoramiento incrustaciones lámparas

	
Vacío: pendiente revoque en perfiles y teja	Pasillos: pendiente retoque de pintura y limpieza general
	
Cocina	Pendiente retoque de pintura
	
Pendiente retoque de pintura y cielo raso	Pendiente retoque de pintura y cielo raso

	
Oficina Trabajo social	Pendiente retoque de pintura
	
Oficina Coordinación	Pendiente retoque de pintura
	
Oficina Técnico Administrativo	Pendiente atención de filtración por bajante de viga canal

	
Pendiente retoque de pintura	Pendiente retoque de pintura

Zona de baños piso 1: se realizó colocación de cerámica en pisos y muros, cambio de sanitarios, lavamanos e instalación de accesorios de orinales. Pendiente instalación de espejo, cambio de cubierta y pintura	Estado actual sanitarios, lavamanos y orinales

3. COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El contratista se compromete a ejecutar las actividades pendientes de pintura, limpieza y remates faltantes en el piso 2 del área administrativa durante los días 14, 15 y 16 de marzo de 2025, con el fin de realizar la visita de verificación el día 17 de marzo de 2025 a las 2:00 pm para aprobar el uso de estas áreas intervenidas por el personal operativo del ICBF	**Contratista**	**17-03-2025**

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Firma_____
Nombre:
CONTRATISTA

Firma_____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	003
SEDE:	SIBUNDOY
FECHA:	21-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
1	PRELIMINARES										
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	573,2	$14.704,20	$8.428.447	250	$ 3.676.050	323,2	$4.752.397	573,2	60%
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REBOQUE DE CUBIERTA	m	55	$17.852,18	$ 981.870	55	$ 981.870	0	$ -	55	100%
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	1	$98.028,00	$ 98.028	1	$98.028	0	$ -	1	100%
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	244	$ 7.964,82	$1.943.416	38,2	$ 304.256	205,8	$1.639.160	244	20%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 11.451.761**		**$ 5.060.204**		**$6.391.557**		
3	ACABADOS PISOS Y PAREDES										
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	3,98	$31.323,52	$ 124.668	3,98	$ 124.668	0	$ -	3,98	100%
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	321,36	$21.394,52	$6.875.343	321,36	$ 6.875.343	0	$ -	321,36	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 7.000.011**		**$ 7.000.011**		**$ -**		
4	ENCHAPE PISOS Y MUROS										
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	37,5	$98.356,17	$3.688.356	37,5	$ 3.688.356	0,0	$ -	37,5	100%
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	206,0	$93.547,34	$19.270.752	0	$ -	206,0	$ 19.270.752	206	0%
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	57,4	$16.434,86	$ 943.361	0	$ -	57,4	$ 943.361	57,4	0%
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	27,25	$60.536,38	$1.649.616	10	$ 605.364	17,3	$1.044.253	27,25	40%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 25.552.085**		**$ 4.293.719**		**$ 21.258.366**		
5	HIDROSANITARIO										
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	1,0	$522.429,72	$ 522.430	1	$ 522.430	0,0	$ -	1	100%
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	2,0	$330.844,50	$ 661.689	2	$ 661.689	0,0	$ -	2	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 1.184.119**		**$ 1.184.119**		**$ -**		
6	CUBIERTA										
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	15,0	$67.472,15	$1.012.082	15	$ 1.012.082	0	$ -	15	100%
6,03	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	m2	119,34	$24.294,49	$2.899.304	119,34	$ 2.899.304	0	$ -	119,34	100%
6,04	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	m2	51,0	$80.981,63	$4.130.063	51,1	$ 4.138.161	-0,1	-$ 8.098	51	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 8.041.449**		**$ 8.049.547**		**-$ 8.098**		
8,00	VARIOS										


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
8,09	MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBRE. INCLUYE MEDICIÓN DE RESISTENCIA Y TRATAMIENTO DE TIERRAS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION Y CONEXIÓN DE CABLE COBRE No 2 PARA CONEXIONES A TABLERO GENERAL)	un	1	$ 1.808.850,00	$1.808.850	0	$ -	1	$1.808.850	1	0%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 1.808.850**		**$ 0**		**$1.808.850**		
9.	**ITEMNS NO PREVISTOS.**										
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	573,2	$ 92.500,00	$53.021.000	320	$ 29.600.000	253,2	$ 23.421.000	573,2	60%
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,0MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 88.819,00	$3.996.855	17	$ 1.509.923	28	$2.486.932	45	40%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 43.719,00	$1.967.355	45	$ 1.967.355	0	$ -	45	100%
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45	$ 27.871,00	$1.254.195	45	$ 1.254.195	0	$ -	45	100%
9,5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	32,79	$ 32.495,00	$1.065.511	32,79	$ 1.065.511	0	$ -	32,79	100%
9,6	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	260,4	$ 81.538,00	$21.232.495	180	$ 14.676.840	80,4	$6.555.655	260,4	70%
9,7	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	27,25	$ 22.491,00	$ 612.880	10	$ 224.910	17,25	$ 387.970	27,25	40%
9,8	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	UN	3	$ 59.351,00	$178.053,00	3	$ 178.053	0	$ -	3	100%
9,9	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	UN	1	$ 62.475,00	$62.475,00	1	$62.475	0	$ -	1	100%
9,10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	51	$ 9.734,00	$496.434,00	51	$ 496.434	0	$ -	51	100%
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE (80X80CM) EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI INLCUYE, FORMALETA.	UND	1	$ 460.000,00	$460.000,00	1	$ 460.000	0	$ -	1	100%
		SUBTOTAL CAPITULO			**$ 84.347.253**		**$ 51.495.696**		**$ 32.851.557**		
VALOR COSTO DIRECTO					**$ 139.385.528**		**$ 77.083.296**		**$ 62.302.232**		**55,30%**
				22%	$30.664.816		$ 16.958.325		$ 13.706.491		
				3%	$ 4.181.566		$ 2.312.499		$1.869.067		
				5%	$ 6.969.276		$ 3.854.165		$3.115.112		
				19%	$ 1.324.163		$ 732.291		$ 591.871		

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ITEM	DESCRIPCION.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad ejecutada	valor ejecutado a la fecha	cantidad por ejecutar	valor por ejecutar	cantidad total	porcentaje ejecutado
VALOR COSTO TOTAL					**$ 182.525.349**		**$100.940.575**		**$ 81.584.772**	**$182.525.349**	**55,30%**

ÁREAS A INTERVENIR EN EL PISO 2 DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY



Si no se ejecutó la cantidad aprobada, las justificaciones porque no se ejecutó de valores menores y mayores valores.

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede del centro zonal Sibundoy, se procede a verificar la ejecución de obra en el área administrativa del segundo piso, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Areas intervenidas

- Oficina de Trabajo social
- Oficina de Coordinación
- Oficina de Psicología
- Oficina de Trabajo social
- Oficina de Primera infancia
- Oficina de Nutrición
- Área de cocina
- Oficina de Psicología 2
- Oficina de Defensoría de Familia 1
- Área de Pasillo
- Baño

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
ZONA SEGUNDO PISO	7,10	3,70		26,27		1,00	26,27
	7,10	5,70		40,47		1,00	40,47
	7,10	3,50		24,85		1,00	24,85
	4,40	5,90		25,96		1,00	25,96
	4,40	7,50		33,00		1,00	33,00
	11,90	5,50		65,45		1,00	65,45
TOTAL							216,00

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
CUBIERTA ZONA SEGUNDO PISO	5,90				1,00		5,90
	7,10				1,00		7,10
	3,40				1,00		3,40

	4,50				1,00		4,50
	5,50				1,00		5,50
	4,00				1,00		4,00
	5,50				1,00		5,50
	7,30				1,00		7,30
TOTAL							43,20

Retiro y disposición de enchapes y muros

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO	18,00		1,60	28,80	1,00		28,80
	3,13		3,00	9,40	1,00		9,40
TOTAL							38,20

Pañete liso muros 1:4, E=1.5cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CULATA SEGUNDO NIVEL AREA ADMINISTRATIVA	1,00		3,00	3,00	1,00		3,00

Baldosa cerámica piso pared 20 x 20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO	17,50		1,60	28,00	1,00		28,00
	3,17		3,00	9,50	1,00		9,50
							37,50

Cerámica 33 x 33 (incluye pegacor y boquilla)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑOS-PISO	3,10	2,43		7,53	1,00		7,53
BAÑOS-MURO	17,23	1,34		23,09	1,00		23,09
							30,62

Alistado de pisos 1:3, E=0,04cm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ANCHO	AREA			
BAÑO	3,20		2,50	8,00	1,00		6,25
TOTAL							6,25

Suministro e instalación de lavamanos de sobre poner

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

BAÑOS					1,00		1,00

Instalación de sanitario en porcelana

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
					2,00		2,00

Mantenimiento de cielo raso en drywall

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
ACCESO SEGUNDO NIVEL	2,10	2,70		5,67	1,00		5,67
TRABAJO SOCIAL	2,72	4,09		11,12	1,00		11,12
COORDINACIÓN	3,21	3,00		9,63	1,00		9,63
PSICOLOGIA	1,93	4,00		7,72	1,00		7,72
TRABAJO SOCIAL	3,87	1,94		7,51	1,00		7,51
COCINA	4,00	3,90		15,60	1,00		15,60
PSICOLOGIA	2,33	4,08		9,51	1,00		9,51
PSICOLOGIA	0,98	0,71		0,70	2,00		1,39
NUTRICION.	4,00	3,02		12,08	1,00		12,08
DEFENSORIA DE FAMILIA	3,10	4,10		12,71	1,00		12,71
DEFENSORIA DE FAMILIA	1,00	0,70		0,70	1,00		0,70
PASILLOS	1,20	2,10		2,52	1,00		2,52
PASILLOS	5,50	3,20		17,60	1,00		17,60
PASILLOS	4,20	1,00		4,20	1,00		4,20
PASILLOS	1,20	1,15		1,38	1,00		1,38
							119,34

Cielo Raso en Drywall

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
COCINA	3,90	3,57		13,90	1,00		13,90
	8,00	3,90		31,20	1,00		31,20
NUTRICIÓN	2,00	3,00		6,00	1,00		6,00
							51,00

Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ZONA ADMINISTRATIVA	7,10	3,70		26,27		1,00	26,27
	7,10	5,70		40,47		1,00	40,47

	7,10	3,50		24,85		1,00	24,85
	4,40	5,90		25,96		1,00	25,96
	4,40	7,50		33,00		1,00	33,00
	11,90	5,50		65,45		1,00	65,45
TOTAL							216,00

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ADMINISTRACION	10,00				1,00		10,00

Suministro e instalación de perfiles correas metálicas en tubo rectangular de 4 x 1 ½"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ADMINISTRACIÓN	11,00				6,00		66,00

Demolición de alistado de pisos

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO	3,20		2,50	8,00	1,00		8,00
BAÑO	2,00		1,00	2,00	1,00		2,00
TOTAL							10,00

Retiro y disposición final de aparatos sanitarios

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO					2,00		2,00

Retiro y disposición final de lavamanos

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO					1,00		1,00

Desmonte de cielo falso

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ASISTENCIALES							

	9,10	4,00		36,40	1,00		36,40
TECNICO ADMINISTRATIVO	4,00	3,65		14,60	1,00		14,60
							51,00

Suministro e instalación de caja de inspección

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
UNIDAD SANITARIA	1,00	1,00		1,00			1,00

Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)

- Se había proyectado inicialmente la aplicación de pintura en las oficinas de trabajo social, coordinación y primera infancia, durante la ejecución de obra se establece que se requiere la aplicación de pintura en todo el segundo piso del área administrativa.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
ZONA ADMINISTRATIVA SEGUNDO NIVEL							
TRABAJO SOCIAL	11,64		2,23	25,96	1,00		25,96
CORDINACIÓN	2,75		2,23	6,13	1,00		6,13
SICOLOGIA	4,31		2,23	9,61	1,00		9,61
TRABAJO SOCIAL	10,78		2,23	24,04	1,00		24,04
PRIMERA INFANCIA	14,46		2,23	32,25	1,00		32,25
NUTRICION	11,95		2,23	26,65	1,00		26,65
COCINA	16,54		2,23	36,88	1,00		36,88
SICOLOGIA	3,21		2,23	7,16	1,00		7,16
FAMILIA 1	13,85		2,23	30,89	1,00		30,89
PASILLOS	39,25		2,23	87,68	1,00		87,68
ACCESOS A SEGUNDO NIVEL							
ESCALERAS	15,27		2,23	34,11	1,00		34,11
							321,36


Una vez revisadas las áreas intervenidas, se tienen las siguientes observaciones:

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N.A
2	Oficina de CORDINACIÓN	Aprueba interventoría	100%	N.A
3	Oficina de PSICOLOGIA	Pendiente retoque de dilatación	98%	Arreglo de dilatación
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N.A
5	Oficina de Asistenciales	Aprueba interventoría	100%	N.A
6	Oficina técnico administrativo	Aprueba interventoría	100%	N.A


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ÁREA N°1		**OBSERVACIÓN**	**Ejecutado en %**	**Descripción de acciones correctivas**
7	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría	100%	N.A
8	Cocina	Aprueba interventoría	100%	N.A
9	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría	100%	N.A
10	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría	100%	N.A
11	PASILLOS	Aprueba interventoría	100%	N.A
12	ESCALERAS ACCESO	Aprueba interventoría	100%	N.A
13	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría	100%	N.A
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	UNIDAD SANITARIA	Aprueba interventoría	70%	Pendiente cambio de cubierta
2	CAJA DE INSPECCIÓN	Aprueba interventoría	100%	Aprobado por interventoría

Áreas con observaciones:




3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

Retiro y disposición final de cubierta existente 	Demolición y emparejamiento revoque de cubierta 
Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, incluye tornillería 	Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosico y pintura esmalte  

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm 	Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20 
Suministro e instalación de cinta multiseat 	Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Estuco acrilico para filos y dilataciones 	Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos) 
Cielo raso en dry wall con perfileria de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura). 	Taponamiento de aberturas de luminarias existentes 
Instalación de luminarias 60x60 	Instalación de acrílicos 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones (si las hubiese), respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Sibundoy, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

Se solicita al contratista la entrega del cronograma y plan de contingencia para la ejecución de actividades faltantes, teniendo en cuenta que el plazo contractual finaliza el 15 de abril de 2025.

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés Felipe Buendia
CONTRATISTA DE OBRA R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	001
SEDE:	MOCOA
FECHA:	12-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido parcial de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa, resaltando que se deben realizar algunas mejoras menores debido a filtraciones, resanes y ajustes teniendo en cuenta un correcto método constructivo.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".

5. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD APROBADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1,00	**PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	675,00	185,92	$ 14.704,20	$ 9.925.335	$ 2.733.805
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15,00	15,00	0,00	$ 18.391,57	$ 275.874	$ 0,00
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 22.279,09	$ 0	$ 0,00
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 39.823,88	$ 0	$ 0,00
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0,00	0,00	0,00	$ 7.352,10	$ 0	$ 0,00
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,90	30,90	0,00	$ 24.312,50	$ 751.256	$ 0,00
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35,00	35,00	0,00	$ 17.852,18	$ 624.826	$ 0,00
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00	0,00	0,00	$ 98.028,00	$ 0	$ 0,00
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,50	444,50	0,00	$ 7.964,82	$ 3.540.362	$ 0,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0,00	0,00	0,00	$ 61.267,50	$ 0	$ 0,00
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 73.521,00	$ 0	$ 0,00
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7,00	7,00	0,00	$ 12.092,27	$ 84.646	$ 0,00
1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540,00	350,00	190,00	$ 9.976,39	$ 3.491.737	$ 1.895.514
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 18.694.036**	**$ 4.629.319**
2,00	**MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA**							

2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,90	16,90	0,00	$ 109.639,18	$ 1.852.902	$ 0,00
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	13,83	0,00	$ 110.465,53	$ 1.527.738	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 3.380.640**	**$ 0**
3,00	**ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575,00	575,00	0,00	$ 11.763,78	$ 6.764.174	$ 0,00
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15,00	15,00	0,00	$ 31.323,52	$ 469.853	$ 0,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 34.899,16	$ 0	$ 0,00
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,50	850,50	0,00	$ 17.869,76	$ 15.198.231	$ 0,00
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,90	507,90	0,00	$ 25.123,27	$ 12.760.109	$ 0,00
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	1118,54	0,00	$ 21.394,52	$ 23.930.626	$ 0,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0,00	0,00	0,00	$ 40.266,31	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 59.122.992**	**$ 0**
4,00	**ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA**							
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 98.356,17	$ 0	$ 0,00

4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	210,67	0,00	$ 80.516,32	$ 16.962.373	$ 0,00
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,50	444,50	0,00	$ 93.547,34	$ 41.581.793	$ 0,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100,00	100,00	0,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899	$ 0,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335,00	335,00	0,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678	$ 0,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	660,65	0,00	$ 60.536,38	$ 39.993.359	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 105.672.102**	**$ 0**
5,00	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0,00	0,00	0,00	$ 129.887,10	$ 0	$ 0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0,00	0,00	0,00	$ 21.906,54	$ 0	$ 0,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0,00	0,00	0,00	$ 59.858,93	$ 0	$ 0,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0,00	0,00	0,00	$ 11.864,02	$ 0	$ 0,00
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 80.750,57	$ 0	$ 0,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 522.429,72	$ 0	$ 0,00
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7,00	7,00	0,00	$ 130.327,80	$ 912.295	$ 0,00
5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 206.267,25	$ 0	$ 0,00
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 94.425,47	$ 0	$ 0,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0,00	0,00	0,00	$ 330.844,50	$ 0	$ 0,00

	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 912.295**	**$ 0**
6,00	**CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 53.679,24	$ 0	$ 0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	0,00	0,00	0,00	$ 67.472,15	$ 0	$ 0,00
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540,00	540,00	0,00	$ 146.892,97	$ 79.322.204	$ 0,00
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0,00	0,00	0,00	$ 101.824,52	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 79.322.204**	**$ 0**
7,00	**CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	29,57	0,00	$ 392.473,48	$ 11.605.441	$ 0,00
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 364.704,08	$ 0	$ 0,00
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0,00	0,00	0,00	$ 343.098,00	$ 0	$ 0,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0,00	0,00	0,00	$ 836.112,47	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 11.605.441**	**$ 0**
8,00	**URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	0,00	0,00	$ 110.467,05	$ 0	$ 0,00

8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 90.853,28	$ 0	$ 0,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	un	75,00	75,00	0,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783	$ 0,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0,00	0,00	0,00	$ 690.222,15	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 22.565.783**	**$ 0**
9,00	**ITEMNS NO PREVISTOS.**							
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	675,00	185,92	$ 108.123,00	$ 72.983.025	$ 20.102.228
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45,00	45,00	0,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855	$ 0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162,00	162,00	0,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478	$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,60	94,60	0,00	$ 27.871,00	$ 2.636.597	$ 0,00
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	406,60	0,00	$ 117.617,00	$ 47.823.072	$ 0,00
9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	180,90	0,00	$ 89.294,00	$ 16.153.285	$ 0,00

9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	112,00	0,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256	$ 0,00
9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	60,60	0,00	$ 33.995,00	$ 2.060.097	$ 0,00
9,09	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UN	75,00	75,00	0,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575	$ 0,00
9,10	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10,00	10,00	0,00	$ 32.738,00	$ 327.380	$ 0,00
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35,00	35,00	0,00	$ 15.619,00	$ 546.665	$ 0,00
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML	12,40	12,40	0,00	$ 31.238,00	$ 387.351	$ 0,00
9,13	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND	3,00	3,00	0,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425	$ 0,00
9,14	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	12,40	0,00	$ 127.475,00	$ 1.580.690	$ 0,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	10,00	0,00	$ 55.000,00	$ 550.000	$ 0,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	35,00	0,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665	$ 0,00
9,17	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	450,49	0,00	$ 22.619,00	$ 10.189.633	$ 0,00

9,18	DESMONTE E INSTLACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1,00	1,00	0,00	$ 885.356,00	$ 885.356	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 183.381.405**	**$ 20.102.228**
SUBTOTAL							**$ 484.656.898**	**$ 24.731.547**
ADMINISTRACIÓN 22%							$ 106.624.518	$ 5.440.940
IMPUESTOS 3%							$ 14.539.707	$ 741.946
UTILIDAD 5%							$ 24.232.845	$ 1.236.577
IVA 19% (UTILIDAD)							$ 4.604.241	$ 234.950
SUMAS TOTALES (valor ejecutado – Valor por ejecutar)							**$ 634.658.208**	**$ 32.385.961**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO							**$ 667.044.169**	

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Áreas intervenidas

ÁREA N°1		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	Oficina de recepción de documentos:	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico
2	Oficina de trabajo social	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico
3	Oficina Primera Infancia	Se evidencia pintura en los aires acondicionados	100%	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico acondicionados
4	Cocineta	se evidencia daños en el respaldo interno de la cocina integral bajo la superficie de la estufa	100%	Se requiere remplazar el tablero para suplir la grieta interna y subsanar el acabado de la cocina integral
5	Área de baños (damas-caballeros- discapacitados)	Se evidencia filtración de humedad en la superficie baja de las ventanas Se observa humedad presentada en la parte de afuera del baño para personas con movilidad reducida, este problema ya se presentó con anterioridad y no se ha dado solución	100%	Se requiere instalación de flan ches y super board o en su defecto aplicar estuco.

6	Bodega	Aprueba interventoría	100%	
7	Pasillos y rampa	Se observa filtración de agua por la cubierta en la parte superior del muro ubicado en el pasillo de la rampa que lleva a las oficinas del centro zonal Mocoa		se requiere instalación de cinta multiseal, sikaflex constructor ya que este ofrece una excelente adhesión, gran capacidad de movimiento y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
8	Quiosco (auditorio)	En el actual auditorio o quiosco se debe manejar de manera correcta la pendiente toda vez que hay rebose y hay contrapendiente al lugar del drenaje de aguas lluvias.		Se requiere soldadura de platina para darle una pendiente adecuada
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN		
1	Pasillo recepción	Aprueba interventoría		
2	Oficina de Psicología y protección	Se observa en el recorrido que al prender los aires acondicionados y pasado un aproximado de 2 horas se encuentra una filtración de agua en una de las lámparas cercanas al aire acondicionado, posiblemente por la tubería del aire acondicionado		Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar fallas de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas
3	Sala de conferencias	Se observa una humedad evidenciada en la expansión de la pintura en todo el canal ubicado en el antiguo auditorio del centro zonal el cual presta funciones como oficinas actualmente,		Se realizará el resane en el ingreso parte superior y especificar de que parte cubierta o cielo raso, una lámina o placa, toda vez que existe una posible filtración de agua y se garantizan la debida corrección, Registro fotográfico.
4	Oficina de Defensoría protección 1	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina de Trabajo Social	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina de Defensoría de Familia 1	Aprueba interventoría		N/A
7	Oficina defensoría de Familia 2	Aprueba interventoría		N/A
8	Oficina de Coordinación	Aprueba interventoría		N/A
9	Rampas y Pasillos	Aprueba interventoría		N/A

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ÁREA No 3		OBSERVACIÓN		
1	Oficina Jurídica	Aprueba interventoría		N/A
2	Oficina de Nutrición	Aprueba interventoría		N/A
3	Área de Línea Verde	Aprueba interventoría		N/A
4	Cuarto de Máquinas y sistemas	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina 1	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina 2	Aprueba interventoría		N/A
ÁREA No 4		OBSERVACIÓN		
1	Parqueadero y pasillos exteriores	Se observa que el piso terminado en Gress cuenta con un escalón sobre el acceso principal del centro zonal Mocoa, se debe realizar y ajustar portón a nivel de piso de ingreso a parqueadero.		Realizar un rampa ya que son elementos arquitectónicos que permiten salvar diferencias de altura entre espacios
	OTRAS ÁREAS			
	Atención al ciudadano	Se observa en el recorrido que al prender los aires acondicionados y pasado un aproximado de 2 horas se encuentra una filtración de agua en el aire acondicionado, posiblemente por la tubería del aire acondicionado.		Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar fallas de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		N/A
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		N/A
	Grupo de planeación y sistemas regional	Pendiente por entregar		N/A
	Primera infancia y nutrición - Regional	Pendiente por entregar		N/A

ÁREA N°1		**OBSERVACIÓN**	**Ejecutado en %**	**Descripción de acciones correctivas**
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N/A
2	Oficina de CORDINACIÓN	Aprueba interventoría	100%	N/A
3	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría	100%	N/A

5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
6	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría	100%	N/A
7	Cocina	Aprueba interventoría	100%	N/A
8	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría	100%	N/A
9	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría	100%	N/A
10	PASILLOS	Aprueba interventoría	100%	N/A
11	ESCALERAS ACCESO	Aprueba interventoría	100%	N/A
12	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría	100%	N/A
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	Ejecutado en %	Descripción de acciones correctivas
1	UNIDAD SANITARIA			N/A
2	CAJA DE INSPECCIÓN			N/A
	Archivo - regional	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita
	Protección - zonal	Pendiente por entregar		Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40

BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

Retiro y disposición final pañete interior y/o exterior - raspado de ladrillo

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5,00	3,00		15,00	1,00		15,00
TOTAL							15,00

Retiro y disposición final canal aguas lluvia

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANT	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
FACHADA POSTERIOR	14,60				1,00		14,60
ARCHIVO	16,30				1,00		16,30
TOTAL							30,90

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 FRENTE ACCESO PRINCIPAL ACCESOS	18.00				1.00		18.00
TRAMO 2	6.00				2.00		12.00
TRAMO 3 FRENTE A KIOSCO	5.00				1.00		5.00
TOTAL							35,00

Retiro y disposición de enchapes y muros (M2)

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
OFICINA 5	0.64	1.60		1.02	1.00		1.02
TOTAL							444,50

Retiro Y Disposición Final De Espejos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.53	0.90		2.28	1.00		2.28
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
BAÑOS DAMAS	3.15	0.90		2.84	1.00		2.84
OFICINA PSICOLOGIA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
TOTAL							7,00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14,60	8,00				1,00	116,80
BAÑO CABALLEROS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DAMAS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DISCAPACITADOS	2,00	3,00				1,00	6,00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4,50	4,30				1,00	19,35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	1,50	1,00				1,00	1,50
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4,00	3,60				1,00	14,40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4,00	3,00				1,00	12,00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0,94	1,87				1,00	1,76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15,20	4,00				1,00	60,80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3,96	3,51				1,00	13,90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4,50	7,80				1,00	35,10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3,00	1,09				1,00	3,27
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3,50	3,20				1,00	11,20
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5,53	3,90				1,00	21,57
	2,20	3,80				1,00	8,36
TOTAL							350,00

Muro Superboard Doble Cara 0.10 M (Incluye Estructura, Accesorios, Anclaje, Cinta Y Pintura). (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
KIOSCO	2,50	0,95				1,00	2,38
	2,53	0,95				1,00	2,40
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,56	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,55	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
TOTAL							16,90

Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)	CANTIDAD		TOTAL

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA		UNIDADES A CONSTRUIR	
	2.50	0.95				1.00	2.38
	2.53	0.95				1.00	2.40
	2.55	0.95				1.00	2.42
	2.56	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	2.55	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	3.90	2.05	1.80			1.00	6.20
	3.85	2.45	1.80			1.00	7.63
TOTAL							13.83

Impermeabilización De Muros Con Aditivo Sika Transparente O Similar (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA DE EXTERIORES	165.00		1.20	198.00	1.00		198.00
INTERIORES	300.00		1.00	300.00	1.00		300.00
FACHADA DE EXTERIORES	64.17		1.20	77.00	1.00		77.00
TOTAL							575,00

Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm (Suministro E Instalación De Pañete Muro)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5.00	3.00		15.00	1.00		15.00
TOTAL							15,00

Estuco Acrílico Para Humedad Incluye Filo Y Dilataciones (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)					CANTIDAD	UNIDADES A	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA				

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

							CONSTRUIR	
BAÑOS CABALLEROS	15.16					1.00		15.16
BAÑOS DAMAS	15.00					1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03					1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00					1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20					1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94					1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11					1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75					1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18					1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36					1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58					1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54			1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01			1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91			1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45				1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32			1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04				1.00		5.54
	0.36	0.70				1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85				1.00		9.98
	3.44	0.75				1.00		2.58
	0.75	2.28				1.00		1.71
	1.45	0.75				1.00		1.09
	3.50	2.87				1.00		10.05
	2.28	0.156				1.00		0.36
	0.82	0.88				1.00		0.72
	1.20	0.80				1.00		0.96
	0.50	0.85				1.00		0.43
	1.82	0.05				1.00		0.09
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24			2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94			2.00		85.82
FILO	18.00							18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27			1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35			1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10				1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25				1.00		17.19

DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90				1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	2.75				1.00		21.18
NUTRICIÓN	3.99	2.87		6.00		1.00		68.71
	5.70	1.04				1.00		5.93
	1.05	1.21				1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00		1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00		1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00		1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00		1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	4.02	2.74	2.25	2.00		1.00		17.54
								850.50

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo koraza doble vida de Pintuco o equivalente de igual calidad o superior. incluye preparación de superficie. (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	7.05	3.24	5.11	1.00			17.73
	30.00	5.70	25.97	2.00			290.06
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	17.00	2.65	23.11				21.94
	14.50	2.95	5.00				37.78
FACHADA PRINCIPAL INGRESO	5.35	3.30					17.66
	3.75	2.65					9.94
	3.05	2.65	4.00				4.08
	8.00	3.20	4.30				21.30
	3.20	4.00	2.21				5.30
FACHADA PARTE POSTERIRO AREA KIOSKO	3.74	3.12	0.98				10.69
	3.74	0.70					1.31
	4.10	3.12					12.79
	4.10	1.30	3.80				0.77
	4.20	3.45	5.10				9.39
	4.20	0.97					2.04
	3.15	3.45	0.78				10.09
	3.15	0.81					1.28
	4.44	3.89	1.80				15.47
	4.44	0.11					0.24

CARTERAS VENTANAS FACHADA POSTERIOR	1.32	0.20		2.00			0.53
	0.52	0.20		2.00			0.21
	0.39	0.28		2.00			0.22
	0.08	1.39		2.00			0.22
	1.23	0.28		2.00			0.69
	1.09	0.20		2.00			0.44
	0.96	0.28		2.00			0.54
	0.38	0.28		2.00			0.21
	0.54	0.20		2.00			0.22
	0.08	1.09		2.00			0.17
	0.41	1.98		2.00			1.62
	0.08	2.56		2.00			0.41
	0.08	2.14		1.00			0.17
	0.39	2.56		2.00			2.00
	2.87	0.20		2.00			1.15
	0.27	2.71		2.00			1.46
	0.08	1.55		2.00			0.25
	1.40	1.27		2.00			3.56
	2.87	0.08		2.00			0.46
	1.16	0.20		2.00			0.46
	0.30	1.01		2.00			0.61
	0.65	0.30		2.00			0.39
	0.08	1.16		2.00			0.19
	0.08	0.65		2.00			0.10
	1.16	0.20		2.00			0.46
	1.00	0.30		2.00			0.60
	0.64	0.20		2.00			0.26
	0.49	0.30		2.00			0.29
	0.08	1.15		2.00			0.18
							507,90

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
BAÑOS CABALLEROS	15.16			|	1.00		15.16

BAÑOS DAMAS	15.00				1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03				1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00				1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20				1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94				1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11				1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75				1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18				1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36				1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58				1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51			1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80			1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80			1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54		1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01		1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91		1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45			1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32		1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04			1.00		5.54
	0.36	0.70			1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85			1.00		9.98
	3.44	0.75			1.00		2.58
	0.75	2.28			1.00		1.71
	1.45	0.75			1.00		1.09
	3.50	2.87			1.00		10.05
	2.28	0.156			1.00		0.36
	0.82	0.88			1.00		0.72
	1.20	0.80			1.00		0.96
	0.50	0.85			1.00		0.43
	1.82	0.05			1.00		0.09

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24		2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94		2.00		85.82

FILO	18.00						18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27		1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35		1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10			1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25			1.00		17.19
DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90			1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	1.16			1.00		8.93
COORDINACIÓN	11.70	2.87	18.14		4.00		61.76
COORDINACIÓN	3.99	2.87		6.00	1.00		68.71
	5.70	1.04			1.00		5.93
	1.05	1.21			1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00	1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00	1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00	1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00	1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	2.74	1.90		2.00	1.00		10.41
	4.12	2.74	2.24	2.00	1.00		18.10
OFICINA 3	12.50	2.74	7.00	1.00	1.00		27.25
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINAS	7.70	2.74	7.80	1.00	1.00		13.30
TIMPANOS	0.73	0.58		2.00	1.00		0.85
	0.77	1.94		2.00	1.00		2.99
	1.04	1.30		2.00	1.00		2.70
	0.44	1.49		1.00	1.00		0.66
	0.12	1.49		1.00	1.00		0.18
	0.13	1.30		1.00	1.00		0.17
	1.00	1.16		1.00	1.00		1.16
	0.13	1.16		1.00	1.00		0.15
DEFENSORIA FAMILIA 2	7.70	1.59			1.00		12.24
FILOS	145.90				1.00		145.90
							1,118.54

Tableta Gress Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	1.00				3.25		3.25
	5.90				13.70		80.83
							210,67

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
total							444.50

Guarda escoba En Gres (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 PARQUEADERO	30.00				1.00		30.00
TRAMO 2 PASILLOS Y CIRCULACIÓN PRIMERA INFANCIA	40.00				1.00		40.00
TRAMO 3 CIRCULACIONES KIOSKO	30.00				1.00		30.00
Total							100,00

C

Guarda Escoba En Cerámica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 1	190.00				1.00		190.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	100.00				1.00		100.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	45.00				1.00		45.00
total							335.0

Alistado Pisos 1:3, E=0.04 (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08

SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	6.10				13.70		83.57
total							660.65

Espejo Incoloro 3 Mm Sin Biselar (Suministro E Instalación De Espejo) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.40	0.90		2.2		1.00	2.16
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑOS DAMAS	3.05	0.90		2.7		1.00	2.75
BAÑOS DAMAS	0.10	0.90		0.1		1.00	0.09
OFICINA PSICOLOGI	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑO DE CABALLEROS	0.12	0.90		0.1		1.00	0.11
total							7.00

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14.60	8.00				1.00	116.80
BAÑO CABALLEROS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DAMAS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	3.00				1.00	6.00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4.50	4.30				1.00	19.35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS						1.00	
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4.00	3.60				1.00	14.40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4.00	3.00				1.00	12.00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0.94	1.87				1.00	1.76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15.20	4.00				1.00	60.80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00	13.90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00	35.10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00	5.40
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3.50	3.60				1.00	12.60
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5.53	3.90				1.00	21.57
	5.51	3.80				1.00	20.94
OFICINA DE CONFERENCIAS	16.00	8.00				1.00	128.00
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	3.40	3.90				1.00	13.26
PASILLO INGRESO PRINCIPAL	2.00	6.60				1.00	13.20
OFICINA NUTRICIÓN	2.00	1.60				1.00	3.20
CUARTO ELECTRICO	4.06	1.90				1.00	7.71
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINA	2.81	3.57				1.00	10.02
							540.00

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
	1.60	1.50				1.00	2.40
	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.62	1.50				1.00	3.93

	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.57	1.50				1.00	3.86
							29.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00
PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO 1					3.00		3.00
ATENCIÓN AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMA					2.00		2.00
							75.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			

BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CABALLETES	45.00				1.00		45.00
TOTAL							45.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 1	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	25.00				1.00		25.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	15.00				2.00		30.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 4	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	18.00				1.00		18.00

FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	19.00				1.00		19.00
TOTAL							162.00

SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	15.00				1.00		15.00
TRAMO 2	20.00				1.00		20.00
TRAMO 3	20.00				1.00		20.00
TRAMO 4	25.00				1.00		25.00
TRAMO 5	14.60				1.00		14.16
TOTAL							94.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				6.00		43.80
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 2 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				14.00		102.20
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 3 ARCHIVO	17.30				10.00		173.00
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	14.60				6.00		87.60
TOTAL							406.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
VIGAS KIOSCO	5.00				8.00		40.00

	4.00				8.00		32.00
	3.50				8.00		28.00
CORREAS DE CUBIERTA							
TRAMO 1	4.50				1.00		4.50
TRAMO 2	4.00				1.00		4.00
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TRAMO 4	15.70				3.00		47.10
TRAMO 5	4.50				3.00		13.50
TRAMO 6	7.30				1.00		7.30
TOTAL							180.90

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2"X 11/2" Cal 16.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREAS KIOSKO	14.00				8.00		112.00
TOTAL							112.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	4.50				2.00		9.00
TRAMO 2	15.70				3.00		47.10
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TOTAL							60.60

DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00

PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO1					3.00		3.00
ATENCION AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMAS					2.00		2.00
TOTAL							75.00

DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS					2.00		2.00
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.00		8.00
TOTAL							10.00

DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00

AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTA							35.00

DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)(UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
KIOSCO					1.00		1.00
ANTIGUO AUDITORIO					2.00		2.00
TOTAL							3.00

INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE). (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS							
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.84		8.84
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					1.16		1.16
TOTAL							10.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00
AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00

TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTAL							35.00


DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TOTAL							450.49

DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA					1.00		1.00
TOTAL							1.00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP



3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

Zonas de archivo con humedades 	Aires acondicionados con drenaje de agua 
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Área de baños (damas-caballeros- discapacitados) con humedad 	Cocineta faltante por realizar detalles y resanes 
 Zonas exteriores a las unidades sanitarias por las cuales ingresaba humedad	 Detecciones de humedades, acciones correctivas

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

 Accion correctiva para canal que está en contrapendiete al desague en quiosco	 Detecciones de humedades, acciones correctivas
 Detecciones de huemedades en canales de cubierta	 Detecciones de humedades, se solicitan acciones correctivas

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**



Se solcitan reparaciones de pendientes en rejillas de drenajes



Detecciones de irregularidades en empalmes de cielo raso



Se Detecciones de humedades, se solicitan acciones correctivas



Detecciones de irregularidades en pintura de paredes, se solicitan acciones correctivas.

Detecciones de humedades en ventanas, se solicitan  Detecciones de humedades en puertas, se solicitan acciones correctivas	 Detecciones de humedades en ventanas, se solicitan acciones correctivas

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área.

se dio cumplimiento a los presupuestos, cantidades y valores unitarios pactados por el contratista y avalados por la interventoría, y a las condiciones establecidas por la entidad en la FCT, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y aprobado por las partes, se deben realizar algunas acciones correctivas para lo cual se dejará una acta de evidencias de las reparaciones, lo anterior se da como recibido una vez se ajusten por el contratista de obra.

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés f. Buendia Martínez
CONTRATISTA DE OBRA – R.L. SUPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	002
SEDE:	MOCOA
FECHA:	20-03-2025
CONTRATO N°:	86003782024
OBJETO:	*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.*

1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se aclara que el presente documento No obedece a un acta de recibo final o definitivo, es un acta de seguimiento, control y recibo parcial de espacios intervenidos, por lo que, se tiene las siguientes consideraciones.

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagras en el contrato No. 86003982024, el cual, realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de los diferentes requerimientos en obra en base a las observaciones presentadas por interventoría en acompañamiento de la supervisión del ICBF y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido a las áreas intervenidas hasta el momento de las instalaciones del ICBF Zonal Mocoa.
2. Se requiere que la interventoría adjunte el informe de avance de obra general a la fecha, el cual deben especificar todas las actividades ejecutadas del proyecto. Incluir al detalle lo plasmado en la bitácora. Avances de todas las actividades realizadas de la obra entregada. Hay que especificar que se aprobó de más y de menos por cada ítem, y que este cumpla con lo exigido en la FCT.
3. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo parcial por parte de interventoría, dejando claro que, No obedece a un acta de recibo final o definitivo de las obras intervenidas hasta el momento, aunado a ello, se deben cumplir a cabalidad todas y cada una de las obligaciones contractuales y se dará recibo a satisfacción al culminar el plazo del contrato hasta su liquidación
4. Cuando se presente una actividad defectuosa que no cumpla con las condiciones requerida la interventoría podrá tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la cláusula 6 acápite "*6.1.18. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad realizado por el interventor y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 6.1.23. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato en la etapa de construcción. 6.1.27. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. 6.1.40. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecución del contrato*.".
5. En la presente acta de seguimiento se realizan algunas correcciones preventivas por parte del contratista las cuales fueron sujetas a observaciones realizadas por la esta interventoría, en una siguiente acta de

seguimiento y cuando el contratista remita oficio de respuesta para verificación de acciones correctivas y dar visto bueno por interventoría en centro zonal Mocoa dentro del plazo contractual

6. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores ejecutados.

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD APROBADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1,00	**PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
1,01	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)	m2	860,92	675,00	185,92	$ 14.704,20	$ 9.925.335	$ 2.733.805
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE LADRILLO	m2	15,00	15,00	0,00	$ 18.391,57	$ 275.874	$ 0,00
1,03	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.3 M(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MURO)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 22.279,09	$ 0	$ 0,00
1,04	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 m(DEMOLICIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 39.823,88	$ 0	$ 0,00
1,05	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL BAJASTE EXISTENTES	m	0,00	0,00	0,00	$ 7.352,10	$ 0	$ 0,00
1,06	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA	m	30,90	30,90	0,00	$ 24.312,50	$ 751.256	$ 0,00
1,07	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA	m	35,00	35,00	0,00	$ 17.852,18	$ 624.826	$ 0,00
1,08	DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	un	0,00	0,00	0,00	$ 98.028,00	$ 0	$ 0,00
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS	m2	444,50	444,50	0,00	$ 7.964,82	$ 3.540.362	$ 0,00
1,10	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)	un	0,00	0,00	0,00	$ 61.267,50	$ 0	$ 0,00
1,11	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL APARATOS LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 73.521,00	$ 0	$ 0,00
1,12	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS	m2	7,00	7,00	0,00	$ 12.092,27	$ 84.646	$ 0,00

1,13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2	540,00	350,00	190,00	$ 9.976,39	$ 3.491.737	$ 1.895.514
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 18.694.036**	**$ 4.629.319**
2,00	**MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
2,01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	m2	16,90	16,90	0,00	$ 109.639,18	$ 1.852.902	$ 0,00
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	m2	13,83	13,83	0,00	$ 110.465,53	$ 1.527.738	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 3.380.640**	**$ 0**
3,00	**ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA**							
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	575,00	575,00	0,00	$ 11.763,78	$ 6.764.174	$ 0,00
3,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	m2	15,00	15,00	0,00	$ 31.323,52	$ 469.853	$ 0,00
3,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 34.899,16	$ 0	$ 0,00
3,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	850,50	850,50	0,00	$ 17.869,76	$ 15.198.231	$ 0,00
3,05	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	m2	507,90	507,90	0,00	$ 25.123,27	$ 12.760.109	$ 0,00
3,06	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	m2	1118,54	1118,54	0,00	$ 21.394,52	$ 23.930.626	$ 0,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA	m2	0,00	0,00	0,00	$ 40.266,31	$ 0	$ 0,00

	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 59.122.992**	**$ 0**
4,00	**ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA**							
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 98.356,17	$ 0	$ 0,00
4,02	TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	m2	210,67	210,67	0,00	$ 80.516,32	$ 16.962.373	$ 0,00
4,03	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	m2	444,50	444,50	0,00	$ 93.547,34	$ 41.581.793	$ 0,00
4,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	100,00	100,00	0,00	$ 16.288,99	$ 1.628.899	$ 0,00
4,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	m	335,00	335,00	0,00	$ 16.434,86	$ 5.505.678	$ 0,00
4,06	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	660,65	660,65	0,00	$ 60.536,38	$ 39.993.359	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 105.672.102**	**$ 0**
5,00	**HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	m	0,00	0,00	0,00	$ 129.887,10	$ 0	$ 0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3"	m	0,00	0,00	0,00	$ 21.906,54	$ 0	$ 0,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	m	0,00	0,00	0,00	$ 59.858,93	$ 0	$ 0,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	m	0,00	0,00	0,00	$ 11.864,02	$ 0	$ 0,00
5,05	REGISTRO 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 80.750,57	$ 0	$ 0,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 522.429,72	$ 0	$ 0,00
5,07	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO)	m2	7,00	7,00	0,00	$ 130.327,80	$ 912.295	$ 0,00

5,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	un	0,00	0,00	0,00	$ 206.267,25	$ 0	$ 0,00
5,09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	un	0,00	0,00	0,00	$ 94.425,47	$ 0	$ 0,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	un	0,00	0,00	0,00	$ 330.844,50	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 912.295**	**$ 0**
6,00	**CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA # 4 FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS INCLUYE ANCLAJES PARA SU MANTENIMIENTO.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 53.679,24	$ 0	$ 0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LÁMINA , INCLUYE: TORNILLERÍA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERÍA.)	ml	0,00	0,00	0,00	$ 67.472,15	$ 0	$ 0,00
6,03	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	540,00	540,00	0,00	$ 146.892,97	$ 79.322.204	$ 0,00
6,04	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	0,00	0,00	0,00	$ 101.824,52	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 79.322.204**	**$ 0**
7,00	**CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA**							
7,01	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	m2	29,57	29,57	0,00	$ 392.473,48	$ 11.605.441	$ 0,00
7,02	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	m2	0,00	0,00	0,00	$ 364.704,08	$ 0	$ 0,00
7,03	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	un	0,00	0,00	0,00	$ 343.098,00	$ 0	$ 0,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	m2	0,00	0,00	0,00	$ 836.112,47	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 11.605.441**	**$ 0**

8,00	**URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA**							
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO PARA ANDENES - RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0,00	0,00	0,00	$ 110.467,05	$ 0	$ 0,00
8,02	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	m2	0,00	0,00	0,00	$ 90.853,28	$ 0	$ 0,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	un	75,00	75,00	0,00	$ 300.877,11	$ 22.565.783	$ 0,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE - CONCRETO 3500 PSI	m3	0,00	0,00	0,00	$ 690.222,15	$ 0	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 22.565.783**	**$ 0**
9,00	**ITEMNS NO PREVISTOS.**							
NP,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	m2	860,92	675,00	185,92	$ 108.123,00	$ 72.983.025	$ 20.102.228
NP,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	45,00	45,00	0,00	$ 93.819,00	$ 4.221.855	$ 0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	162,00	162,00	0,00	$ 55.219,00	$ 8.945.478	$ 0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION.	ML	94,60	94,60	0,00	$ 27.871,00	$ 2.636.597	$ 0,00
9,05	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	406,60	406,60	0,00	$ 117.617,00	$ 47.823.072	$ 0,00

9,06	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	180,90	180,90	0,00	$ 89.294,00	$ 16.153.285	$ 0,00
9,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	ML	112,00	112,00	0,00	$ 61.038,00	$ 6.836.256	$ 0,00
9,08	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.	ML	60,60	60,60	0,00	$ 33.995,00	$ 2.060.097	$ 0,00
9,09	DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .	UN	75,00	75,00	0,00	$ 35.861,00	$ 2.689.575	$ 0,00
9,10	DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	10,00	10,00	0,00	$ 32.738,00	$ 327.380	$ 0,00
9,11	DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES.	UN	35,00	35,00	0,00	$ 15.619,00	$ 546.665	$ 0,00
9,12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES.	ML	12,40	12,40	0,00	$ 31.238,00	$ 387.351	$ 0,00
9,13	SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)	UND	3,00	3,00	0,00	$ 1.164.475,00	$ 3.493.425	$ 0,00
9,14	INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE).	ML	12,40	12,40	0,00	$ 127.475,00	$ 1.580.690	$ 0,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	10,00	10,00	0,00	$ 55.000,00	$ 550.000	$ 0,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	35,00	35,00	0,00	$ 30.619,00	$ 1.071.665	$ 0,00

9,17	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)	M2	450,49	450,49	0,00	$ 22.619,00	$ 10.189.633	$ 0,00
9,18	DESMONTE E INSTLACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE	UND	1,00	1,00	0,00	$ 885.356,00	$ 885.356	$ 0,00
	SUBTOTAL CAPITULO						**$ 183.381.405**	**$ 20.102.228**
SUBTOTAL							**$ 484.656.898**	**$ 24.731.547**
ADMINISTRACIÓN 22%							$ 106.624.518	$ 5.440.940
IMPUESTOS 3%							$ 14.539.707	$ 741.946
UTILIDAD 5%							$ 24.232.845	$ 1.236.577
IVA 19% (UTILIDAD)							$ 4.604.241	$ 234.950
SUMAS TOTALES (valor ejecutado- valor por ejecutar)							**$ 634.658.208**	**$ 32.385.961**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO							**$ 667.044.169**	

Ahora bien, se realiza una descripción por área con las debidas observaciones y compromisos.

En la sede de las INSTALACIONES DEL ICBF ZONAL MOCOA, se procede a verificar la ejecución de obra en áreas administrativa, evidenciando la ejecución de las siguientes áreas intervenidas y actividades:

Áreas intervenidas

ÁREA N°1		Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	observaciones
1	Oficina de recepción de documentos:	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico	100%	aprobado
2	Oficina de trabajo social	Se evidencia pintura en los aires acondicionados Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico	100%	aprobado
3	Oficina Primera Infancia	Se requiere colocar tela o plástico en el suelo y en los objetos cercanos y Cubrir el motor con papel de periódico acondicionados	100%	aprobado
4	Cocineta	Se requiere remplazar el tablero para suplir la grieta interna y	100%	aprobado

		subsanar el acabado de la cocina integral		
5	Área de baños (damas-caballeros- discapacitados)	Se requiere instalación de flan ches y super board o en su defecto aplicar estuco	100%	aprobado
6	Bodega	Aprueba interventoría	100%	
7	Pasillos y rampa	se requiere instalación de cinta multiseal, sikaflex constructor ya que este ofrece una excelente adhesión, gran capacidad de movimiento y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.	100%	aprobado
8	Quiosco (auditorio)	Se requiere soldadura en platina para darle una pendiente adecuada	100%	aprobado
ÁREA No 2		OBSERVACIÓN	100%	aprobado
1	Pasillo recepción	Aprueba interventoría		
2	Oficina de Psicología y protección	Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar averiaciones de mangueras que provocan filtración de agua en las lamparas	100%	aprobado
3	Sala de conferencias	Se realizará el resane en el ingreso parte superior y especificar de que parte cubierta o cielo raso, una lámina o placa, toda vez que existe una posible filtración de agua y se garantizan la debida corrección, Registro fotográfico.	100%	aprobado
4	Oficina de Defensoría protección 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
5	Oficina de Trabajo Social	Aprueba interventoría		aprobado
6	Oficina de Defensoría de Familia 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
7	Oficina defensoría de Familia 2	Aprueba interventoría	100%	aprobado
8	Oficina de Coordinación	Aprueba interventoría	100%	aprobado
9	Rampas y Pasillos	Aprueba interventoría	100%	aprobado
ÁREA No 3		OBSERVACIÓN		

1	Oficina Jurídica	Aprueba interventoría	100%	aprobado
2	Oficina de Nutrición	Aprueba interventoría	100%	aprobado
3	Área de Línea Verde	Aprueba interventoría	100%	aprobado
4	Cuarto de Máquinas y sistemas	Aprueba interventoría	100%	aprobado
5	Oficina 1	Aprueba interventoría	100%	aprobado
6	Oficina 2	Aprueba interventoría	100%	aprobado
ÁREA No 4		OBSERVACIÓN		
1	Parqueadero y pasillos exteriores	Realizar un rampa ya que son elementos arquitectónicos que permiten salvar diferencias de altura entre espacios	100%	aprobado
	OTRAS ÁREAS			
	Atención al ciudadano	Se requiere técnico en mantenimiento para subsanar fallas de mangueras que provocan filtración de agua en las lámparas	100%	aprobado
	Archivo - regional	Pendiente por entregar	100%	aprobado
	Protección - zonal	Pendiente por entregar	100%	
	Grupo de planeación y sistemas regional	Pendiente por entregar	100%	aprobado
	Primera infancia y nutrición - Regional	Pendiente por entregar	100%	aprobado

ÁREA N°1		Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	observaciones
1	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría		N/A
2	Oficina de CORDINACIÓN	Aprueba interventoría		N/A
3	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría		N/A
4	Oficina de TRABAJO SOCIAL	Aprueba interventoría		N/A
5	Oficina de PRIMERA INFANCIA	Aprueba interventoría		N/A
6	Oficina de NUTRICIÓN	Aprueba interventoría		N/A
7	Cocina	Aprueba interventoría		N/A
8	Oficina de PSICOLOGIA	Aprueba interventoría		N/A

9	Oficina de FAMILIA 1	Aprueba interventoría		N/A
10	PASILLOS	Aprueba interventoría		N/A
11	ESCALERAS ACCESO			N/A
12	VACÍO INTERNO	Aprueba interventoría		N/A
ÁREA No 2		Descripción de acciones correctivas	Ejecutado en %	observaciones
1	UNIDAD SANITARIA			N/A
2	CAJA DE INSPECCIÓN			N/A
	Archivo - regional	Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita		aprobado
	Protección - zonal	Se requiere información oportuna en cuanto se la solicite verbal o escrita		aprobado

Actividades

Retiro y disposición final de cubierta existente (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40
BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00

BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

Retiro y disposición final pañete interior y/o exterior - raspado de ladrillo

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5,00	3,00		15,00	1,00		15,00
TOTAL							15,00

Retiro y disposición final canal aguas lluvia

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANT	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA			
FACHADA POSTERIOR	14,60				1,00		14,60
ARCHIVO	16,30				1,00		16,30
TOTAL							30,90

Demolición y emparejamiento reboque de cubierta

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 FRENTE ACCESO PRINCIPAL ACCESOS	18.00				1.00		18.00
TRAMO 2	6.00				2.00		12.00
TRAMO 3 FRENTE A KIOSCO	5.00				1.00		5.00
TOTAL							35,00

Retiro y disposición de enchapes y muros (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80

AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
OFICINA 5	0.64	1.60		1.02	1.00		1.02
TOTAL							444,50

Retiro Y Disposición Final De Espejos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.53	0.90		2.28	1.00		2.28
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
BAÑOS DAMAS	3.15	0.90		2.84	1.00		2.84
OFICINA PSICOLOGIA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.63	1.00		0.63
TOTAL							7,00

Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			

FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14,60	8,00				1,00	116,80
BAÑO CABALLEROS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DAMAS	3,00	4,00				1,00	12,00
BAÑO DISCAPACITADOS	2,00	3,00				1,00	6,00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4,50	4,30				1,00	19,35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	1,50	1,00				1,00	1,50
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4,00	3,60				1,00	14,40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4,00	3,00				1,00	12,00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0,94	1,87				1,00	1,76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15,20	4,00				1,00	60,80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3,96	3,51				1,00	13,90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4,50	7,80				1,00	35,10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3,00	1,09				1,00	3,27
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3,50	3,20				1,00	11,20
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5,53	3,90				1,00	21,57
	2,20	3,80				1,00	8,36
TOTAL							350,00

Muro Superboard Doble Cara 0.10 M (Incluye Estructura, Accesorios, Anclaje, Cinta Y Pintura). (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
KIOSCO	2,50	0,95				1,00	2,38
	2,53	0,95				1,00	2,40
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,56	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
	2,55	0,95				1,00	2,43
	2,55	0,95				1,00	2,42
TOTAL							16,90

Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
	2.50	0.95				1.00	2.38
	2.53	0.95				1.00	2.40
	2.55	0.95				1.00	2.42

	2.56	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	2.55	0.95				1.00	2.43
	2.55	0.95				1.00	2.42
	3.90	2.05	1.80			1.00	6.20
	3.85	2.45	1.80			1.00	7.63
TOTAL							13.83

Impermeabilización De Muros Con Aditivo Sika Transparente O Similar (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA DE EXTERIORES	165.00		1.20	198.00	1.00		198.00
INTERIORES	300.00		1.00	300.00	1.00		300.00
FACHADA DE EXTERIORES	64.17		1.20	77.00	1.00		77.00
TOTAL							575,00

Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm (Suministro E Instalación De Pañete Muro)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	5.00	3.00		15.00	1.00		15.00
TOTAL							15,00

Estuco Acrílico Para Humedad Incluye Filo Y Dilataciones (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS CABALLEROS	15.16				1.00		15.16
BAÑOS DAMAS	15.00				1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03				1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00				1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20				1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94				1.00		2.94

ALCUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11					1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75					1.00		14.75
AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18					1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36					1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58					1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54			1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01			1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91			1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45				1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32			1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04				1.00		5.54
	0.36	0.70				1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85				1.00		9.98
	3.44	0.75				1.00		2.58
	0.75	2.28				1.00		1.71
	1.45	0.75				1.00		1.09
	3.50	2.87				1.00		10.05
	2.28	0.156				1.00		0.36
	0.82	0.88				1.00		0.72
	1.20	0.80				1.00		0.96
	0.50	0.85				1.00		0.43
	1.82	0.05				1.00		0.09
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24			2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94			2.00		85.82
FILO	18.00							18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27			1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35			1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10				1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25				1.00		17.19
DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90				1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	2.75				1.00		21.18
NUTRICIÓN	3.99	2.87		6.00		1.00		68.71
	5.70	1.04				1.00		5.93
	1.05	1.21				1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00		1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00		1.00		7.47

OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00		1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00		1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	4.02	2.74	2.25	2.00		1.00		17.54
								850.50

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo koraza doble vida de Pintuco o equivalente de igual calidad o superior. incluye preparación de superficie. (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FACHADA PRINCIPAL	7.05	3.24	5.11	1.00			17.73
	30.00	5.70	25.97	2.00			290.06
FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	17.00	2.65	23.11				21.94
	14.50	2.95	5.00				37.78
FACHADA PRINCIPAL INGRESO	5.35	3.30					17.66
	3.75	2.65					9.94
	3.05	2.65	4.00				4.08
	8.00	3.20	4.30				21.30
	3.20	4.00	2.21				5.30
FACHADA PARTE POSTERIRO AREA KIOSKO	3.74	3.12	0.98				10.69
	3.74	0.70					1.31
	4.10	3.12					12.79
	4.10	1.30	3.80				0.77
	4.20	3.45	5.10				9.39
	4.20	0.97					2.04
	3.15	3.45	0.78				10.09
	3.15	0.81					1.28
	4.44	3.89	1.80				15.47
	4.44	0.11					0.24
CARTERAS VENTANAS FACHADA POSTERIOR	1.32	0.20		2.00			0.53
	0.52	0.20		2.00			0.21
	0.39	0.28		2.00			0.22
	0.08	1.39		2.00			0.22
	1.23	0.28		2.00			0.69
	1.09	0.20		2.00			0.44
	0.96	0.28		2.00			0.54

	0.38	0.28		2.00			0.21
	0.54	0.20		2.00			0.22
	0.08	1.09		2.00			0.17
	0.41	1.98		2.00			1.62
	0.08	2.56		2.00			0.41
	0.08	2.14		1.00			0.17
	0.39	2.56		2.00			2.00
	2.87	0.20		2.00			1.15
	0.27	2.71		2.00			1.46
	0.08	1.55		2.00			0.25
	1.40	1.27		2.00			3.56
	2.87	0.08		2.00			0.46
	1.16	0.20		2.00			0.46
	0.30	1.01		2.00			0.61
	0.65	0.30		2.00			0.39
	0.08	1.16		2.00			0.19
	0.08	0.65		2.00			0.10
	1.16	0.20		2.00			0.46
	1.00	0.30		2.00			0.60
	0.64	0.20		2.00			0.26
	0.49	0.30		2.00			0.29
	0.08	1.15		2.00			0.18
							507,90

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
BAÑOS CABALLEROS	15.16			|	1.00		15.16
BAÑOS DAMAS	15.00				1.00		15.00
BAÑOS DISCAPACITADOS	9.03				1.00		9.03
AREA PASILLO LADO RAMPA	40.00				1.00		40.00
AREA PASILLO LADO CAMILLA	4.20				1.00		4.20
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS	2.94				1.00		2.94
AREA PASILLO SALIDA RECEPCIÓN	5.11				1.00		5.11
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	14.75				1.00		14.75

AREAPASILLO SALIDA COCINA	23.18				1.00		23.18
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	13.36				1.00		13.36
AREA PASILLO PARED SALIDA KIOSKO	11.58				1.00		
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51			1.00		13.90
AREA INGRESO BAÑO	4.50	7.80			1.00		35.10
AREA INGRESO BAÑO	3.00	1.80			1.00		5.40
OFINA TRABAJO SOCIAL	12.51	2.95	4.54		1.00		32.36
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA GRANDE	15.49	3.75	9.01		1.00		49.08
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFINA PEQUEÑA	4.70	3.43	4.91		1.00		11.21
OFICINA PRIMERA INFANCIA OFICINA PEQUEÑA-VENTANAS	0.10	2.45			1.00		0.25
OFICINA RECEPCIÓN	10.50	2.91	14.32		1.00		16.24
OFICINA RECEPCIÓN- BAÑO	1.10	5.04			1.00		5.54
	0.36	0.70			1.00		0.25
AREA COCINETA	3.50	2.85			1.00		9.98
	3.44	0.75			1.00		2.58
	0.75	2.28			1.00		1.71
	1.45	0.75			1.00		1.09
	3.50	2.87			1.00		10.05
	2.28	0.156			1.00		0.36
	0.82	0.88			1.00		0.72
	1.20	0.80			1.00		0.96
	0.50	0.85			1.00		0.43
	1.82	0.05			1.00		0.09

Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	N DE CARAS			
PASILLO SALA ESPERA AREA 2	12.50	2.70	11.24		2.00		45.02
	25.50	2.70	25.94		2.00		85.82
FILO	18.00						18.00
OFICINA PSICOLOGIA 1	10.15	2.89	4.27		1.00		25.06
OFICINA CONFERENCIAS	16.55	2.89	7.35		1.00		40.48
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	2.75	11.10			1.00		30.53
TRABAJO SOCIAL	2.75	6.25			1.00		17.19
DEFENSORIA DE FAMILIA 1	2.75	9.90			1.00		27.23
DEFENSORIA DE FAMILIA 2	7.70	1.16			1.00		8.93

COORDINACIÓN	11.70	2.87	18.14		4.00		61.76
COORDINACIÓN	3.99	2.87		6.00	1.00		68.71
	5.70	1.04			1.00		5.93
	1.05	1.21			1.00		1.27
PASILLO PRINCIPAL	2.68	6.56	2.85	3.00	1.00		44.19
OFICINA DE NUTRICIÓN	2.69	3.75	8.22	4.00	1.00		7.47
OFICINA LINEA VERDE	2.74	7.10	1.46	1.00	1.00		17.99
OFICINA 2	14.80	2.74	3.65	1.00	1.00		36.90
CUARTO ELECTRICO	2.74	1.90		2.00	1.00		10.41
	4.12	2.74	2.24	2.00	1.00		18.10
OFICINA 3	12.50	2.74	7.00	1.00	1.00		27.25
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINAS	7.70	2.74	7.80	1.00	1.00		13.30
TIMPANOS	0.73	0.58		2.00	1.00		0.85
	0.77	1.94		2.00	1.00		2.99
	1.04	1.30		2.00	1.00		2.70
	0.44	1.49		1.00	1.00		0.66
	0.12	1.49		1.00	1.00		0.18
	0.13	1.30		1.00	1.00		0.17
	1.00	1.16		1.00	1.00		1.16
	0.13	1.16		1.00	1.00		0.15
DEFENSORIA FAMILIA 2	7.70	1.59			1.00		12.24
FILOS	145.90				1.00		145.90
							1,118.54

Tableta Gress Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	1.00				3.25		3.25
	5.90				13.70		80.83
							210,67

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
total							444.50

Guarda escoba En Gres (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1 PARQUEADERO	30.00				1.00		30.00
TRAMO 2 PASILLOS Y CIRCULACIÓN PRIMERA INFANCIA	40.00				1.00		40.00
TRAMO 3 CIRCULACIONES KIOSKO	30.00				1.00		30.00

Total	100,00

C

Guarda Escoba En Cerámica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla) (m)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 1	190.00				1.00		190.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	100.00				1.00		100.00
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA BLOQUE 2	45.00				1.00		45.00
total							335.0

Alistado Pisos 1:3, E=0.04 (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22

	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TRAMO 1 PARQUEADEROS	9.30				2.00		18.60
	5.70				3.00		17.10
	14.90				6.10		90.89
	6.10				13.70		83.57
total							660.65

Espejo Incoloro 3 Mm Sin Biselar (Suministro E Instalación De Espejo) (m2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BAÑO DE CABALLEROS	2.40	0.90		2.2		1.00	2.16
BAÑO DE DISCAPACITADOS	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑOS DAMAS	3.05	0.90		2.7		1.00	2.75
BAÑOS DAMAS	0.10	0.90		0.1		1.00	0.09
OFICINA PSICOLOGI	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
OFICINA	0.90	0.70		0.6		1.00	0.63
BAÑO DE CABALLEROS	0.12	0.90		0.1		1.00	0.11
total							7.00

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

FACHADA PRINCIPAL NAVE 1	14.60	8.00				1.00	116.80
BAÑO CABALLEROS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DAMAS	3.00	4.00				1.00	12.00
BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	3.00				1.00	6.00
AREA PASILLO LADO DE BAÑO VACIO	4.50	4.30				1.00	19.35
AREA SUSTANCIAS QUIMICAS						1.00	
AREA PASILLO BAÑO EXTERIOR	4.00	3.60				1.00	14.40
AREA PASILLO SALIDA COCINA	4.00	3.00				1.00	12.00
AREA PASILLO BAÑO DAMA- CABALLEROS	0.94	1.87				1.00	1.76
AREA PASILLO SALIDA AL KIOSCO	15.20	4.00				1.00	60.80
AREA INGRESO BAÑO CIELO RASO	3.96	3.51				1.00	13.90
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	4.50	7.80				1.00	35.10
AREA PASILLO INGRESO BAÑO	3.00	1.80				1.00	5.40
OCICINA TRABAJO SOCIAL	3.50	3.60				1.00	12.60
OFICINA GRANDE DE PRIMERA INFANCIA	5.53	3.90				1.00	21.57
	5.51	3.80				1.00	20.94
OFICINA DE CONFERENCIAS	16.00	8.00				1.00	128.00
DEFENSORIA PROTECCIÓN 1	3.40	3.90				1.00	13.26
PASILLO INGRESO PRINCIPAL	2.00	6.60				1.00	13.20
OFICINA NUTRICIÓN	2.00	1.60				1.00	3.20
CUARTO ELECTRICO	4.06	1.90				1.00	7.71
PASILLO ENTRADA CUARTO ELECTRICO Y OFICINA	2.81	3.57				1.00	10.02
							540.00

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	MENOS	AREA			
	1.60	1.50				1.00	2.40
	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.62	1.50				1.00	3.93
	2.56	1.50				1.00	3.84
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.60	1.50				1.00	3.90
	2.57	1.50				1.00	3.86
							29.57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00
PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00
OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO 1					3.00		3.00
ATENCIÓN AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMA					2.00		2.00
							75.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE 1 -TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	5,00	8,00		40,00		1,00	40,00
BLOQUE 1 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	4,20	5,00		21,00		1,00	21,00
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	5,80	8,00		46,40		1,00	46,40
BLOQUE 1 -TRAMO 3 INGRESO POR EL PARQUEADERO	6,80	8,00		54,40		1,00	54,40

BLOQUE 1 -TRAMO 4 INGRESO POR EL PARQUEADERO	4,20	12,60		52,92		1,00	52,92
BLOQUE 2 -TRAMO 1 PARTE POSTERIOR	18,00	5,40		97,20		1,00	97,20
BLOQUE 2 -TRAMO 2 PARTE POSTERIOR	18,00	4,50		81,00		1,00	81,00
BLOQUE 2 -TRAMO 3 PARTE POSTERIOR	18,00	4,00		72,00		1,00	72,00
BLOQUE 2 -TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	18,00	4,65		83,70		1,00	83,70
BLOQUE 2 -TRAMO 5 PARTE POSTERIOR	18,00	4,20		75,60		1,00	75,60
BLOQUE 2 -TRAMO 6 PARTE POSTERIOR	5,70	5,00		28,50		1,00	28,50
BLOQUE 2 -TRAMO 7 PARTE POSTERIOR	3,71	6,00		22,28		1,00	22,28
TOTAL							675,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CABALLETES	45.00				1.00		45.00
TOTAL							45.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 1	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	25.00				1.00		25.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	15.00				2.00		30.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 4	35.00				1.00		35.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 2	18.00				1.00		18.00
FLANCHES EN LAMINA GALV CAL 20 BLOQUE 3	19.00				1.00		19.00
TOTAL							162.00

SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)	CANTIDAD		TOTAL

	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA		UNIDADES A CONSTRUIR	
TRAMO 1	15.00				1.00		15.00
TRAMO 2	20.00				1.00		20.00
TRAMO 3	20.00				1.00		20.00
TRAMO 4	25.00				1.00		25.00
TRAMO 5	14.60				1.00		14.16
TOTAL							94.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 1 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				6.00		43.80
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 2 INGRESO POR PARQUEADERO	7.30				14.00		102.20
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 3 ARCHIVO	17.30				10.00		173.00
CORREA PERFIL EN C BLOQUE 1 TRAMO 4 PARTE POSTERIOR	14.60				6.00		87.60
TOTAL							406.60

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
VIGAS KIOSCO	5.00				8.00		40.00
	4.00				8.00		32.00
	3.50				8.00		28.00
CORREAS DE CUBIERTA							
TRAMO 1	4.50				1.00		4.50
TRAMO 2	4.00				1.00		4.00
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50

TRAMO 4	15.70				3.00		47.10
TRAMO 5	4.50				3.00		13.50
TRAMO 6	7.30				1.00		7.30
TOTAL							180.90

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2"X 11/2" Cal 16.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
CORREAS KIOSKO	14.00				8.00		112.00
TOTAL							112.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi.(M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
TRAMO 1	4.50				2.00		9.00
TRAMO 2	15.70				3.00		47.10
TRAMO 3	4.50				1.00		4.50
TOTAL							60.60

DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE PRIMERA INFANCIA					12.00		12.00
COCINA DE PRIMERA INFACIA					2.00		2.00
SALA PRIMERA INFANCIA					8.00		8.00
BAÑOS PRIMERA INFANCIA					6.00		6.00
PIEZA PRIMERA INFANCIA					2.00		2.00
OFICINA PRIMERA INFANCIA PSICOLOGA					2.00		2.00
AUDITORIO					4.00		4.00
OFICINA NUTRICIÓN					4.00		4.00
OFICINA TRABAJADORA SOCIAL					2.00		2.00
OFICINA DEFONSORIA					8.00		8.00

OFICINA DE CORDINACIÓN					2.00		2.00
OFICINA PSICOLOGA					4.00		4.00
BODEGA					2.00		2.00
PASILLO					7.00		7.00
PASILLO1					3.00		3.00
ATENCION AL USUARIO					2.00		2.00
					3.00		3.00
CUARTO DE SISTEMAS					2.00		2.00
TOTAL							75.00

DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
BAÑOS					2.00		2.00
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.00		8.00
TOTAL							10.00

DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES. (UND).

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00
AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00

PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTA							35.00

DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES. (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO ENTAMBORADA (Incluye Chapa).(1,0x2,20)(UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
KIOSCO					1.00		1.00
ANTIGUO AUDITORIO					2.00		2.00
TOTAL							3.00

INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES (INCUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE). (M)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
PASILLO DE ACCESO	12.40				1.00		12.40
TOTAL							12.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			

BAÑOS							
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					8.84		8.84
ESPACIO CENTRAL AREA DE NUTRICIÓN					1.16		1.16
TOTAL							10.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
OFICINA DE ARCHIVO					4.00		4.00
OFICINA APOYO AL USUAIRO					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
PRIMERA INFANCIA					1.00		1.00
BAÑOS DAMAS					1.00		1.00
BAÑOS CABALLEROS					1.00		1.00
PASILLO 2					6.00		6.00
COCINA					1.00		1.00
OFICINA DE PSICOLOGIA					1.00		1.00
PASILLO 1					1.00		1.00
AUDITORIO PEQUEÑO ZONAL					1.00		1.00
OFICINA DE NUTRICIÓN					1.00		1.00
ATENCION AL USUARIO					1.00		1.00
OCICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
TELEFONO VERDE					1.00		1.00
PASILLO OFICINA TRABAJO SOCIAL					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
PSICOLOGIA					1.00		1.00
OFICINA SECRETARIA					1.00		1.00
BODEGA					1.00		1.00
CORDINACIÓN					2.00		2.00
DEFENSORIA					1.00		1.00
TRABAJADORA SOCIAL					1.00		1.00
SALA DE ESPERA 2					1.00		1.00
TOTAL							35.00

DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros) (M2)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)	CANTIDAD		TOTAL


AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS	CÓDIGO:	A-S-001
		VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2024-05-10
		CLASIFICACIÓN:	IP

	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA		UNIDADES A CONSTRUIR	
COCINA	3.40	2.28		7.75	1.00		7.75
PASILLO AL KIOSKO	15.20	4.00		60.80	1.00		60.80
AREA FUERA DEL BAÑO	4.47	5.47		24.45	1.00		24.45
EQUIPO DE SUPERVIISÓN	3.46	4.75		16.44	1.00		16.44
EQUIPO DE SUPERVISIÓN	3.75	11.00		41.25	1.00		41.25
TRABAJO SOCIAL	3.44	3.00		10.32	1.00		10.32
PASILLO NIVEL 2	1.28	3.87		4.95	1.00		4.95
	7.95	4.30		34.19	1.00		34.19
	4.13	1.45		5.99	1.00		5.99
	3.50	2.40		8.40	1.00		8.40
	8.02	4.00		32.08	1.00		32.08
SALÓN DE CONFERENCIAS	8.00	4.00		32.00	1.00		32.00
DEFENSORIA DE PROTECCIÓN	3.60	3.83		13.79	1.00		13.79
DEFESORIA DE FAMILIA 1	3.57	2.62		9.35	1.00		9.35
DEFESORIA DE FAMILIA 2	3.56	3.73		13.28	1.00		13.28
COORDINACIÓN	11.76	5.05		59.39	1.00		59.39
PSICOLOGIA	3.00	3.60		10.80	1.00		10.80
PASILLO DE INGRESO	1.70	6.60		11.22	1.00		11.22
	3.05	1.30		3.97	1.00		3.97
INGRESO OFICINA 1	3.80	3.60		13.68	1.00		13.68
INGRESO OFICINA 2	3.80	2.90		11.02	1.00		11.02
INGRESO OFICINA 3	3.00	3.20		9.60	1.00		9.60
INGRESO OFICINA 4	2.80	4.55		12.74	1.00		12.74
INGRESO OFICINA 5	1.90	1.60		3.04	1.00		3.04
TOTAL							450.49

DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE. (UND)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (m)				CANTIDAD	UNIDADES A CONSTRUIR	TOTAL
	LONGITUD	AREA	ALTO	AREA			
COCINA					1.00		1.00
TOTAL							1.00

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**



3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES 	**DESPUES** 
ANTES 	**DESPUES** 

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	

AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**ACTA DE ESPACIOS INTERVENIDOS**	CÓDIGO:	**A-S-001**
		VERSIÓN:	**01**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
		CLASIFICACIÓN:	**IP**

Se deja evidencia de la ejecución de obra y observaciones, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en esta área, las cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Mocoa, en las condiciones detalladas mediante registro fotográfico.

se dio cumplimiento a los presupuestos, cantidades y valores unitarios pactados por el contratista y avalados por la interventoría, y a las condiciones establecidas por la entidad en la FCT, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y aprobado, se realizará una siguiente acta de seguimiento cuando el contratista remita formalmente los correctivos impartidos por la interventoría

PARTICIPANTES		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Andrés f. Buendia M.
CONTRATISTA DE OBRA – R.L. SPLENTE

Firma_____
Nombre: Mauricio Jiménez Dueñas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Jhon Jairo Muñoz
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION del CONTRATO