SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1807 de 2021 y 1738 de 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1072 DE 2022.
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de julio de 2023
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 779 del 8 de marzo de 2022 (Convenios) Resolución No. 3887 del 19 de octubre de 2022 (Interventoría)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Tabla de contenido

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1807 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO 4
1.1. Información General del Convenio 4
1.2. Registro Presupuestal Convenio 4
1.3. Rendimientos Financieros 4
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 5
1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 5
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 6
1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 7
1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 7
1.4.6. ANTICIPO 7
1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 7
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 7
1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 8

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 8
1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 8
1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 8
1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 8
1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 9
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1738 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO 10
2.1 Información General del Convenio 10
2.2 Registro Presupuestal Convenio 10
2.3 Rendimientos Financieros 10
2.4 CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 11
2.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA 11
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 12
2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 12
2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 13
2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 13
2.4.6. ANTICIPO 13
2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 13
2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 13
2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 13
2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 14
2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 14
2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 14
2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 14
2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 15
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.1 Información General 15
3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 16
3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 16
3.4 AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.5 ACTAS DE MOFICIACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 16

3.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 16

3.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 17

3.8 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 17

3.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 17

3.10 DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA UNIDAD EJECUTORA DURANTE EL PERIODO 18

3.11 INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 18

3.11.1 Aspectos Técnicos 18

3.11.2 Aspectos Jurídicos 18

3.11.3 Aspectos Administrativos y/o Financieros 18

3.11.4 Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad 18

3.12 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 18

3.13 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR 18

3.14 RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 19

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1807 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA ALTO DE LA CRUZ – RIO GUALÍ

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: TRECE (13) Km

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1807 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	ALCALDE MUNICIPAL: JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL"		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16280	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$ 9.000.000.000		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 9.000.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
53722 08/02/2022	190822 08/02/2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	$ 1.350.000.000,00
15323 03/02/2023	114823 03/02/2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	$ 7.650.000.000,00
TOTAL				$ 9.000.000.000,00

1.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se detalla el reintegro de rendimientos financieros:

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
1.361.886.077,48			Ingresa el día 18 de marzo de 2022
	751.698,82		Rendimientos del mes de marzo de 2022

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	1.029.591,49		Rendimientos del mes de abril de 2022
	997.125,04		Rendimientos del mes de mayo de 2022
	997.860,09		Rendimientos del mes de junio de 2022
	1.031.893,93		Rendimientos del mes de julio de 2022
	1.032.679,55		Rendimientos del mes de agosto de 2022
	1.066.815,83		Rendimientos del mes de septiembre de 2022
	967.526,78		Rendimientos del mes de octubre de 2022
	1.001.614,20		Rendimientos del mes de noviembre de 2022
	1.069.201,85		Rendimientos del mes de diciembre de 2022
	1.003.140,01		Rendimientos del mes de enero de 2023
	936.929,89		Rendimientos del mes de febrero de 2023
7.650.000.000,00			Ingresa el día 29 de marzo de 2023
	297.399,31		Rendimientos del mes de marzo de 2023
		11.886.077,48	Devolución Rendimientos Financieros del marzo de 2022 hasta febrero de 2023
		297.399,31	Devolución Rendimientos Financieros marzo de 2023
	1.480.378,77		Rendimientos del mes de abril de 2023
		1.480.378,77	Devolución Rendimientos Financieros abril de 2023
	1.528.973,82		Rendimientos del mes de mayo de 2023
		1.528.973,82	Devolución Rendimientos Financieros mayo de 2023
	1.282.615,79		Rendimientos del mes de junio de 2023
		1.282.615,79	Devolución Rendimientos Financieros junio de 2023
	918.050,03		Rendimientos del mes de julio de 2023
		918.050,03	Devolución Rendimientos Financieros julio de 2023

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 9 de fecha 31 de julio de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	467 de 2022 De Fecha del 29 de noviembre de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES FRESNO 2022	NIT:	901.654.752
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA SAS NIT 900682087-0 (90%) SECONTSA SAS NIT 900748969-7 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL		

	CONVENIO No. 1807– 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO		
FECHA DE INICIO:	11 de abril de 2023	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	$ 8.991.139.856 $ MCTE (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.991.139.856 $ MCTE (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	40 %		
ANTICIPO OTORGADO:	$3.596.455.942,4		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	10 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
1357 29/11/2022	2022	23500000-1807	2.3.2.02.02.005	8.991.139.856,00	0	8.991.139.856,00
TOTAL						$ 8.991.139.856,00

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	**0**	**--**	**0**	**0**
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	**107.823.422,10**	**--**	**43.129.368,84**	**64.694.053,26**
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	**388.224.341,21**	**--**	**155.289.736,48**	**232.934.604,73**
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 9 de fecha del 31 de julio de 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 2.108.817.546,48 equivalente a un 11,44%.

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 8.991.139.856**	**100**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**2.108.817.546,48**	**23,45%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**1.028.479.310,56**	**11,44%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**1.028.479.310,56**	**11,44%**

1.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$3.596.455.942,40**
AMORTIZADO	**$ 198.419.105,32**
SALDO	**$3.398.036.837,08**

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 9 de fecha del 31 de julio de 2023, se reporta lo siguiente:

Meta física programada %: 23,45 %

Meta física ejecutada %: 11,44 %

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
23/06/2023	211.1	REMOCION CARGUE Y RETIRO DE DERRUMBE

23/06/2023	310.1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE
23/06/2023	311.1 P	SUMINISTRO E INSTALACION AFIRMADO CON ASFALTO NATURAL
23/06/2023	320.3 P	SUMINISTRO E INSTALACION SUB BASE GRANULAR CON ASFALTO NATURAL

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
23/06/2023	ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS
27/07/2023	ACTA PARCIAL DE OBRA #1
27/07/2023	ACTA PARCIAL DE OBRA #2
27/07/2023	ACTA PARCIAL DE OBRA #3

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 1.798.227.971,2	I-100017600 Anexo 2	11/04/2023	09/12/2026
Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento	$1.213.785.314,00	I-100017600 Anexo 2	09/12/2023	09/12/2028
Cumplimiento de Contrato	$ 404.595.105,00	I-100017600 Anexo 2	11/04/2023	10/04/2024
Calidad del Servicio	$ 404.595.105,00	I-100017600 Anexo 2	09/12/2023	10/06/2024
Buen Manejo del Anticipo	$2.022.975.523,00	I-100017600 Anexo 2	11/04/2023	10/04/2024

Garantía RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 500.000.000	I-100004030 Anexo 2	11/04/2023	09/12/2023

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**
…	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1738 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BARRIO DE LA CRUZ – VEREDA SANTA ROSA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: UN KILOMETRO DOSCIENTOS METROS (1,2) Km

2.1 Información General del Convenio

CONVENIO No.	1738 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	ALCALDE MUNICIPAL: JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL"		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70178	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.800.000.000		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

2.2 Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214321 11/03/2021	928521	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	$ 1.800.000.000,00
TOTAL				$ 1.800.000.000,00

2.3 Rendimientos Financieros

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
1.800.000,00			Ingresa el día 23 de noviembre de 2021
	314.389,00		Rendimientos del mes de noviembre de 2021
	1.297.432,00		Rendimientos del mes de diciembre de 2021
	1.140.939,00		Rendimientos del mes de enero de 2022
	1.102.281,00		Rendimientos del mes de febrero de 2022
	1.002.148,18		Rendimientos del mes de marzo de 2022
	1.372.628,51		Rendimientos del mes de abril de 2022

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	1.329.344,96		Rendimientos del mes de mayo de 2022
	1.330.324,91		Rendimientos del mes de junio de 2022
	1.375.698,07		Rendimientos del mes de julio de 2022
	1.376.745,45		Rendimientos del mes de agosto de 2022
	1.422.255,17		Rendimientos del mes de septiembre de 2022
	1.289.885,22		Rendimientos del mes de octubre de 2022
	1.335.329,80		Rendimientos del mes de noviembre de 2022
	1.425.436,15		Rendimientos del mes de diciembre de 2022
	1.337.363,99		Rendimientos del mes de enero de 2023
	1.249.094,11		Rendimientos del mes de febrero de 2023
		19.701.295,52	Devolución Rendimientos Financieros de noviembre de 2021 hasta febrero de 2023
	1.695.784,00		Rendimientos del mes de marzo de 2023
		1.695.784,00	Devolución Rendimientos Financieros marzo de 2023
	1.282.447,00		Rendimientos del mes de abril de 2023
		1.282.447,00	Devolución Rendimientos Financieros abril de 2023
	1.326.324,00		Rendimientos del mes de mayo de 2023
		1.326.324,00	Devolución Rendimientos Financieros mayo de 2023
	1.459.154,00		Rendimientos del mes de junio de 2023
		1.459.154,00	Devolución Rendimientos Financieros junio de 2023
	1.238.071,00		Rendimientos del mes de julio de 2023
		1.238.071,00	Devolución Rendimientos Financieros julio de 2023

2.4 CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 3 de fecha 31 de julio de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO NO.	406 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ROSA	NIT	901.643.822
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	CONSTRUCCIONES MC&CM SAS NIT 830.045.658-0 (60%) CONSTRUIC S.A.S NIT 900748969-7 (40%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-		

	NACIONAL CONVENIO No. 1738 DE 2021 BARRIO DE LA CRUZ - VEREDA SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	02/05/2023	ACTA DE INICIO	
VALOR INICIAL:	$1.799.999.850,80		
VALOR ADICIONES	…		
VALOR ACTUAL:	$1.799.999.850,80		
ANTICIPO:	…		
ANTICIPO OTORGADO:	…		
ANTICIPO AMORTIZADO:	…		
SALDO POR AMORTIZAR:	…		
PLAZO INICIAL:	…		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	…		

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
1191 14/10/2022	2022	23500000-1738	2.3.2.02.02.005	1.799.999.850,80	0	1.799.999.850,80
1.799.999.850,80						1.799.999.850,80

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	--	--	--	--
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.799.999.850,80**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**513.249.429,42**	**28,51%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**35.718.524,37**	**1,98%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**35.718.524,37**	**1,98%**

2.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$**	**0,00**
AMORTIZADO	**$**	**0,00**
SALDO	**$**	**0,00**

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 3 de fecha del 31 de julio de 2023, se reporta lo siguiente:

Meta física programada %: 28,51 %

Meta física ejecutada %: 1,98 %

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
…	…

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21/07/2023	…	…

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: PROFIANZA S.A.S Póliza de Cumplimiento No. 872				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 359.999.970,16	872 Anexo 0	02/05/2023	02/11/2026
Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento	$ 539.999.970,16	872 Anexo 0	02/05/2023	02/05/2028
Cumplimiento de Contrato	$ 179.999.985,08	872 Anexo 0	02/05/2023	02/03/2024

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 348.000.000	462 Anexo 0	02/04/2023	02/11/2023

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 Información General

CONTRATO NO.	1072 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENERIA ST	NIT:	901.600.657-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIALCONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA, sociedad identificada con el NIT. 812.003.413-8, con un porcentaje de participación del 50%, y AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.067.841.933, con un porcentaje de participación del 50%.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOSDEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	OFICIO SVR 70071	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - SVR
VALOR INICIAL:	$ 3 .670.695.182,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES	$ 90.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 3.760.695.182,00 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	$ 287.433.227,00		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	---		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS			

PRÓRROGA No. 1:	
PRÓRROGA No. 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
878822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 200.000.000	$ 200.000.000	
1329922	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 90.000.000	$ 90.000.000	
125223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.710.227.703	$ 721.475.399,00	$ 988.752.304,00
TOTALES				$ 2.000.227.703	$ 1.011.475.399,00	$ 988.752.304,00

Nota. A partir del informe del mes de junio, se genera afectación al registro 125223 por desembolso del anticipo.

3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 6 Abril 2023	181.846.000,00	34.550.740,00		216.396.740,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Total Inversión Programada: 31.66 %
Total Inversión Ejecutada: 19,25 %

3.5 ACTAS DE MOFICIACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.

3.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

…	…	…	…	…

3.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...-	-		

3.8 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ o NO__

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: HDI SEGUROS S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	752.139.036,40	4006759 Anexo 8	6-jul-2022	10-dic-2027
Cumplimiento de Contrato	376.069.518,20	4006759 Anexo 8	6-jul-2022	12-abr-2025
Calidad del Servicio	1.128.208.554,00	4006759 Anexo 8	6-jul-2022	6-jul-2027
Manejo del Anticipo	616.923.560,00	4006759 Anexo 8	6-jul-2022	12-abr-2025

3.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

3.10 DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA UNIDAD EJECUTORA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 58182	27/07/2023	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	Remisión Acta de Costos No. 06, Contrato 1072-2022.

3.11 INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.11.1 Aspectos Técnicos

Ninguno.

3.11.2 Aspectos Jurídicos

Ninguno.

3.11.3 Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.

3.11.4 Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

3.12 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No hubo comisiones durante el periodo.


3.13 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- ✓ Revisión de la documentación remitida y recibida por parte de la Interventoría.
- ✓ Análisis y gestión de actas y documentos generados por la Interventoría, en el marco del contrato de interventoría, incluyendo requerimientos orientados a agilizar el trámite de las actas de costos.
- ✓ Atención a los requerimientos realizados por la Unidad Ejecutora.
- ✓ La verificación y seguimiento de la ejecución de las obras derivadas de los convenios interadministrativos están a cargo del CONSORCIO INGENERIA ST, firma interventora contratada mediante el contrato No. 1072-2022. Por lo tanto, la información sobre los contratos de obra se sustenta en los informes presentados por dicha Interventoría.

3.14 RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Dar continuidad al seguimiento de las funciones ejercidas por la Interventoría, verificando el cumplimiento de sus responsabilidades contractuales, y respaldar las gestiones que se adelanten ante las autoridades municipales, con el objetivo de contribuir al desarrollo eficiente de las actividades requeridas para la ejecución oportuna de las obras.

Cordialmente,



Ana Isabel Vallejo Benavides
Supervisora