Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-1201-2023	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	02-08-2025	**Periodo Informe**	27-06-2025 - 26-07-2025
Departamento	Sucre	**Municipio**	Sincelejo	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	36	**Número de proyectos**	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	**Apoyo técnico**	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LA PALMA SECTOR BERTIOMAR DEL MUNICIPIO SINCELEJO, SUCRE

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LA PALMA SECTOR BERTIOMAR MINICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	6544101228176	$ 421.186.524	08-02-2024	14-01-2028	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	6540101074444	$ 390.000.000	08-02-2024	14-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	6544101228176	$ 421.186.524	27-05-2024	20-03-2028	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	6540101074444	$ 390.000.000	27-05-2024	21-03-2027	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	04-03-2024	**Fecha acta de inicio**	04-03-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	06-03-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	04-03-2024	24-03-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría.	25-03-2024	09-05-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	10-05-2024	09-07-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.	10-07-2024	07-11-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	08-11-2024	08-12-2024	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%119
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra.	09-01-2025	18-02-2025	%1,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	19-02-2025	11-03-2025	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	12-03-2025	11-04-2025	%7	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-04-2025	11-07-2025	%7	%90
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	12-07-2025	11-08-2025	%7	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	12-08-2025	22-08-2025	%7	%0
Etapa 2	Avance de obra del 10%	23-08-2025	22-09-2025	%7	%0
Etapa 2	Avance de obra del 40%	23-09-2025	07-11-2025	%7	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	08-11-2025	23-12-2025	%7	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	24-12-2025	07-02-2026	%7	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	08-02-2026	10-03-2026	%7	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	11-03-2026	09-06-2026	%7	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10-06-2026	09-08-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito.	10-08-2026	08-12-2026	%3,75	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	09-12-2026	03-02-2027	%3,75	%0
Etapa 3	Finalización de la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.	04-02-2027	06-03-2027	%3,75	%0

Fecha de terminación del contrato	03-03-2044	**Fecha para liquidación contrato**	30-08-2044	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-1201-2023-01	11-12-2024	Modificar la Cláusula Cuarta - Forma y Condiciones de Desembolso de los recursos.

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	383	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%32,39	**Avance contrato real**	%21,24	**Retraso contrato**	%11,15
Avance obra proyectado	%-115	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%-115

Ultimo informe Constratista	27-06-2025 - 26-07-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se evidencia avance en la actividad 2 de la Etapa 2 del cronograma, el OR se encuentra al día. En el Informe de Interventoría se indica que la actividad correspondiente a "Recepción, evaluación y adjudicación de ofertas" de la Etapa 2 se encuentra al 75%, lo reportado por el OR en el módulo 1 "Actividades" es el 90% Por otra parte, en el mencionado informe en el numeral 2.2 FACTORES DE ATRASO DEL PROYECTO persiste el factor de atraso los reportes en el aplicativo AvanzaME, el cual fue superado y al día de no hay problemas con el cargue de los informes.	**Acciones a realizar – último informe**	Se continuaran con las reuniones de seguimiento

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 2.105.932.619	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
24-06-2024	1	Primer desembolso, recursos vigencia 2023	$ 1.052.966.310	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboraron y enviaron las comunicaciones No. 2-2025-029264 sobre la Ejecución presupuestal Se envío correo electrónico al OR dando aval de cumplimiento de la Actividad 2 de la Etapa 2 Se envió el Informes EF del mes de junio 2025 al Grupo de Supervisión. Se solicitó al Apoyo Jurídico, la revisión de la documentación aportada por el OR sobre la exclusividad del personal de Interventoría en los contratos. Se envió al OR el Acta de Terminación de la Etapa 1 suscrita entre las partes. Se realizó la revisión y aprobación del reporte en Avanzame correspondiente al mes de junio 2025. Se notificó al OR que se realizó la actividad	02-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró y envío la comunicación No. 2-2025-021692 al OR Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de mayo 2025 al Grupo de Supervisión. Se asistió a la reunión de Seguimiento realizada el 25 de junio de 2025 con el Operador de Red. Se elaboró el Informe de Supervisión de la plataforma Avanzame Se realizó la aprobación de los informes correspondientes al mes de abril y mayo 2025.	03-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se revisó la documentación enviada por Caribemar del Costa S.A.S. E.S.P. para dar cumplimiento a las actividades 7 y 8 de la Etapa I Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de abril 2025 al Grupo de Supervisión. Se envió correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. solicitando ponerse al día en el cargue de los reportes en la plataforma AvanzaME Se realizó la revisión del reporte correspondiente al mes de febrero y marzo 2025 Se realizó la Reunión de Seguimiento con el Operador de Red	03-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió a la Supervisión el estado actual del contrato y se diligenció en el enlace enviado la la información solicitada Se revisó la fecha fin del contrato indicada en el cronograma vigente. Se envió al apoyo jurídico la información sobre el estado de ejecución. Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de marzo 2025 al Grupo de Supervisión. Se envió comunicación No. 2-2025-012815 Respuesta a comunicaciones cumplimiento de actividades No. 7, 8, 9 y 11 Etapa 1 contratos PRONE 2023 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Se envió a la Coordinación de la Supervisión el Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato	02-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se reiteró a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., el envío del Alcance de la “Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto" Se realizó la revisión y aprobación del informe cargado en AvanzaME correspondiente al mes diciembre 2024. El OR se encuentra al día con el cronograma.	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se asistió a la reunión de seguimiento con el OR. Al mes de octubre, el OR se encuentra al día con las actividades del cronograma. No ha realizado el reporte del mes de noviembre en el aplicativo. Se envió el Informe del Encargo del Fiduciario al Grupo de Supervisión.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario mes octubre 2024. Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023 y se enviaron observaciones al OR. De igual forma se solicitó el aval por parte de la interventoría del Pliego de contratación de obra	05-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión los Informes Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 mes septiembre 2024. Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023. Se dio visto bueno al memorando del Otrosí No. 1 Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de obra de los contratos PRONE 2023 y se enviaron las observaciones al Operador de Red. Se actualizó el cronograma en la plataforma AvanzaME según el acta de cronograma y seguimiento.	06-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el Acta de Cronograma y Seguimiento Se elaboró el Informe Técnico del otrosí No.1 Se envió comunicación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, indicando la modificación del cronograma mediante Acta de cronograma y Seguimiento, así como el trámite del otrosí No. 1 para la modificación de la Clausula Cuarta.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-026071 a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P solicitando la suscripción del Acta de cronograma Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de julio 2024 Se elaboró el modelo de Informe Técnico para el otrosí No.1 Se elaboró el modelo de acta de cronograma actualizado	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el actas de cronograma ajustado y se envió al OR para su suscripción, previa revisión por parte de los apoyos jurídicos. Se enviaron los certificados de parafiscales correspondientes desde el mes de noviembre de 2023 a mayo 2024 al apoyo financiero. A solicitud de la Coordinación Jurídica se realizó archivo en Excel relacionando las vigencias y desembolsos, el cual fue enviado a los apoyos jurídicos. Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de marzo, abril, mayo y junio 2024. Se asistió a la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 2023 con Caribemar realizada el 29 de julio de 2024.	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al área financiera la solicitud del Primer Desembolso. Se actualizó el Informe Técnico del otrosí No. 1 para la modificación de la Cláusula Cuarta atendiendo las observaciones realizadas por la Coordinación Jurídica Se realizó reunión con el OR para indicarle la necesidad de ajustar el cronograma modificando los tiempos para garantizar que las actividades 5 y 6 de la etapa 2 se ejecuten dentro de las vigencias presupuestales, manteniendo el tiempo de la Fase. Se solicitó al OR realizar el reporte en la plataforma Avanzame los avances correspondientes al mes de abril y mayo.	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió comunicación No. 2-2024-013578 solicitando el cumplimiento Actividades Anexo 2 – Cronograma. Se envió comunicación No. 2-2024-016462 enviando el diseño de la Valla Informativa. Se realizó el Informe Técnico para la modificación de la Cláusula Cuarta acorde a lo observado por el área financiera para el trámite ante GGC. Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de interventoría , una vez se encontró conforme con las observaciones se le envío correo al OR dando cumplimiento. Se proyectó y se envió al área financiera la solicitud del primer desembolso para su revisión y visto bueno.	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**