| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | PRONE | **Contrato** | GGC-1207-2023 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 02-08-2025 | **Periodo Informe** | 27-06-2025 - 26-07-2025 |
| **Departamento** | Bolívar | **Municipio** | Turbaná | **Comité** | CAPRONE | **Número acta** | 36 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP | **Apoyo técnico** | CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ | **Apoyo Jurídico** | Diana Marcela Simijaca Ibarra | **Supervisor** | ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | | **Encargo Fiduciario** | | | | | |

**Objeto del Contrato**

NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL CERRO NORTE DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLÍVAR

**Alcance del Contrato**

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL CERRO NORTE DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLÍVAR

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 65-40-101074367 | $ 260.000.000 | 08-02-2024 | 12-02-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 65-44-101228051 | $ 271.241.510 | 08-02-2024 | 12-02-2028 | Seguros del Estado S.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 04-03-2024 | **Fecha acta de inicio** | 04-03-2024 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 03-04-2027 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 04-03-2024 | 24-03-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría. | 25-03-2024 | 09-05-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda. | 10-05-2024 | 09-07-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría. | 10-07-2024 | 07-11-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. | 08-11-2024 | 08-12-2024 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 09-12-2024 | 08-01-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 09-12-2024 | 08-01-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 09-12-2024 | 08-01-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de obra. | 09-01-2025 | 18-02-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 19-02-2025 | 11-03-2025 | %1,5 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 12-03-2025 | 11-04-2025 | %7 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 12-04-2025 | 11-07-2025 | %7 | %90 |
| Etapa 2 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. . | 12-07-2025 | 11-08-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría. | 12-08-2025 | 22-08-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 10% | 23-08-2025 | 22-09-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 40% | 23-09-2025 | 07-11-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 08-11-2025 | 23-12-2025 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 80% | 24-12-2025 | 07-02-2026 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de obras | 08-02-2026 | 10-03-2026 | %7 | %0 |
| Etapa 2 | Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda. | 11-03-2026 | 09-06-2026 | %7 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 10-06-2026 | 09-08-2026 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito. | 10-08-2026 | 08-12-2026 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. | 09-12-2026 | 21-02-2027 | %3,75 | %0 |
| Etapa 3 | Finalización de la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. | 22-02-2027 | 03-04-2027 | %3,75 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 03-03-2044 | **Fecha para liquidación contrato** | 30-08-2044 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | 167 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %32,39 | **Avance contrato real** | %28,3 | **Retraso contrato** | %4,09 |
| **Avance obra proyectado** | %-105 | **Avance de obra real** | %0 | **Retraso obra** | %-105 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 27-06-2025 - 26-07-2025 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Se evidencia avance en la actividad 2 de la Etapa 2 del cronograma, el OR se encuentra al día.<br>En el Informe de Interventoría se indica que la actividad correspondiente a "Recepción, evaluación y adjudicación de ofertas" de la Etapa 2 se encuentra al 75%, lo reportado por el OR en el módulo 1 "Actividades" es el 90%<br>Por otra parte, en el mencionado informe en el numeral 2.2 FACTORES DE ATRASO DEL PROYECTO persiste el factor de atraso los reportes en el aplicativo AvanzaME, el cual fue superado y al día de no hay problemas con el cargue de los informes. | **Acciones a realizar – último informe** | Se continuaran con las reuniones de seguimiento |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 1.356.207.551 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28-06-2024 | 1 | Primer desembolso vigencia 2023 | $ 678.103.775 | Grabado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se elaboraron y enviaron las comunicaciones No. 2-2025-029261 sobre la Ejecución presupuestal<br>Se envío correo electrónico al OR dando aval de cumplimiento de la Actividad 2 de la Etapa 2<br>Se envió el Informes EF del mes de junio 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se solicitó al Apoyo Jurídico, la revisión de la documentación aportada por el OR sobre la exclusividad del personal de Interventoría en los contratos.<br>Se envió al OR el Acta de Terminación de la Etapa 1 suscrita entre las partes.<br>Se realizó la revisión y aprobación del reporte en Avanzame correspondiente al mes de junio 2025. Se notificó al OR que se realizó la actividad | 02-08-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se elaboró y envío la comunicación No. 2-2025-021692 al OR<br>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de mayo 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se asistió a la reunión de Seguimiento realizada el 25 de junio de 2025 con el Operador de Red.<br>Se elaboró el Informe de Supervisión de la plataforma Avanzame<br>Se realizó la aprobación de los informes correspondientes al mes de abril y mayo 2025. | 03-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se revisó la documentación enviada por Caribemar del Costa S.A.S. E.S.P. para dar cumplimiento a las actividades 7 y 8 de la Etapa I<br>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de abril 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se envió correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. solicitando ponerse al día en el cargue de los reportes en la plataforma AvanzaME<br>Se realizó la revisión del reporte correspondiente al mes de febrero y marzo 2025<br>Se realizó la Reunión de Seguimiento con el Operador de Red | 03-06-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se envió a la Supervisión el estado actual del contrato y se diligenció en el enlace enviado la la información solicitada<br>Se revisó la fecha fin del contrato indicada en el cronograma vigente.<br>Se envió al apoyo jurídico la información sobre el estado de ejecución.<br>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de marzo 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se envió comunicación No. 2-2025-012815 Respuesta a comunicaciones cumplimiento de actividades No. 7, 8, 9 y 11 Etapa 1 contratos PRONE 2023 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.<br>Se envió a la Coordinación de la Supervisión el Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato | 02-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Se realizó la revisión del soporte enviado por el OR dando cumplimiento a la Act. 1 de la Etapa 2 del cronograma<br>Se envío información a la Coordinación de la Supervisión acerca del estado del cumplimiento de las actividades del cronograma<br>Se envío correo electrónico al OR sobre el Cumplimiento de actividades que se encontraban en mora de cumplimiento o próximas a vencer.<br>Se envió el Informe EF del mes de febrero 2025 al Grupo de Supervisión.<br>Se envió al apoyo jurídico el cronograma vigente.<br>Se realizó la revisión de los soportes enviados por OR. para el cumplimiento de las actividades 7, 8 y 9. Se realizó la proyección de respuesta al informe enviado por el OR.<br>Se cargó la documentación solicitada por la OCI del contrato en el enlace suministrado. Se diligenció el Excel con la información sobre su estado<br>El OR realizó el cargue del reporte del mes enero 2025, pero se rechazó 2 veces. Pendiente el cargue con el ajuste según las observaciones. | 01-04-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se reiteró a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., el envío del Alcance de la “Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto"<br><br>Se realizó la revisión y aprobación del informe cargado en AvanzaME correspondiente al mes diciembre 2024.<br><br>El OR se encuentra al día con el cronograma. | 04-03-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se asistió a la reunión de seguimiento con el OR.<br>Al mes de octubre, el OR se encuentra al día con las actividades del cronograma.<br>No ha realizado el reporte del mes de noviembre en el aplicativo.<br>Se envió el Informe del Encargo del Fiduciario al Grupo de Supervisión. | 17-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario mes octubre 2024.<br>Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023 y se enviaron observaciones al OR. De igual forma se solicitó el aval por parte de la interventoría del Pliego de contratación de obra | 05-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión los Informes Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 mes septiembre 2024.<br>Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023.<br>Se dio visto bueno al memorando del Otrosí No. 1<br>Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de obra de los contratos PRONE 2023 y se enviaron las observaciones al Operador de Red.<br>Se actualizó el cronograma en la plataforma AvanzaME según el acta de cronograma y seguimiento. | 06-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se elaboró el Acta de Cronograma y Seguimiento<br>Se elaboró el Informe Técnico del otrosí No.1<br>Se envió comunicación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, indicando la modificación del cronograma mediante Acta de cronograma y Seguimiento, así como el trámite del otrosí No. 1 para la modificación de la Clausula Cuarta. | 30-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br><br>Se envió la comunicación No. 2-2024-026074 a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P solicitando la suscripción del Acta de cronograma<br>Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario<br>Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de julio 2024<br>Se elaboró el modelo de Informe Técnico para el otrosí No.1<br>Se elaboró el modelo de acta de cronograma actualizado | 01-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se realizó el actas de cronograma ajustado y se envió al OR para su suscripción, previa revisión por parte de los apoyos jurídicos.<br>Se enviaron los certificados de parafiscales correspondientes desde el mes de noviembre de 2023 a mayo 2024 al apoyo financiero.<br>A solicitud de la Coordinación Jurídica se realizó archivo en Excel relacionando las vigencias y desembolsos, el cual fue enviado a los apoyos jurídicos.<br>Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de marzo, abril, mayo y junio 2024.<br>Se asistió a la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 2023 con Caribemar realizada el 29 de julio de 2024. | 01-08-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:<br>Se envío al área financiera la solicitud del Primer Desembolso.<br>Se actualizó el Informe Técnico del otrosí No. 1 para la modificación de la Cláusula Cuarta atendiendo las observaciones realizadas por la Coordinación Jurídica<br>Se realizó reunión con el OR para indicarle la necesidad de ajustar el cronograma modificando los tiempos para garantizar que las actividades 5 y 6 de la etapa 2 se ejecuten dentro de las vigencias presupuestales, manteniendo el tiempo de la Fase.<br>Se solicitó al OR realizar el reporte en la plataforma Avanzame los avances correspondientes al mes de abril y mayo. | 29-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se envió comunicación No. 2-2024-013578 solicitando el cumplimiento Actividades Anexo 2 – Cronograma.<br><br>Se envió comunicación No. 2-2024-016462 enviando el diseño de la Valla Informativa.<br><br>Se realizó el Informe Técnico para la modificación de la Cláusula Cuarta acorde a lo observado por el área financiera para el trámite ante GGC.<br><br>Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de interventoría , una vez se encontró conforme con las observaciones se le envío correo al OR dando cumplimiento.<br><br>Se proyectó y se envió al área financiera la solicitud del primer desembolso para su revisión y visto bueno. | 04-06-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |