LITORAL CONSULTING S.A.S	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 10

ÁREA:	*TÉCNICA*		**PROCESO:**	*MEJORAMIENTO VÍA SANTA ROSA*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento contrato de obra No 20231800032817				
LUGAR:	*CAMPAMENTO DE OBRA*				
FECHA:	7-11-2024	**HORCONTINUIDAD A INICIO:**	9:00 a.m.	**HORA FINAL:**	

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento a obras de MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Avance de obra
2.
3.
4.
5.

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

- El balance y APU's No previstos ya estan considados entre Contratista e Interventoría.
los APU's finales deben ir aprobados por la Entid
- Para solicitar el cdp se trabaja con los valores calculados
- Se debe radicar balance y solicitud de adición

- Con estos documentos se radica en jurídica junto con la solicitud de adición de interventoría
- El cierre fiscal de Alcaldía es hasta el 9-12-2024. se debe radicar acta antes de esta fecha
- Avance de obra:.
  En obra hay sobbase recibida 200 m.
  Se recibió sobrasante hasta la abscisa K0+740.
  Para garantizar el avance de la obra se debe aumentar el flujo de material, al menos 80 m^3. diarios.
- Se advierte que la obra debe terminar en el tiempo aprobado, no hay mas recursos para continuar interventoria., si es el caso, Contratista deberá asumir los costos
- la comunicación debe mejorar, preguntan a Contratista con quien se puede tratar.
- Pólizas de interventoria para la prorroga ya fueron entregadas
- Póliza de Contrato de obra, se compromete a avenguar con Ing. Andrea, se deben subir al secop.
- El contratista debe radicar el oficio donde desiste de la cesión del contrato.
- En la abscisa K0+370 se encuentra válvula acueducto, la Empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán queda de visitar el sitio el día 8-11-2024 a las 10:00 a.m.

LITORAL CONSULTING S.A.S	FORMATO		
	ACTA 10		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

- Interventoria solicita que los profesionales ambientales se reunan para tratar temas pendientes.
- El contratista propone cambiar el diseño de la cuneta para construir en concreto. deben pasar la propuesta de parte del constructor.
- En recorrido a la obra se observa que entre las abscisas K0+945 a K1+070, se debe verificar las cotas para el empalme con la vía existente, de manera que las aguas de escorrentia llegue a la alcantarilla K0+945 y disminuya el relleno

LITORAL CONSULTING S.A.S	FORMATO		
	ACTA 10		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Aumento de suministro de material	Contratista	diario
2	Subir pólizas al secop.	Contratista	7 - 11 - 2024
3	Oficio retractentose de la cesión del Contrato	Contratista	7 - 11 - 2024
4			

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Popayán a los siete (07) días del mes de noviembre del año 2024, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Yesenia Cisneros Ch.	Director Interventoría	
Tatiana Nava Molina	APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAEST ALCALDIA DE POPAYAN	
Pablo E Aguilar	SUPERVISOR INTERVENTORIA	
José Fernando Ordoñez	Presidente Consorcio	
James Vela	Topografo C.T	
Indiana Maya	Residente Interven.	