ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	04 Y LIQUIDACIÓN	
FECHA	29 JUL 2025	
CONTRATO №	2409111047	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.
		MC-060-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRÍTICOS DE LA COMUNA UNO - ATARDECERES HASTA LA COMUNA SEIS - ECOTURÍSTICO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 NUEVO HORIZONTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COMUNA UNO - ATARDECERES HASTA LA COMUNA SEIS - ECOTURÍSTICO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 NUEVO HORIZONTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	2,5 MESES	
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 19 DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 03 DE 2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO LYPMAFLA	
INTERVENTOR	LITORAL CONSULTING S.A.S	
SUPERVISOR	N.A.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000	
VALOR ADICIONES	N.A.	
VALOR ANTICIPO	N.A.	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N.A.	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	N.A.	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 530.000.000	
VALOR NO EJECUTADO	$ 0	

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	1	11/09/2024	338056	33 02 3 81 03 301 073 40	$ 530.000.000

FORMA DE PAGO	

ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
	1	OCTUBRE	338305	15/11/2024	$ 200.056.767	N.A.	N.A.	$ 31.749.007
	2	NOVIEMBRE	338361	17/12/2024	$ 203.828.134	N.A.	N.A.	$ 32.347.527
	3	DICIEMBRE	338362	17/12/2024	$ 72.512.882	N.A.	N.A.	$ 11.507.796

29 JUL 2025

ESTADO LEGAL				
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
	N.A.	N.A	N.A	N.A

ACCIONES LEGALES					
ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	X
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.04 Y LIQUIDACIÓN		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	CAPÍTULO I TRABAJOS PRELIMINARES														
	ROCERÍA Y LIMPIEZA														
001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 3.233	$ 3.233	696,77	695,77	0,00	696,77	$ 2.252.657	0,00	$ 0	696,77	$ 2.252.657	100%
	CERRAMIENTO														
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 16.561	$ 16.561	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	0%
	OBRAS PROVISIONALES														
033.143	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS PROVISIONALES EN GUADUA	ML	1,00	$ 29.649	$ 29.649	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	0%
	CAPÍTULO II MOVIMIENTO DE TIERRAS														
	EXCAVACIONES														
002.001-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 44.820	$ 44.820	21,40	8,40	0,00	9,40	$ 421.308	0,00	$ 0	9,40	$ 421.308	100%
002.002-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M	M3	1,00	$ 61.741	$ 61.741	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
002.004-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 57.270	$ 57.270	0,96	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
002.005-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 2.01 A 4.00 M	M3	1,00	$ 76.897	$ 76.897	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 41.631	$ 41.631	288,50	297,80	0,00	298,80	$ 12.439.343	10,30	$ 428.799	298,80	$ 12.439.343	100%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 60.774	$ 60.774	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m	ML	1,00	$ 147.106	$ 147.106	90,20	89,20	0,00	90,20	$ 13.268.961	7,80	$ 1.147.427	90,20	$ 13.268.961	100%
	CONFORMACIÓN DE TALUDES														
033.090-1	CONFORMACION TALUDES SISTEMA MANUAL	M3	1,00	$ 56.051	$ 56.051	531,67	470,61	0,00	471,61	$ 26.434.212	20,17	$ 1.130.549	471,61	$ 26.434.212	100%

29 JUL 2025

	RELLENOS														
002.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	1,00	$ 43.825	$ 43.825	356,90	362,58	0,00	363,58	$ 15.933.779	72,77	$ 3.189.031	363,58	$ 15.933.779	100%
002.053	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1,00	$ 87.412	$ 87.412	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	RELLENOS PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON COSTALES DE FIBRA Y SUELO CON MATERIAL IN SITU	M3	1,00	$ 141.084	$ 141.084	5,54	4,54	0,00	5,54	$ 781.605	0,00	$ 0	5,54	$ 781.605	100%
	AFIRMADOS														
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 170.929	$ 170.929	9,61	4,00	0,00	5,00	$ 854.645	0,00	$ 0	5,00	$ 854.645	100%
	REPALEO														
002.057	REPALEO MANUAL	M3	1,00	$ 11.312	$ 11.312	512,93	312,91	0,00	313,91	$ 3.550.950	0,00	$ 0	313,91	$ 3.550.950	100%
	DEMOLICIONES Y PERFORACIONES														
029.001-1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1,00	$ 205.091	$ 205.091	23,89	21,81	0,00	22,81	$ 4.678.823	0,00	$ 0	22,81	$ 4.678.823	100%
	CAPÍTULO III OBRAS EN CONCRETO														
027.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 60% DE CONCRETO 3000 PSI 40% PIEDRA	M3	1,00	$ 945.026	$ 945.026	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
027.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	$ 1.533.307	$ 1.533.307	27,04	28,99	0,00	29,99	$ 45.983.877	7,86	$ 12.051.793	29,99	$ 45.983.877	100%
0	**MORTERO**														
	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	1,00	$ 59.011	$ 59.011	399,00	398,00	0,00	399,00	$ 23.545.389	0,00	$ 0	399,00	$ 23.545.389	100%
032.159	MORTERO DE NIVELACION E=0,05 M	M2	1,00	$ 51.637	$ 51.637	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	RECUBRIMIENTOS														
027.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO DE BERMAS CONCRETO de 3000 PSI e=0,1m	M3	1,00	$ 1.129.017	$ 1.129.017	1,00	0,00	0,50	0,70	$ 790.312	0,00	$ 0	0,70	$ 790.312	100%
027.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO DE GAVIONES CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.139.639	$ 1.139.639	4,45	3,30	0,00	4,30	$ 4.900.448	0,00	$ 0	4,30	$ 4.900.448	100%
002A.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	M3	1,00	$ 742.380	$ 742.380	3,98	2,25	0,00	3,25	$ 2.412.735	0,22	$ 163.324	3,25	$ 2.412.735	100%
027.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADO EN PIEDRA PEGADA CON LIGANTE MORTERO 1:3	M3	1,00	$ 660.751	$ 660.751	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	PANTALLA														
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA PASIVA CONCRETO de 3000 PSI e=0,1m	M2	1,00	$ 155.082	$ 155.082	47,00	45,95	0,00	46,95	$ 7.281.100	0,00	$ 0	46,95	$ 7.281.100	100%
027.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA ACTIVA CONCRETO de 4000 PSI e=0,15m	M2	1,00	$ 206.347	$ 206.347	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-

29 JUL 2025

	ANCLAJES														
027.014_1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" x 4 ALTA RESISTENCIA	ML	1,00	$ 660.592	$ 660.592	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
027.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI PARA PANTALLA ACTIVA	M3	1,00	$ 1.278.289	$ 1.278.289	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS														
033.139	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.218.811	$ 1.218.811	21,77	20,77	0,00	21,77	$ 26.533.515	0,00	$ 0	21,77	$ 26.533.515	100%
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES ESCALONADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.225.785	$ 1.225.785	0,00	-1,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
027.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.180.331	$ 1.180.331	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	ACEQUIA EN CONCRETO CLASE III Y MALLA DE GALLINERO	UND	1,00	$ 1.044.555	$ 1.044.555	4,50	-0,88	0,00	0,12	$ 125.347	0,00	$ 0	0,12	$ 125.347	100%
	CIMENTACIONES														
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	M3	1,00	$ 1.023.662	$ 1.023.662	10,80	9,90	0,00	10,90	$ 11.157.916	2,50	$ 2.559.155	10,90	$ 11.157.916	100%
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.113.194	$ 1.113.194	4,24	3,20	0,00	4,20	$ 4.675.415	0,00	$ 0	4,20	$ 4.675.415	100%
	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN														
005.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA SIKA PVC V-10 PARA JUNTAS	ML	1,00	$ 37.762	$ 37.762	31,79	24,89	0,00	25,89	$ 977.658	0,00	$ 0	25,89	$ 977.658	100%
	INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS														
033.108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1,00	$ 21.317	$ 21.317	262,52	261,52	0,00	262,52	$ 5.596.139	0,00	$ 0	262,52	$ 5.596.139	100%
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REFUERZO														
	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 10.701	$ 10.701	5.650,25	6.007,90	0,00	6.008,90	$ 64.301.239	1.208,23	$ 12.929.269	6.008,90	$ 64.301.239	100%
	ANDENES, ESCALAS Y SARDINELES														
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	$ 10.192	$ 10.192	6,30	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 104.718	$ 104.718	29,90	-1,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 199.298	$ 199.298	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 79.117	$ 79.117	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-

29 JUL 2025

	CAJAS DE INSPECCIÓN														
032.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II INCLUYE TAPA Y CAÑUELA	ML	1,00	$ 567.451	$ 567.451	0,00	-1,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	CAPÍTULO IV GAVIONES														
	ESTRUCTURAS DE SOPORTE														
027.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MEDIA ZOGA EN MALLA GALVANIZADA 12-2*	ML	1,00	$ 466.960	$ 466.960	33,00	32,00	0,00	33,00	$ 15.409.680	0,00	$ 0	33,00	$ 15.409.680	100%
	CAPÍTULO V DRENAJE SUBTERRÁNEO														
	DREN EN ZANJA														
033.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES	M3	1,00	$ 136.395	$ 136.395	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA														
027.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	1,00	$ 41.662	$ 41.662	360,00	359,00	0,00	360,00	$ 14.998.320	0,00	$ 0	360,00	$ 14.998.320	100%
I731	TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM (4") SIN FILTRO. TRAMOS DE 5 M. CON UNIÓN.	ML	1,00	$ 51.724	$ 51.724	33,60	29,15	0,00	30,15	$ 1.559.479	0,00	$ 0	30,15	$ 1.559.479	100%
I48	PIEDRA FILTRO	M3	1,00	$ 100.075	$ 100.075	16,00	14,43	0,00	15,43	$ 1.544.157	0,00	$ 0	15,43	$ 1.544.157	100%
	PERFORACION PARA DRENES Y ANCLAJES PASIVOS														
027.020-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MANUAL LONGITUD < DE 10 METROS	ML	1,00	$ 38.679	$ 38.679	174,00	173,00	0,00	174,00	$ 6.730.146	0,00	$ 0	174,00	$ 6.730.146	100%
027.022-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MECANICO	ML	1,00	$ 64.349	$ 64.349	0,00	-1,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
027.039-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN CONGLOMERADO CON EQUIPO MECANICO	ML	1,00	$ 138.199	$ 138.199	124,00	123,00	0,00	124,00	$ 17.136.676	0,00	$ 0	124,00	$ 17.136.676	100%
027.024-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN ROCA CON EQUIPO MECANICO >10M	ML	1,00	$ 248.534	$ 248.534	461,00	460,00	0,00	461,00	$ 114.574.174	0,00	$ 0	461,00	$ 114.574.174	100%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES														
004.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	1,00	$ 9.318	$ 9.318	116,56	106,57	0,00	107,57	$ 1.002.337	0,00	$ 0	107,57	$ 1.002.337	100%
033.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	M2	1,00	$ 14.742	$ 14.742	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	CAPÍTULO VI ACARREOS Y TRANSPORTE														
	SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR														
001.088	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR CON CARGUE MANUAL	M3	1,00	$ 67.173	$ 67.173	0,00	-1,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-

29 JUL 2025

	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR														
032.079	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR - CARRETA	M3 - HM	1,00	$ 32.437	$ 32.437	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
033.088	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00	$ 171.710	$ 171.710	70,00	89,03	0,00	90,03	$ 15.459.051	49,66	$ 8.527.119	90,03	$ 15.459.051	100%
	TRANSPORTE														
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1,00	$ 274.157	$ 274.157	61,00	60,00	0,00	61,00	$ 16.723.577	0,00	$ 0	61,00	$ 16.723.577	100%
	RETIRO DE MATERIAL														
002.058	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	1,00	$ 59.824	$ 59.824	290,00	318,66	0,00	319,66	$ 19.123.340	64,90	$ 3.882.578	319,66	$ 19.123.340	100%
	CAPÍTULO VII OBRAS DE BIOINGENIERIA														
	TRINCHOS O EMPALIZADOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA														
027.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	1,00	$ 92.074	$ 92.074	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	BARRERAS VIVAS														
027.027-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERAS VIVAS CON LIMONCILLO Y/O CITRONELA O SIMILAR	ML	1,00	$ 28.764	$ 28.764	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
027.028-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERAS VIVAS CON GUADILLA, BAMBU O SIMILAR	ML	1,00	$ 55.880	$ 55.880	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
0	COBERTURA VEGETAL														
021.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1,00	$ 23.493	$ 23.493	276,95	427,28	0,00	428,28	$ 10.061.582	323,21	$ 7.593.173	428,28	$ 10.061.582	100%
	CAPÍTULO VII OBRAS COMPLEMENTARIAS														
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
017.089-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 178.910	$ 178.910	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS	HR	1,00	$ 365.542	$ 365.542	0,00	0,00	1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0	-
002.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	1,00	$ 7.370	$ 7.370	218,00	124,00	0,00	125,00	$ 921.250	0,00	$ 0	125,00	$ 921.250	100%
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	0,00	$ 23.236	$ 0	246,00	0,00	0,00	246,00	$ 5.716.056	0,00	$ 0	246,00	$ 5.716.056	100%
NP02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ML	0,00	$ 15.112	$ 0	8,02	0,00	1,00	8,00	$ 120.896	0,00	$ 0	8,00	$ 120.896	100%
NP03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	0,00	$ 1.229.488	$ 0	6,38	0,00	1,00	6,38	$ 7.844.133	0,00	$ 0	6,38	$ 7.844.133	100%

29 JUL 2025

NP04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN SEGUN NORMA INVIAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.	M3	0,00	$ 238.823	$ 0	6,38	6,38	0,00	6,38	$ 1.523.691	0,00	$ 0	6,38	$ 1.523.691	100%
NP05	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	0,00	$ 13.509	$ 0	50,00	25,42	0,00	25,42	$ 343.399	0,00	$ 0	25,42	$ 343.399	100%
NP06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	0,00	$ 12.222	$ 0	50,00	25,42	1,00	25,42	$ 310.683	0,00	$ 0	25,42	$ 310.683	100%
TOTAL					$ 20.321.329					$ 530.000.000		$ 53.602.217		$ 530.000.000	100,00

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	N.A.	
VALOR DEL CONTRATO		$ 530.000.000	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$476.397.783		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 53.602.217		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$ 0		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES		$ 0			
SUMAS IGUALES	$530.000.000	$ 530.000.000	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 53.602.217	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0		
VALOR A PAGAR	$ 53.602.217		

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42-44-101156672	19/09/2024 A 03/04/2025		ANEXO 3	$ 106.000.000
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	42-44-101156672	19/09/2024 A 04/12/2027		ANEXO 3	$ 106.000.000
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	42-44-101156672	03/12/2024 A 03/12/2029		ANEXO 3	$ 159.000.000
	RCE	42-40-101047237	19/09/2024 A 03/12/2024			$ 260.000.000

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
	N.A	N.A	N.A	N.A

29 JUL 2025

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista ejecutó las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los 29 días del mes JUL de 2025.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO LYPMAFLA
NIT.901.868.818-1
R.L. MAURICIO MAFLA GARCÍA
C.C.10.011.673
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: LITORAL CONSULTING S.A.S.
NIT.901.499.397-9
R.L. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
C.C. 1.107.104.544
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIÉRREZ
C.C. 1.053.771.877
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE:
C.C.

ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO			
Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	SI	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA.	SI
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	SI	Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	SI
Presentó paz y salvo de parafiscales.	SI	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	SI

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.