NIT. 91.724.044-1
Chiquinquirá, 04 de Agosto de 2025

CARLOS JAVIER RUIZ CASTELLANOS
R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

ING. MARÍA ANGELICA NORATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACÁ

CMA0012025-STRB-038-2025

REF: Contrato LP-002-2025 cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ"**

ASUNTO: SOLICITUD EJECUCCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATCTUALES

Por medio de la presente y en mi calidad de interventor del contrato de la referencia me permito realizar solicitud al contratista de obra **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL el cumplimiento de sus Obligaciones contractuales mediante** la ejecución de actividades en los frentes de obra del contrato LP-002-2025.

Se manifiesta que de la Semana correspondiente del 28 de julio al 02 de Agosto de 2025 no se encontró frentes de obras activos en el contrato de Obra LP-002-2025, al momento no se ha recibido ninguna justificación técnica por la cual el contratista ha suspendido actividades de Ejecuccion del contrato.

De acuerdo al cronograma de obra presentado el contratista presenta atraso en la Ejecuccion de los siguientes Puntos:

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

MES	DIA	FECHA
JUNIO	V	13/06/2025
	S	14/06/2025
	D	15/06/2025
	L	16/06/2025
	M	17/06/2025
	MX	18/06/2025
	J	19/06/2025
	V	20/06/2025
	S	21/06/2025
	D	22/06/2025
	L	23/06/2025
	M	24/06/2025
	MX	25/06/2025
	J	26/06/2025
	V	27/06/2025
	S	28/06/2025
	D	29/06/2025
	L	30/06/2025
JULIO	M	1/07/2025
	MX	2/07/2025
	J	3/07/2025
	V	4/07/2025
	S	5/07/2025
	D	6/07/2025
	L	7/07/2025
	M	8/07/2025
	MX	9/07/2025
	J	10/07/2025
	V	11/07/2025
	S	12/07/2025
	D	13/07/2025
	L	14/07/2025
	M	15/07/2025
	MX	16/07/2025
	J	17/07/2025
	V	18/07/2025
	S	19/07/2025
	D	20/07/2025
	L	21/07/2025
	M	22/07/2025
	MX	23/07/2025
	J	24/07/2025
	V	25/07/2025
	S	26/07/2025
	D	27/07/2025
	L	28/07/2025

ITEM	UBICACIÓN	FECHA DE INCIO	FECHA DE FIN
6	CARRERA 10# 4A -06	20/06/2025	21/06/2025
		20/06/2025	20/06/2025
		20/06/2025	20/06/2025
6	CARRERA 10# 4A-03 (4B-03)	23/06/2025	23/06/2025
		23/06/2025	23/06/2025
7	CARRERA 10 # 5-06	20/06/2025	21/06/2025
8	CARRERA 10# 5-14	30/06/2025	3/07/2025
		23/06/2025	23/06/2025
9	CARRERA 10# 5-49	30/06/2025	3/07/2025
		23/06/2025	23/06/2025
9	CARRERA 10# 5-55	20/06/2025	21/06/2025
9	CARRERA 10# 5-69	30/06/2025	3/07/2025
		23/06/2025	23/06/2025
		23/06/2025	23/06/2025
		23/06/2025	23/06/2025
9	CARRERA 10# 11-43	24/06/2025	24/06/2025
10	CARRERA 10# 12-20	24/06/2025	24/06/2025
11	CARRERA 10# 12-50	24/06/2025	24/06/2025
12	CARRERA 10# 13-00	24/06/2025	24/06/2025
13	CARRERA 9# 9-21	25/06/2025	26/06/2025
		25/06/2025	25/06/2025
14	CARRERA 9# 22-73	25/06/2025	26/06/2025
15	CARRERA 9# 22-18	25/06/2025	25/06/2025
16	CARRERA 8 # 22-40	25/06/2025	26/06/2025
17	CALLE 21 # 6-29	30/06/2025	1/07/2025
		20/06/2025	20/06/2025
30	CALLE 19 # 7-03 (7-04)	20/06/2025	20/06/2025
31	CALLE 19 # 7A - 31 (7A-25) (7A-33)	30/06/2025	1/07/2025
32-33	CALLE 19 FRENTE FAMEDIC	27/06/2025	28/06/2025
		27/06/2025	27/06/2025
		27/06/2025	27/06/2025
		28/06/2025	28/06/2025
34	CALLE 19 # 8-41	26/06/2025	28/06/2025
		26/06/2025	28/06/2025
		27/06/2025	28/06/2025
38-39	CARRERA 9# 14-51	30/06/2025	1/07/2025
43	CARRERA 9 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14	4/04/2025	14/06/2025
		4/04/2025	14/06/2025
		4/04/2025	14/06/2025
		4/04/2025	14/06/2025
		4/04/2025	14/06/2025
44	CALLE 14 CON CARRERA 9	7/07/2025	8/07/2025
		8/07/2025	8/07/2025
		7/07/2025	10/07/2025
		8/07/2025	9/07/2025
45	CALLE 14# 8-64	9/07/2025	11/07/2025
		8/07/2025	8/07/2025
46	CALLE 14 # 8-56	10/07/2025	12/07/2025
47	CALLE 14 # 8-37	10/07/2025	12/07/2025
48		8/07/2025	10/07/2025
49	CALLE 14 # 8-17	7/07/2025	8/07/2025
50	CALLE 14 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8	23/06/2025	5/07/2025
51	CARRERA 8 CON CALLE14	7/07/2025	10/07/2025
52	CARRERA 8# 12-81 CARRERA 8# 12-58	8/07/2025	12/07/2025
53	CARRERA 8#12-42	8/07/2025	10/07/2025
54	CARRERA 8 #11-104	8/07/2025	10/07/2025
55	CARRERA 8 # 11-59	8/07/2025	12/07/2025
56	CARRERA 8 # 11-34	10/07/2025	12/07/2025
57	CALLE 11-34	14/07/2025	16/07/2025
58	CALLE 11 # 7-60	14/07/2025	14/07/2025
		14/07/2025	16/07/2025
59	CALLE 11 # 7-85	14/07/2025	14/07/2025
		18/07/2025	18/07/2025
62	CARRERA 8 # 10-60	23/07/2025	25/07/2025
		19/07/2025	19/07/2025
63	CARRERA 8 # 10-47	21/07/2025	24/07/2025
		19/07/2025	19/07/2025
64	CARRERA 8 # 10-06	25/07/2025	26/07/2025
65	CARRERA 8 # 9-52	23/07/2025	25/07/2025
		19/07/2025	19/07/2025
		19/07/2025	19/07/2025
		19/07/2025	19/07/2025
66	CARRERA 8 # 9-51	21/07/2025	22/07/2025
		21/07/2025	22/07/2025
67	CARRERA 8 # 9-44	23/07/2025	25/07/2025
		19/07/2025	19/07/2025
68	CARRERA 8 # 9-37	1/09/2025	3/09/2025
69	CARRERA 8 # 9-29	1/09/2025	3/09/2025
		1/09/2025	3/09/2025
		19/07/2025	19/07/2025

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

MES				JUNIO																						JULIO																														AG	
DIA				V	S	D	L	M	MX	J	V	S	D	L	M	MX	J	V	S	D	L	MX	J	V	S	D	L	M	MX	J	V	S	D	L	M	MX	J	V	S	D	L	M	MX	J	V	S	D	L	M	MX	J	V	S	D	L	S
ITEM	UBICACIÓN	FECHA DE INCIO	FECHA DE FIN	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	2/07/2025	3/07/2025	4/07/2025	5/07/2025	6/07/2025	7/07/2025	8/07/2025	9/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	26/07/2025	27/07/2025	28/07/2025	2/08/2025
70	CARRERA 8A CON CALLE 9A (8-9)	25/07/2025 19/07/2025	26/07/2025 19/07/2025																																																			
71	CARRERA 8 (9) FRENTE COLSUBSIDIO	26/08/2025	28/08/2025																																																				
72	CARRERA 9 CRUCE	25/07/2025	26/07/2025																																																			
73	PLAZA DE MERCADO	19/07/2025	19/07/2025																																																			
75	CALLE 10 # 9-59	21/07/2025	22/07/2025																																																			
76	CALLE 10 A CON CARRERA 9A	21/07/2025 21/07/2025 25/07/2025 25/07/2025 19/07/2025 19/07/2025 19/07/2025	22/07/2025 22/07/2025 26/07/2025 26/07/2025 19/07/2025 19/07/2025 19/07/2025																																																						
80	CRUCE (CALLE) 7A CON CARRERA (9A) 8A	30/06/2025	1/07/2025																																																				
81	ENTRADA PRADO DEL SUR	30/06/2025	3/07/2025																																																				
82	CRUCE 8A # 3A-06 (9A 3A-06)	30/06/2025 30/06/2025	2/07/2025 1/07/2025																																																			
83	CRUCE BARRIO EL POLO	30/06/2025	30/06/2025																																																			
84	CRUCE BARRIO EL POLO	30/06/2025	1/07/2025																																																			
85-86	CARRERA 12A # 7-07	30/06/2025	1/07/2025																																																			
87	CARRERA 12A # 7-27	30/06/2025	30/06/2025																																																			
88	CARRERA 12A # 7-44	30/06/2025	30/06/2025																																																			
89	CARRERA 12A # 7A-82	30/06/2025	30/06/2025																																																			
90	CARRERA 12A # 7-74	30/06/2025	3/07/2025																																																			
91	CRA 12 # 13-90	30/06/2025 30/06/2025	1/07/2025 30/06/2025																																																			
92-93	CALLE 9 # 11-02	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 29/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 29/07/2025	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 31/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 29/07/2025																																																				
94	CALLE 9 # 10-64	29/07/2025	29/07/2025																																																			
95	CALLE 9 # 10-49	28/07/2025 28/07/2025	28/07/2025 28/07/2025																																																			
112	CARRERA 14 ENTRE CALLE 20 Y 21	13/06/2025	19/06/2025																																																			
113	CALLE 18 # 13-08	11/08/2025	16/08/2025																																																			
114	CALLE 17D # 16-36	25/07/2025	26/07/2025																																																			
115	CALLE 19 #17-76	17/07/2025	18/07/2025																																																			
116	CALLE 19 #18A-54	11/08/2025	16/08/2025																																																			
117	CALLE 19 #19-21	15/07/2025	17/07/2025																																																			
118	CALLE 18A #19-03	8/07/2025	8/07/2025																																																			
119	CARRERA 19#18A-04	15/07/2025	17/07/2025																																																			
120	CALLE 15 # 6-15 (6-115)	30/06/2025	1/07/2025																																																			
121	CALLE 15 # 7-91	17/07/2025 17/07/2025	18/07/2025 18/07/2025																																																			
122	CALLE 15 ENTRE 7 Y 8	11/08/2025 8/07/2025	16/08/2025 8/07/2025																																																			
123	CALLE 15 # 7-41	21/07/2025	24/07/2025																																																			
124	CALLE 15 ENTRE 8 Y 9	25/08/2025 8/07/2025 22/07/2025 8/07/2025	30/08/2025 8/07/2025 23/07/2025 8/07/2025																																																			
125	CALLE 15 #4-85 (4-08)	11/08/2025 8/07/2025	16/08/2025 8/07/2025																																																			
126	CALLE 16 ENTRE CRA 13 Y 12	11/08/2025 25/07/2025	16/08/2025 26/07/2025																																																			
127	CALLE 29 #10-07	25/07/2025	26/07/2025																																																			
129	AREA POR CANTIDAD FALTANTE	15/07/2025	17/07/2025																																																		

Adicionalmente se reitera que el contratista tiene pendiente por intervención los siguientes frentes de obras donde tampoco se observan actividades:

1	GLORIETA NORTE
2	CARRERA 10 # 27-68
3	CARRERA 10 # 27-50
3	CARRERA 10-FRENTE COLEGIO SAGRADO CORAZON
3	CALLE 27 # 9-62
4	CARRERA 10 # 25-98
5	CARRERA 10 # 25-02
6	CARRERA 10 # 24-34
6	CARRERA 10 # 4A-06

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

6	CARERA 10 # (48 - 03)
7	CARRERA 10 # 5-06
8	CARRERA 10 # 5-14
9	CARERA 10 # 5-49
9	CARERA 10 # 5-55
9	CARERA 10 # 5-69
9	CARRERA 10 #11-43
10	CARRERA 10 #2-20
11	CARRERA 10 #12-50
12	CARRERA 10 #13-00
13	CARRERA 9 # 9-21
14	CARRERA 9 # 22-73
15	CARRERA 9 # 22-18
16	CARERA 8 # 22-40
17	CALLE 21 # 6-29
30	CALLE 19 # 7-03 (7-04)
31	CALLE 19 # 7A-31 (7A-25) (7A-33)
32	CALLE 19 FRENTE FAMEDIC
33	
34	CALLE 19 # 8-41
36	CARRERA 9# 14-71
37	CARRERA 9-FRENTE ESTACION DE POLICIA
38	CARRERA 9#14-51
40	CARRERA 9#14-49
41	CARRERA 9#14-28
42	CARRERA 9A#4-49
46	CALLE 14# 8-56
47	CALLE 14# 8-37
48	CALLE 14# 8-17
50	CALLE 14 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8
51	CARRERA 8 CON CALLE 14
52	CARRERA 8 # 12-81 CARRERA 8# 12-58
53	CARRERA 8 # 12-42
54	CARRERA 8 # 12-20
55	CARRERA 8 # 11-104
56	CARRERA 8 # 11-59
57	CARRERA 8 # 11-34
58	CALLE 11 # 7-60
59	CALLE 11 # 7-85
60	CALLE 11 # 8-03
61	CALLE 11 # 8-66
62	CARRERA 8 # 10-60
63	CARRERA 8 # 10-47

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

64	CARRERA 8 # 10-06
65	CARRERA 8 # 9-52
66	CARRERA 8 # 9-51
67	CARRERA 8 # 9-44
68	CARRERA 8 # 9-37
69	CARRERA 8 # 9-29
70	CARRERA 8 CON CALLE 9
71	CARRERA 9 - FRENTE COLSUBSIDIO
72	CARRERA 9, CRUCE PLAZA DE
73	MERCADO
74	FRENTE PLAZA DE MERCADO POR LA CARRERA 9
75	CALLE 10# 9-59
76	CALLE 10A CON CARRERA 9A
80	CRUCE CALLE 7A CON CARRERA 9A
81	ENTRADA PRADOS DEL SUR
82	CRUCE 8A #3A-06 (9A *3A-06)*
83	CRUCE BARRIO EL POLO
84	CRUCE BARRIO EL POLO
85	CARRERA 12A # 7-07
87	CARRERA 12A # 7-27
88	CARRERA 12A # 7-44
89	CARRERA 12A # 7A-82
90	CARRERA 12A # 7-74
91	CRA 12 # 13-90
92	CALLE 9 # 11-02
94	CALLE 9 #10-64
95	CALLE 9 #10-49
96	CALLE 9 #10-32
97	CALLE 9 FRENTE LOTE MERCA PASION
98	CRUCE CARRERA 10 CON CALLE 9
99	CRUCE CARRERA 10 CON CALLE 8
102	CARRERA 11 CON CALLE 13
103	CARRERA 11 CON CALLE 14
104	CALLE 13 #11-28
105	CALLE 13 #12-107
106	CARRERA 13 #12-68
107	CRUCE SUBIDA CARRERA 13 CON CALLE 12
108	CARRERA 13 #13-12
109	CARRERA 13 #12-15
110	CARRERA 13 #13-27
111	CARRERA 13 #13-33
113	CALLE 18 # 13-08
114	CALLE 17D # 16-36

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

115	CALLE 19 #17-76
116	CALLE 19 #18A-54
117	CALLE 19 #19-21
118	CALLE 18A #19-03
119	CARRERA 19#18A-04
120	CALLE 15 # 6-15 (6-115)
121	CALLE 15 # 7-91
122	CALLE 15 ENTRE 7 Y 8
123	CALLE 15 #7-41
124	CALLE 15 ENTRE 8 Y 9
125	CALLE 15 #4-85 (4-08)
126	CALLE 16 ENTRE CRA 13 Y 12
127	CALLE 29 #10-07
128	CALLE 11 #8-20

Teniendo en cuenta que el plazo de Ejecución faltante corresponde a un (01) mes se solicita presenta el Plan de contingencia ante el retraso de actividades presentado.

Se realiza la presente solicitud teniendo en cuenta la CALUSULA 10. Obligaciones específicas del contratista.,

Sin otro en particular,

STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
NIT. 901.724.044-1
R/L PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ
C.C. 1.002.527.322

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095