SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.
Periodo:	MES DE OCTUBRE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	085 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2736 de 2023		
CONTRATISTA:	COOTRAC	NIT:	800.085.654-3.
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS). LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	2023S-VCOR-005281	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 164.099.889,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN 2:	N/A
ADICIÓN 3:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 181.877.377
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
SUSPENSION No.1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2840 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOTRAMVISAN	NIT:	812008025-6
REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000–PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA SINCELEJO, PR0+0000 PR14+0000. LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	11/09/2023	2023S-VCOR-003232	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$82.592.898,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$		
ADICIÓN 2:	$		
ADICIÓN 3:	$		
VALOR ACTUAL:	$ 97.046.655		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2888 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOTRACOL	NIT:	812003389-9
REPRESENTANTE LEGAL	REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA,		

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000-PR52+0000, LOTE 7		
FECHA DE INICIO:	11/09/2023	2023S-VCOR-003248	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$152.158.857,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$		
ADICIÓN 2:	$		
ADICIÓN 3:	$		
VALOR ACTUAL:	$ 152.158.857,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

COOTRAC

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1034323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	164.099.889,00	57.434.961,22	106.664.927,78
TOTAL				164.099.889,00	57.434.961,22	106.664.927,78

COOTRAMIVISAN

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
989523	2023	No. 21 NACIÓN	C-2401-0600-103-0 2401023-02	82.592.898	34.413.707,35	48.179.190,65
TOTAL				82.592.898	34.413.707,35	48.179.190,65

COOTRACOL

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
992123	2023	21	C-2401-0600-103-0 2401023-02	152.158.857	63.399.523,78	88.759.333,22
TOTAL				152.158.857	63.399.523,78	88.759.333,22

1.3. ACTAS DE SERVICIO

COOTRAC

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	4 0.328.391,00	6 96.581,30		4 1.024.972,30

COOTRAMVISAN

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	20.297.629,00	350.595,41		20.648.224,41

COOTRACOL

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	37.393.821,00	6 45.893,27		3 8.039.714,27

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 del periodo del mes de Octubre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

1.3.2. ANTICIPO

N/A

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COOTRAC	
Meta física programada	35,00%
Meta física ejecutada	35,00%

COOTRAMVISAN	
Meta física programada	41,66%
Meta física ejecutada	41,66%

COOTRACOL

Meta física programada	41,66%
Meta física ejecutada	41,66%

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

N/A

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

N/A

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

COOTRAC

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

COOTRAMVISAN

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

COOTRACOL

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

COOTRAC

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

COOTRAMVISAN

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

COOTRACOL

FECHA COMITÉ	HASTA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

COOTRAC

CONTROL DE POLIZAS **NACIONAL DE SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 18.187.737,70	53-44-101027861/ANEXO 5	19/09/2023	31/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 36.375.475,40	53-44-101027861/ANEXO 5	19/09/2023	31/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 54.563.213,10	53-44-101027861/ANEXO 5	19/09/2023	31/03/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232,000,000	53-44-101027861/ANEXO 5	19/09/2023	31/01/2024

COOTRAMVISAN

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS **NACIONAL DE SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 9.704.655,50	53-44-101027848/ANEXO 5	11/09/2023	31/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 19.409.331,00	53-44-101027848/ANEXO 5	11/0/92023	31/01/2026

Estabilidad de la Obra	$ 29.113.996,50	53-44-101027848/ANEXO	11/09/2023	31/03/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232,000,000	53-40-101009188 /ANEXO	11/09/2023	31/12/2023

COOTRACOL

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 17.878.665,70	53-44-101027911 /ANEXO 5	11/09/2023	31/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 35.757.331,40	53-44-101027911 /ANEXO 5	11/09/2023	31/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 53.635.997,10	53-44-101027911 /ANEXO 5	11/09/2023	31/03/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232,000,000	53-40-101009201 /ANEXO 3	11/09/2023	31/01/2024

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2571 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPRO con NIT. 901.732.206-1 (Integrado por INTERPRO S.A.S con NIT. 804.001.735-6 con un porcentaje de participación del 90% y PROCONSULTING S.A.S con NIT. 900.986.020-3, con un porcentaje de participación del 10%).	NIT:	
REPRESENTANTE LEGAL			
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	11/08/2023	DT-COR46732	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:			$ 375.829.470,00
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$ 375.829.470,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PLAZO INICIAL:	10 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
SUSPENSION No.1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
881823	2023	No. 21 PROPIO	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 375.829.470,00	197.839.285,00	177.990.185,00
TOTAL				$ 375.829.470,00	197.839.285,00	177.990.185,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	61.355.100,00	11.657.469,00		73.277.820,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 del periodo de OCTUBRE 2023 el contrato reporta un avance ejecutado de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

INTERVENTORIA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	197.839.285,00	52,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	197.839.285,00	52,64%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 37.582.947,00	14-44-101189243/ANEXO 2	11/08/2023	11/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 75.165.894,00	14-44-101189243/ANEXO 2	11/08/2023	12/12/2026
Calidad del Servicio	$ 112.748.841,00	14-44-101189243/ANEXO 2	11/08/2023	30/05/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _ 16/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN D1E AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

2.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos durante el periodo del informe

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes jurídicos durante el periodo del informe

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se identificaron inconvenientes administrativos y/o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran inconvenientes en el presente periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se mantiene una comunicación constante con la AMV en el desarrollo de sus labores de seguimiento y control de los contratos de mantenimiento rutinario.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar con buen ritmo las labores de mantenimiento rutinario y atención oportuna de emergencias que se presenten, así como la respuesta oportuna de la AMV a los requerimientos.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALES OZUNA
1.103.101.402
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13
Revisó Thalía Anaya Soto
Cc: 1.003.214.368