SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. CONVENIO SOLIDARIO No. 2954-2023, 2986-2023, 3411-2023, 4622-2023, Municipios de Uribia y Manaure, Departamento de La Guajira.
Periodo:	01 al 31 de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	El Decreto 1292 de 2021, en su Artículo 13, en su numeral 13.4, estipula que son funciones de las direcciones territoriales: Ejercer la supervisión de la ejecución de los contratos de la infraestructura a cargo del Instituto, dentro de su jurisdicción. Resolución de nombramiento de Director Territorial No. 1236 del 29 de mayo de 2020.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD ESTIMADA JAC C. JONJONCITO: 0.2 Km
LONGITUD ESTIMADA JAC ASOJUNTAS: 0.2 Km
LONGITUD ESTIMADA JAC SHIRURIA: 0.2 Km
LONGITUD ESTIMADA JAC ETNIA WAYUU: 0.2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3659 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2954 de 2023.		
CONTRATISTA:	JAC CORREGIMIENTO DE JONJONCITO	NIT:	901.656.168-2
REPRESENTANTE LEGAL	LINDEY ALMAZO ROSADO		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	SRT	
VALOR INICIAL:	$ 189.974.442,00		
DESEMBOLSO:	CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC.		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 189.974.442,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	20/01/2024 – 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 30/06/2024		
PRÓRROGA 3:	01/07/2024 – 31/07/2024		
PRÓRROGA 4:	01/08/2024 – 30/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1404023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 188.974.442,00	$ 57.079.684,89	$ 131.894.757,00
TOTAL				$ 188.974.442,00	$ 57.079.684,89	$ 131.894.757,00

Nota: Mediante carta de Intención, la OAC en calidad de contratista manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías por un valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	NA	NA	NA	NA
Acta de Ajuste ___ No.	NA	NA	NA	NA

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se presentan dificultades y demoras por parte de la OAC en la entrega de información para los comités operativos, compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, pagos y afiliaciones del personal de acuerdo con lo manifestado por la Interventoría. De igual manera han existido alteraciones del orden público por parte de las comunidades que dificultan la circulación por las vías del departamento afectando el transporte de materiales, personal y maquinaria para la ejecución de los proyectos.

El día 8 de agosto de 2024 durante la ejecución de las obras, hicieron presencia en sitio personas de una comunidad vecina quienes impidieron continuar con la ejecución de las obras. Luego de esto se iniciaron instancias de dialogo en donde participaron la secretaria de asuntos indígenas del municipio de Uribia y el INVIAS para tratar de resolver la problemática, de igual manera se ha intentado la resolución del caso a través del sistema tradicional indígena con palabreros y reuniones entre las comunidades sin llegar a un acuerdo.

El día 21 de agosto la interventoría emite concepto favorable de suspensión del convenio, sin embargo se continua con los diálogos, esta vez con la intervención de la secretaria de gobierno del municipio de Uribia sin llegar a lograr ningún tipo de acuerdos, por consiguiente es solicitada la suspensión del convenio mediante oficio de fecha 24 de septiembre de 2024.

Para el periodo Agosto se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 135.719.809,00	
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.071.594,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.183.039,00	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 189.974.442,00	
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 135.719.809,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 90.479.872,6	66,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 30.250.000	15,9
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 26.829.684,89	14,1
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 57.079.684,89	30

ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$ NA
Saldo	$ NA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 66,66%:
Meta física ejecutada 18%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	NA	NA

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Agosto 2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

NA	NA	NA	NA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA PARA SECOP II, YA QUE ES UNA PLATAFORMA TRANSACCIONAL.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato Seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 37.994.888,40	NB 100282636	30/04/2024	30/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.498.722,10		30/04/2024	30/09/2027
Estabilidad de la Obra	$ 56.992.332,60		30/04/2024	30/09/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	NB 100068823	25/08/2023	30/09/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO O CONVENIO 3632 DE 2023.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2986 de 2023.		
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE URIBÍA	NIT:	901.656.273-8
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ORLANDO KORZO SOCARRAS		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	SRT	
VALOR INICIAL:	$ 191.227.860,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		

VALOR ACTUAL:	$ 191.227.860,00
DESMBOLSO:	CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC.
ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	20/01/2024 – 30/04/2024
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 30/06/2024
PRÓRROGA 3:	01/07/2024 – 31/07/2024
PRÓRROGA 4:	01/08/2024 – 30/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1411923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 190.227.860,00	$ 105.577.953,90	$ 84.649.906,1
TOTAL				$ 190.227.860,00	$ 105.577.953,90	$ 84.649.906,1

Nota: Mediante carta de Intención, la OAC en calidad de contratista manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías por un valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	NA	NA	NA	NA
Acta de Ajuste ___ No.	NA	NA	NA	NA

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se presentan dificultades y demoras por parte de la OAC en la entrega de información para los comités operativos, compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, pagos y afiliaciones del personal de acuerdo con lo manifestado por la Interventoría. De igual manera han existido alteraciones del orden público por parte de las comunidades que dificultan la circulación por las vías del departamento afectando el transporte de materiales, personal y maquinaria para la ejecución de los proyectos.

Para el periodo Agosto se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 137.591.288,00	
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 3.446.047,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.190.525,00	
VALOR TOTAL CONTRATO	$190.227.860,00	
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 137.591.288,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 91.727.525,4	66,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 64.314.380,4	33,8
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 41.263.573,5	21,6
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 105.577.953,90	55,4

ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$ NA
Saldo	$ NA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 66,66%
Meta física ejecutada %: 12%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	NA	NA

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Agosto 2024	1	Aprobado

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

NA	NA	NA	NA

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA PARA SECOP II, YA QUE ES UNA PLATAFORMA TRANSACCIONAL.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 38.245.572,00	3018601	30/08/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.561.393,00		30/08/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 57.368.358,00		31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1013519	30/08/2023	30/09/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA	NA	NA	NA	NA
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO O CONVENIO 3411 DE 2023.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3411 de 2023.		
CONTRATISTA:	JAC SHIRURIA	NIT:	825.001.809-9
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIO RAFAEL EPIEYU HENRIQUEZ		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	SRT	
VALOR INICIAL:	$ 191.716.260,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 191.716.260,00		
DESMBOLSO:	CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro		

	estará sujeto a la disponibilidad del PAC.
ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	20/01/2024 – 30/04/2024
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 30/06/2024
PRÓRROGA 3:	01/07/2024 – 31/07/2024
PRÓRROGA 4:	01/08/2024 – 30/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2024

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1435123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 190.716.260,00	$ 0	$ 190.716.260,00
TOTAL				$ 190.716.260,00	$ 0	$ 190.716.260,00

Nota: Mediante carta de Intención, la OAC en calidad de contratista manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías por un valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	NA	NA	NA	NA
Acta de Ajuste ___ No.	NA	NA	NA	NA

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se presentan dificultades y demoras por parte de la OAC en la entrega de información para los comités operativos, compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, pagos y afiliaciones del personal de acuerdo con lo manifestado por la Interventoría. En términos generales ha faltado diligencia por parte del presidente de la OAC en los procesos, ya que no se presenta a las reuniones, ni comités operativos, y en ocasiones ha sido difícil contactarlo.

De igual manera han existido alteraciones del orden público por parte de las comunidades que dificultan la circulación por las vías del departamento afectando el transporte de materiales, personal y maquinaria para la ejecución de los proyectos.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 137.404.352,00	
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.122.131,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.189.777,00	
VALOR TOTAL CONTRATO	$190.716.260,00	
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 137.404.352,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$ NA
Saldo	$ NA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%

Meta física ejecutada %: 0%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	NA	NA

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

A la fecha, la OAC no ha presentado programación de obras ni plan de inversiones.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA PARA SECOP II, YA QUE ES UNA PLATAFORMA TRANSACCIONAL.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 38.343.252,00	3018581	19/09/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.585.813,00		19/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 57.514.878,00		31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1013494	19/09/2023	30/09/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA	NA	NA	NA	NA
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO O CONVENIO 4622 DE 2023.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4622 de 2023.		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU	NIT:	901.656.261-1
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	SRT	
VALOR INICIAL:	$ 189.034.380,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 189.034.380,00		
DESMBOLSO:	CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC.		

ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	21/01/2024 – 30/04/2024
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 30/06/2024
PRÓRROGA 3:	01/07/2024 – 31/07/2024
PRÓRROGA 4:	01/08/2024 – 30/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1303723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 188.034.380,00	$ 49.069.700,08	$ 138.964.680,00
TOTAL				$ 188.034.380,00	$ 49.069.700,08	$ 138.964.680,00

Nota: Mediante carta de Intención, la OAC en calidad de contratista manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías por un valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	NA	NA	NA	NA
Acta de Ajuste ___ No.	NA	NA	NA	NA

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se presentan dificultades y demoras por parte de la OAC en la entrega de información para los comités operativos, compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, pagos y afiliaciones del personal de acuerdo con lo manifestado por la Interventoría. De igual manera han existido alteraciones del orden público por parte de las comunidades que dificultan la circulación por las vías del departamento afectando el transporte de materiales, personal y maquinaria para la ejecución de los proyectos.

Para el periodo Agosto se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 134.810.657,00	
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.044.320,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.179.403,00	
VALOR TOTAL CONTRATO	$188.034.380,00	
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 134.810.657,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 89.873.771,4	66,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 24.420.000	12,9
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 24.649.700,08	13,1
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 49.069.700,08	26

ANTICIPO

Otorgado	$ NA
Amortizado	$ NA
Saldo	$ NA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 66,66%
Meta física ejecutada %: 10%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	NA	NA

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Agosto 2024	1	Aprobado

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA PARA SECOP II, YA QUE ES UNA PLATAFORMA TRANSACCIONAL.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 37.806.876,00	NB 100295468	23/11/2023	30/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.451.719,00		23/11/2023	30/09/2027
Estabilidad de la Obra	$ 56.710.314,00		31/12/2023	30/09/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	NB 100072974	23/11/2023	30/09/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA	NA	NA	NA	NA
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5032 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	NIT:	900.768.923-4
REPRESENTANTE LEGAL	LEYDI MABEL PEREZ CHUD		
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	SVR	
VALOR INICIAL:	$ 82.340.031,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 82.340.031,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		

TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	20/01/2024 – 30/04/2024
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 30/06/2024
PRÓRROGA 3:	01/07/2024 – 31/07/2024
PRÓRROGA 4:	01/08/2024 – 30/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2024

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1419223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 82.340.031,00	$ 64.393.161	$ 17.946.870

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Las actas de costos de la 1 a la 4 fueron tramitadas en ceros teniendo en cuenta que durante esos periodos no hubo ejecución de obras y no había personal aprobado.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 5.693.800	$ 1.081.822	$ 0	$ 6.775.622
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 8.617.800	$ 1.637.382	$ 0	$ 10.255.182
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 9.217.800	$ 1.751.382	$ 0	$ 10.969.182
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 14.345.500	$ 2.725.645	$ 0	$ 17.071.145
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 16.237.000	$ 3.085.030	$ 0	$ 19.322.030

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo Agosto, el contrato reporta un avance estimado de 78,2 % y:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 64.393.161 78,2%
Total inversión ejecutada: $ 64.393.161 78,2%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
NA PARA SECOP II, YA QUE ES UNA PLATAFORMA TRANSACCIONAL.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGUROS NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 8.234.003,10	CHU-100013022	28/06/2024	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	NA		NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 16.468.006,20		28/06/2024	31/07/2027
Calidad del Servicio	$ 24.702.009,30		28/06/2024	31/07/2025

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA	NA	NA	NA	NA

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA	NA	NA	NA

6 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se registran inconvenientes técnicos

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se vienen presentando demoras en el pago de las pólizas por parte de las OAC e igualmente con la actualización y entrega de pólizas por parte de la aseguradora PREVISORA.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La demora en los desembolsos a las OAC por la disponibilidad de PAC y la inexperiencia de estas en la ejecución de proyectos de construcción ha sido una de las principales dificultades en la ejecución de los convenios, generando múltiples suspensiones y prorrogas que a su vez alteran la programación establecida y los costos.

De acuerdo con lo anterior la no entrega oportuna de las cotizaciones por parte de los proveedores de insumos para la construcción de las placas huellas ha impedido la presentación de los documentos requeridos ante la interventoría. Como consecuencia, ha habido demoras en los desembolsos y por ende en la compra de los materiales correspondientes, alquiler de maquinaria, lo que ha generado alteraciones en la programación de obras y retrasos que han impedido la ejecución normal de los convenios, los cuales aún persisten hasta la fecha del presente informe.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El día 8 de agosto de 2024 durante la ejecución de las obras en la comunidad de Jonjoncito, hicieron presencia en sitio personas de una comunidad vecina quienes impidieron continuar con la ejecución de las obras. Luego de esto se iniciaron instancias de dialogo en donde participaron la secretaria de asuntos indígenas del municipio de Uribia y el INVIAS para tratar de resolver la problemática, de igual manera se ha intentado la resolución del caso a través del sistema tradicional indígena con palabreros y reuniones entre las comunidades sin llegar a un acuerdo.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se registran comisiones realizadas durante el periodo.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza visita técnica de seguimiento en compañía de la Interventoría para verificar en campo el avance de las obras y realizar acompañamiento a las OAC con las dificultades presentadas durante la ejecución, así como seguimiento a la problemática de la JAC de Jonjoncito.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Establecer plazos perentorios para la entrega de cotizaciones: La interventoría debe solicitar al contratista que fije fechas límite claras para la recepción de cotizaciones, con el fin de evitar retrasos en los desembolsos.

- Diversificación de proveedores: Recomendar al contratista que explore alternativas de proveedores más ágiles para garantizar la disponibilidad de los insumos.

- Mayor articulación con la interventoría: Realizar reuniones periódicas con el contratista para hacer seguimiento a la gestión de cotizaciones y validar cualquier impedimento con antelación.

- Refuerzo del control documental: Implementar un cronograma de verificación para garantizar la entrega oportuna de informes, cotizaciones y otros documentos necesarios para el proyecto.

- Supervisión rigurosa del cumplimiento contractual: Verificar que el contratista cumpla con la entrega de documentación y avance de obra según los términos contractuales.

- Evaluación del flujo financiero: Hacer seguimiento a la programación de pagos y desembolsos para evitar que retrasos administrativos afecten la ejecución.

Cordialmente,

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C. 12.552.150
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECTOR TERRITORIAL GUAJIRA