INFORME PERIÓDO DE SUPERVISIÓN
Fecha: 01 al 30 de abril 2024

1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIRIO

1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	631 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/02/2024
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.715.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 6.715000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	27/02/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA TERMINACIÓN REAL	31/12/2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 06/02/2024 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA

DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. NFORMACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

3.1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

Nombre del Contrato	Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El Contratista realizará la interventoría integral de ocho (8) contratos clasificados en Contratos Tipo A: Contrato de rehabilitación mayor; Contratos Tipo B, Contrato de suministro y obra menor; Contratos Tipo C: Contrato de rehabilitación mayor con estrategia de aseguramiento y sostenibilidad: y Tipo D. Contrato de rehabilitación menor, con los siguientes objetos y valores.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relaciona el valor del contrato conforme se estipula en la sexta clausula;

Componente	PGN 2023	Total
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S El valor del contrato es por la suma de hasta SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.715.000.000) incluidos IVA y todos los costos y gastos en que debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, y los demás tributos que cause dicho contrato, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan para lo cual se afectará el	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000

Componente	PGN 2023	Total
certificado de disponibilidad presupuestal 94124 del 06 de febrero de 2024		
Totales	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000
%Participación	100%	100%

Según especificación del alcance del contrato No. 631-2024 en su segunda clausula, en el cual la interventoría debe realizar los procesos y actividades para el control y seguimiento del estado financiero de cada contrato vigilado: *"Gestión Financiera: El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento de hitos, las amortizaciones, las retenciones aplicables, entre otros",* a continuación se relaciona la información financiera de cada contrato con acta de inicio;

No.	Numero de Contrato	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO
1	CONTRATO No 632 DE 2024	VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P.,	$12.000.000.000	27/02/2024
2	CONTRATO No 605 DE 2024	WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL	$ 6.900.000.000	27/02/2024
3	CONTRATO No 656 DE 2024	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	$7.400.000.000	18/03/2024
4	CONTRATO No 600 DE 2024	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA	$7.000.000.000	26/02/2024
5	CONTRATO No 706 de 2024	FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA	$3.7000.000.00	10/04/2024
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024	ENCINA S.A.S.	$23.000.000.000	11/03/2024

7	CONTRATO No 608 DE 2024	FLESHMAN CONSTRUCTORES	$173.000.000	27/02/2024
			$56.473.000.000	

4.1. Disponibilidad Presupuestal contrato de Interventoría.

No. Resolución de asignación y fecha:	
Valor de Asignación Nación:	$ 6.715.000.000,00
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	94124 del 06 de febrero de 2024.
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	09878245175 – Cuenta corriente
Nombre entidad bancaria:	Bancolombia
Titular de la cuenta:	Proyectos y gestión del desarrollo SAS.

4.2. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:


4.2.1. SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 600-2024– Clausula Séptima	12/03/2024	30/04/2024	$ 1.400.000.000

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

En el mes abril no se han realizado modificaciones contractuales.


6. MAPA DE ASIGNACIONES A CONTRATISTAS



7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En virtud de la cláusula tercera del contrato No.631-2024, respecto a las obligaciones técnicas de la interventoría, ítem 3.2.1, numeral 24, en el cual refiere establecer el avance y resultados de las actividades ejecutadas por cada contratista en el desarrollo de las actividades, en el siguiente cuadro se relacionan los avances por cada contrato: (ANEXO 2)


CONTRATOS DIRECTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO
VEOLIA	6,38%	4,32%
WORLD VISION	3,67%	5,37%
FUNDACIÓN CADENA	0,00%	0,00%
PASTORAL SOCIAL	11,36%	5,60%
SAVE THE CHILDREN	0,00%	0,00%
ENCINA S.A.S.	8,21%	3,11%
FUNDACIÓN PLAN	0,00%	0,00%
FLESHMAN CONSTRUCTORES	9,75%	9,75%




En el análisis del comportamiento de los contratos directos en los que la interventoría P&G ha realizado control y seguimiento a los contratistas muestran las siguientes tendencias:

VEOLIA: Se observa un avance significativo respecto al mes anterior con un total de 32 visitas de entrada social con los levantamientos de información social y técnica y 11 pruebas de bombeo y caracterización de agua porcentaje, se espera continuar con ese mismo ritmo e iniciar con los informes de diagnósticos y propuestas económicas
WORLD VISION: Con 25 visitas de entrada social, levantamientos técnicos y sociales con pruebas de caracterización y pruebas de bombeo, el contratista ha avanzado significativamente con respecto al mes anterior, se espera continuar con ese mismo ritmo e iniciar con los informes de diagnósticos y propuestas económicas.
FUNDACIÓN CADENA: El contratista ha presentado demoras en los ajustes y correcciones al cronograma, por tanto, tanto se observa los avances en 0,00%, se espera para el próximo mes iniciar las visitas y levantamientos sociales, técnicos con sus respectivas pruebas de bombeo y caracterización de agua.
SECRETARIADO DE PASTORAL: Se observa un avance significativo respecto al mes anterior con un total de 26 visitas de entrada social, 11 levantamientos sociales y técnicos con sus respectivas pruebas de bombeo y caracterización de agua, se espera continuar con ese mismo ritmo e iniciar con los informes de diagnósticos y propuestas económicas
SAVE THE CHILDREN: Dada la suscripción del acta de inicio se observa los avances en 0,00%, se dio adelantos a la logística de contactos y acercamientos con las comunidades para iniciar el siguiente mes con las entradas sociales, levantamientos técnicos y sociales con sus respectivas pruebas de bombeo y caracterización.

ENCINA: El contratista ha avanzado con el total de 28 infraestructura asignadas en levantamientos técnicos y sociales; terminaron con 24 pruebas de calidad de agua y 13 de pruebas de Bombeo, se espera para el próximo mes el informa con el análisis y evaluación perteneciente al primer esquema.
FUNDACIÓN PLAN: Se encuentra en etapa precontractual y por tanto se observa los avances en 0,00%
FLESHMAN: Se está gestionando el OtroSi para validar el nuevo alcance, debido a las evidencias de visitas en campo en el que las 2 comunidades ejecutaron actividades previas al contrato, por tanto, permanece igual el porcentaje ejecutado y programado correspondiente a las visitas de entrada y levantamiento social.





Tras un análisis detallado del desempeño en la ejecución de los contratos que contemplan un total 221 intervenciones bajo el seguimiento y control de la interventoría P&G especificado en el contrato 631 e 2024, se observa un mejoramiento considerable en los avances de la mayoría de los contratos de un 3,52% con respecto al mes anterior, no obstante, se espera que los contratistas Flehsman y Save The Children mejoren el indicador general con la activación de las actividades pertinentes

Plan de acción: Asegurar la entrega de los informes de diagnósticos y propuestas económicas de los contratistas que han ejecutados todas las pruebas de campo, de igual forma asegurar la formalización del Otrosi del contratista Fleshman para finiquitar sus rehabilitaciones como también dar arranque a las visitas de entrada social del Contratista Save The Children para toma de datos tanto sociales como técnicos con sus respectivas pruebas al agua.

8. Conclusiones y/u observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Introducción En mi calidad de supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 631 DE 2024 **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.**, con el objeto de: "*Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus*

Defectos.", me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 07 de febrero al 29 de febrero y del 01 de abril al 30 de abril de 2024.

2. Avances mes de abril de 2024

El 03, 17, 30 de abril de 2024, en atención a la cláusula tercera del Contrato, del ítem 3.1 "Obligaciones generales", numeral 26 en el que se establece participar a través del representante legal o director en los comités de seguimiento, se realizaron los comités de seguimiento como control y seguimiento de avance del contrato de interventoría 631-2024.

Se presentan a continuación las gestiones realizadas para el desarrollo del Contrato en mención en relación con los comités de seguimiento (ANEXO 3):

Comité 03/04/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Entrega de cronogramas de actividades actualizados	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	04/04/2024
Entrega de planes de alistamiento	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	04/04/24
Reunión virtual MVCT e interventoría. Tema por tratar: Hojas de vida de personal mínimo. Hora 9:30 a.m	MVCT e interventoría	04/04/24
Reunión para socialización de formatos inspección y ensayos. Fecha tentativa 05/04/24	MVCT e interventoría	Por confirmar.
Concepto sobre Situaciones evidenciadas en comunidades WORLD VISION.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	04/04/24
Fichas de reconocimiento y validación, documentación recopilada.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	05/04/24
Informes de interventoría	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	08/04/24
Entrega de formatos de seguimiento actualizados según recomendaciones del presente comité.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	05/04/24
Radicación de cuentas de cobro	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	05/04/24

Revisión formatos de control de calidad materiales y obra (Título I NSR10)	MVCT/ Proyectos y gestión del desarrollo SAS	05/04/24
Ajuste (eliminar modo revisión a primer documento) Acta comité del 27 de marzo y emisión a MVCT para observaciones	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	05/04/24
Entrega cronogramas y planes de alistamiento contratistas	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	05/04024

Comité 17/04/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Comunicados a Contratistas para solicitar los pendientes tales como hojas de vida, planes de alistamiento, cronogramas y flujos de caja a más tardar el viernes.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	19/04/2024
Comunicado oficial del cambio de comunidad Campamento por Pirpir donde se incluya el listado final de las comunidades asignadas	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	19/04/2024
Entrega de Flujos de cajas aterrizados	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	19/04/2024
Contacto de líder de la comunidad Mexico	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	19/04/2024
Entrega de fichas técnicas faltantes de las comunidades de Los Olivos y Kataysumana.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	19/04/2024
Cuadros de avance y seguimiento	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	19/04/2024
Entrega de informe mensual de Interventoría	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	17/04/2024
Concepto situaciones evidenciadas en comunidades World Visión	Proyectos y gestión del desarrollo SAS.	Próxima semana


Comité 30/04/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Comunicado a Fundación Cadena para solicitar los pendientes tales como hojas de vida, planes de alistamiento, cronogramas y flujos de caja.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	3/05/2024
Solicitud de la modificación de contrato del contratista Fleshman	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	03/05/2024
Entrega de diagnósticos técnicos de los contratistas	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	03/05/2024
Entrega flujo de caja interventoría actualizado	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	30/04/2024
Entrega de fichas técnicas que soporten las comunidades que no se van a intervenir por parte de World Vision.	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Próxima semana
Entrega de informe mensuales	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Próxima semana


El 03, 08, 09, 16 y 26 de abril: De conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría No 631-2024, en el numeral 2, en el componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a*", ítem 3.2.1 Obligaciones Técnica, de la cláusula tercera correspondiente a las obligaciones del contratista, en el cual refiere "*Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el (los) supervisor(es), atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen*.", se solicitó mediante el correo institucional a P&G las actas del 3, 17 y 30 de abril para revisión, compromiso, requerimientos y firmas.



El 01 y 08 de abril: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, ítem 14: "*Asesorar y suministrar la información que requieran la MVCT, el Supervisor designado o las Entidades de control de manera oportuna*", mediante correo electrónico se gestiona y solicita a P&G los programas de visitas y cronogramas de ejecución de actividades.



El 04, 08, 10 y de abril: conforme reza en el contrato de interventoría en su clausula séptima "*De igual manera se adjuntará la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARP y de aportes parafiscales o certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal según sea el caso y todos los demás documentos requeridos por el MVCT en el momento de presentación de las cuentas cobro*", se gestiono conjuntamente las cuentas de cobro de anticipo para los contratistas Veolia, Fundación Cadena y Encina para el respectivo desembolso"



RE: Cuenta de cobro Anticipo. - Mensaje (H...

Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

RE: Cuenta de cobro Anticipo.

Responder | Responder a todos | Reenviar

CA

Carlos Alfonso Vargas Munoz

Para Encina Proyecto Guajira; Fortalecimiento Guajira; Cc: Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO

CC Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina

ju. 04/04/2024 12:20

Mensaje enviado con importancia Alta.

Este mensaje es la respuesta a una conversación con seguimiento. Haga clic aquí para buscar todos los mensajes relacionados o para abrir el mensaje marcado original.

Cordial saludo Heraldo,

¿En qué va la revisión de los documentos aportados por Encina respecto a la cuenta de cobro?, verificando se observa lo siguiente;

- Falta revisión, aval y firma por parte de interventoría del Plan de Inversión
- Falta CDP
- Adjuntan apertura Certificación bancaria, pero del 26 de marzo
- Falta certificación bancaria en "ceros"
- Falta revisión por parte de interventoría Identificación Tributaria (F08) y de formato Unificado de Pago (F048)


Por favor que las ajustes y correcciones sean emitido el día de hoy dado que mañana se debe emitir para revisión y desembolso.

Quedo atento,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carlos Alfonso Vargas Muñoz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
CAVargas@minvivienda.gov.co
+57 (313) 447 1306
Calle 6 No. 8 - 77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

El 03 de abril: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a*", ítem 45: "*Servir de conducto regular entre el MVCT y los contratistas en todo lo que respecta al desarrollo de las actividades de los contratos objeto de interventoría*", mediante correo electrónico se entrega a P&G el listados de asignaciones de comunidades a los contratistas.




El 04, 23, 24, 26, 29 y 30 de abril: en Aras del cumplimiento de la tercera cláusula del contrato "Obligaciones del contratista"*, ítem 3.2.2.4.* Obligaciones Sociales, Numeral 5; "Asegurar *el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y medición de impactos*"; se continua con visitas de entrada social como demás gestiones sociales con el fin de mantener actualizado el repositorio de fichas de levantamiento social de las comunidades asignadas al contratista.





MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	COMUNIDAD	CONTRATISTA	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	FECHA VISITA INICIAL
RIOHACHA	Cgto. Arroyo Arenas	Brasil	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	26/04/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	CERRO AZUL	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo	23/04/2024
MAICAO	Cgto. Yotojoroy	Ishamana	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Molino de viento	29/04/2024
MAICAO	Cgto. La Paz	JAICHON	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Pozo	30/04/2024
MAICAO	Maku	Jerjet	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Molino de viento	30/04/2024
MAICAO	Cgto. Yotojoroy	LA LOMA	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Molino de viento	29/04/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	LA ROMANA	WORLD VISION INTERNATIONAL	Microacueducto	26/04/2024
MAICAO	Cgto. La Paz	LAS DELICIAS	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Molino de viento	30/04/2024
RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	MONTERMON 2	WORLD VISION INTERNATIONAL	Pozo artesiano	24/04/2024
MAICAO	Cgto. Yotojoroy	MUSAMANA	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Pozo	29/04/2024
MAICAO	Maku	Palasumana	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Pozo	30/04/2024
MAICAO	Cgto. Yotojoroy	PAPUMANA	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	Pozo artesanal	29/04/2024


Evaluación y análisis de sistemas existentes
Evaluación y análisis de sistemas existentes
Evaluación y análisis de sistemas existentes
Evaluación y análisis de sistemas existentes
Evaluación y análisis de sistemas existentes
Evaluación y análisis de sistemas existentes
Evaluación y análisis de sistemas existentes
Evaluación y análisis de sistemas existentes

El 05, 08, 12, 14, 16, 19, 22, 26 Y 27 de abril Partiendo de las "Obligaciones del Contratista" dispuesto en la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.2.1. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, ítem 8 en el cual refiere: "*Presentar al MVCT informes sobre el avance del (los) contratista(s) vigilados.*"; se solicita y recibe los cuadros de avances (%) emitidos semanalmente por los contratistas que han iniciado con las visitas sociales (ANEXO 2).







Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 - ENCINA SAS, Corte 19-04-2024 - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 - ENCINA SAS, Corte 19-04-2024

Alejandra Contreras - PYG <acontreras@pygdeldesarrollo.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC hgutierrez@pygdeldesarrollo.com; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; fortalecimientoguajira@pygdeldesarrollo.com

Responder | Responder a todos | Reenviar
vi. 19/04/2024 22:51

Este remitente acontreras@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.

Cronograma seguimiento ENCINA SAS 19-04-2024.xlsx
45 KB

Cordial saludo señores:


MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Atn. ING. CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carrera 6 No. 8-77, Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO 615 DE 2024 "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA, A FIN DE SUPERAR EL ESTADO EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS."

Asunto: Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 – ENCINA SAS, Corte 19-04-2024

PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS, en calidad de Interventoría del contrato de la referencia y en cumplimiento de sus funciones, remite para su conocimiento y fines pertinentes el seguimiento de avance del contrato de la referencia, de acuerdo a los lineamientos impartidos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier ampliación que se requiera al contenido de esta comunicación.



Cronograma de seguimiento World Visión 26-04-2024 - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Cronograma de seguimiento World Visión 26-04-2024

Fortalecimiento Guajira <fortalecimientoguajira@pygdeldesarrollo.c
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC oscarnm07@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar
vi. 26/04/2024 16:44

Este remitente fortalecimientoguajira@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.

Cronograma seguimiento PYG WORLD VISION 26-04-2024.xlsx
49 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Recibido, gracias. | Muchas gracias. | Adjunto documento firmado. | Comentarios

Buenas tardes.

Cordial saludo.

Adjunto enviamos documento referenciado para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a sus comentarios.

HERALDO GUTIÉRREZ VILLEGAS
DIRECTOR DE PROYECTOS
655-4220 301-242-6820

3. **Relación de comunicaciones** (ANEXO 4)

Radicado Emitido P&G	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Recibo/Emisión
P&G-IAG-631-009	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Aclaración de las comunidades asignadas al contrato 615 de 2024.	Heraldo Gutiérrez Villegas	10 de abril de 2024
P&G-IAG-631-012	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Aval a la solicitud de modificación del contrato de obra N° 608 de 2024.	Heraldo Gutiérrez Villegas	03 de mayo de 2024
P&G-IAG-FCC-631-002	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Remisión cobro anticipo contrato 656 de 2024	Heraldo Gutiérrez Villegas	05 de abril de 2024
P&G-IAG-VAG-632-007	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Remisión cobro anticipo contrato 632 de 2024	Heraldo Gutiérrez Villegas	05 de abril de 2024
P&G-IAG-VWC-631-010	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Remisión cobro anticipo contrato 605 de 2024	Heraldo Gutiérrez Villegas	05 de abril de 2024
P&G-IAG-VWC-631-011	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Respuesta comunicado 605_2024_020 Solicitud de autorización de subcontratación	Heraldo Gutiérrez Villegas	16 de abril de 2024
PG-IAG-VAG-631-017	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Respuesta a comunicado con asunto "Aclaración del alcance de una subcontratación proyectada". / Aval de subcontratación	Heraldo Gutiérrez Villegas	19 de abril de 2024
Radicado Emitido MVCT		**Asunto**	**Remitente**	**Fecha Envío**
2024IE0019079	Emitido a P&G	Hojas de vida equipo de gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	03/04/2024
2024IE0019196	Emitido a P&G	Informes de Alistamiento Contratos P&G	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	

4. **Actividades para realizar en el mes de mayo de 2024**

Se espera entrega de 9 informes de diagnósticos el 20 de mayo por parte del contratista Fundación Cadena.

Se espera entrega de 5 informes de diagnósticos el 17 de mayo por parte del contratista Veolia.

Se espera entrega de 8 informes de diagnósticos el 17 de mayo por parte del contratista World Vision

Se espera entrega de 8 informes de diagnósticos y 8 propuestas económicas el 17 de mayo por parte del contratista World Vision

Se espera entrega de 8 informes de diagnósticos y 8 propuestas económicas el 17 de mayo por parte del contratista Pastoral Social

Se espera entrega de 6 evaluaciones de los sistemas el 17 de mayo por parte del contratista Encina.

Se espera la generación del Otrosi para el Contratista Fleshman

Se continuarán con las visitas de entrada social y realización de levantamientos técnicos como pruebas de bombeo y caracterizaciones de agua en las comunicades faltantes por parte de los contratistas

5. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

A la fecha no se ha realizado documentos contractuales de prórroga, suspensiones a los contratos directos

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.
No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato.

6. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P., CONTRATO No 632 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 12.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 12.000.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 12.000.000.000**

WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL CONTRATO No 605 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 6.900.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 6.900.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 6.900.000.000**

FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA CONTRATO No 656 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.400.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 6.900.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 7.400.000.000**

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA CONTRATO No 600 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 1.400.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 7.000.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 1.400.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 5.600.000.000,00**

ENCINA S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 23.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 7.000.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 23.000.000.000**

FLESHMAN CONSTRUCTORES CONTRATO No 608 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 173.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 173.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 173.000.000**

La información de los numerales 1 fue tomada de la ejecución presupuestal MVCT de cada uno de los contratos

GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ
Supervisor
Contrato de Interventoría 631-2024

VoBo. Carlos Vargas – Profesional de Apoyo Técnico

VoBo. Claudia Velasquez – Gestora La Guajira