Gobernación del Huila

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1007 DE 2024
AL CONTRATO DE OBRA No. 1439 DE 2024

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.116.571 - 8

FECHA REALIZACIÓN	21-jun-25			PERIODO No. 24	DEL	16/06/2025	AL	21/06/2025
Km a mejorar	Km a rehabilitar	Km a construir	1.2	No. Puentes		Otros:		

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
SUPERVISOR	ING. ÁNGELA ZAMBRANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
Contrato no.:	1007 DE 2024			Contrato no.:	1439 DE 2024		
Plazo inicial (Días):	150			Plazo inicial (Días):	150		
Adicional en plazo:	90			Adicional en plazo:			
Fecha de iniciación:	21 DE OCTUBRE DE 2024			Fecha de iniciación:	21 DE OCTUBRE DE 2025		
**Fecha de suspensión:	14 DE ENERO DE 2025			**Fecha de suspensión:	14 DE ENERO DE 2025		
**Fecha de reiniciación:	10 DE ABRIL DE 2025			**Fecha de reiniciación:	10 DE ABRIL DE 2025		
**Fecha de suspensión:	-			**Fecha de suspensión:			
**Fecha de reiniciación:	-			**Fecha de reiniciación:			
**Fecha de suspensión:	-			**Fecha de suspensión:			
**Fecha de reiniciación:	-			**Fecha de reiniciación:			
Días por ejecutar	82			Días por ejecutar	82		
Fecha de terminación:	13 DE JUNIO DE 2025			Fecha de terminación:	13 DE JUNIO DE 2025		
Plazo actualizado:	240			Plazo actualizado:	150		
Plazo transcurrido:	158	EQUIVALE AL	65.8%	Plazo transcurrido:	68	EQUIVALE AL	45.3%
Valor inicial:	$ 156,485,000.00			Valor inicial:	$ 2,105,266,753.27		
Valor adición(es):	$ 7,439,118.16			Valor adición(es):	$ 100,081,976.76		
Valor actualizado:	$ 163,924,118.16			Valor actualizado:	$ 2,205,348,730.03		
Valor pagado:	$ 0.00			Valor pagado:	$ 469,174,383.93		
Valor por pagar:	$ 163,924,118.16			Valor por pagar:	$ 1,736,174,368.10		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	Und	Cant	Cant acumulada anterior	Cant ejecutado semana	Cant acumulada	Valor programado acumulado a la fecha	Valor ejecutado acumulado a la fecha	Fecha programada (dd/mm/aaaa)	Fecha programada (dd/mm/aaaa)	Días
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO								21/10/2024	21/10/2024	
	SANTA MARÍA						$ -	$ -	21/07/2025	12/09/2025	53.00
	PRELIMINARES						$ -	$ -	**21/07/2025**	**5/08/2025**	**15.00**
3.1.1	Localización, trazado y replanteo de vías	ML	102.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	21/07/2025	25/07/2025	4.00
3.1.2	Demolición de pavimento rígido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	138.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	28/07/2025	5/08/2025	8.00
	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						$ -	$ -	**30/07/2025**	**22/08/2025**	**23.00**
3.2.1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	129.32	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	30/07/2025	7/08/2025	8.00
3.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	769.91	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	5/08/2025	22/08/2025	17.00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						$ -	$ -	**4/08/2025**	**29/08/2025**	**25.00**
3.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	118.77	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	7/08/2025	26/08/2025	19.00
3.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	138.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	11/08/2025	29/08/2025	18.00
3.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	1519.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	11/08/2025	29/08/2025	18.00
3.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	929.23	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	11/08/2025	29/08/2025	18.00
3.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00 x 0.15 x 0.40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	35.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	4/08/2025	22/08/2025	18.00
3.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	4.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	11/08/2025	20/08/2025	9.00
	SEÑALIZACIÓN						$ -	$ -	**1/09/2025**	**12/09/2025**	**11.00**
3.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	6.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	3/09/2025	12/09/2025	9.00
3.4.2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	613.74	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	1/09/2025	9/09/2025	8.00
	RIVERA						$ 121,877,022	$ 121,876,535	**10/04/2025**	**5/09/2025**	**148.00**
	PRELIMINARES						$ 518,174	$ 518,174	**10/04/2025**	**11/04/2025**	**1.00**
4.1.1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	91.60	82.43	0.00	82.43	$ 518,174	$ 518,174	10/04/2025	11/04/2025	1.00
	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						$ 4,658,817	$ 4,658,817	**14/04/2025**	**16/04/2025**	**2.00**
4.2.1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	163.39	163.39	0.00	163.39	$ 2,866,540	$ 2,866,540	14/04/2025	16/04/2025	2.00
4.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	470.32	404.20	0.00	404.20	$ 1,792,277	$ 1,792,277	16/04/2025	16/04/2025	0.00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						$ 116,700,031	$ 116,699,544	**16/04/2025**	**29/04/2025**	**13.00**
4.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	70.55	60.63	0.00	60.63	$ 17,189,897	$ 17,189,410	18/04/2025	22/04/2025	4.00
4.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	84.86	72.76	0.00	72.76	$ 74,734,302	$ 74,734,302	23/04/2025	29/04/2025	6.00
4.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	689.45	56.38	0.00	56.38	$ 7,803,587	$ 7,803,587	23/04/2025	29/04/2025	6.00
4.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	630.31	565.36	0.00	565.36	$ 6,984,289	$ 6,984,289	23/04/2025	29/04/2025	6.00
4.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00 x 0.15 x 0.40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	95.10	95.10	0.00	95.10	$ 7,326,464	$ 7,326,464	16/04/2025	22/04/2025	6.00
4.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	2.00	1.00	0.00	1.00	$ 2,661,512	$ 2,661,512	23/04/2025	29/04/2025	6.00
	SEÑALIZACIÓN						$ -	$ -	**2/09/2025**	**5/09/2025**	**3.00**
4.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	3.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	3/09/2025	5/09/2025	2.00
4.4.2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	273.95	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	2/09/2025	5/09/2025	3.00
	SALADOBLANCO						$ 12,413,588	$ 12,925,974	**16/06/2025**	**26/08/2025**	**71.00**
	PRELIMINARES						$ 2,884,571	$ 1,122,899	**16/06/2025**	**20/06/2025**	**4.00**
5.1.1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	500.92	198.50	0.00	198.50	$ 2,884,571	$ 1,122,899	16/06/2025	20/06/2025	4.00

	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						**$ 9,529,017**	**$ 11,803,075**	**18/06/2025**	**2/07/2025**	**14.00**
5.2.1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	1331.04	410.60	0.00	410.60	$ 7,005,594	$ 7,203,632	18/06/2025	1/07/2025	13.00
5.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2722.61	992.50	0.00	992.50	$ 2,523,424	$ 4,599,444	18/06/2025	2/07/2025	13.00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						**$ -**	**$ -**	**23/06/2025**	**26/06/2025**	**84.00**
5.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	409.09	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	24/06/2025	30/06/2025	6.00
5.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	492.82	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	26/06/2025	21/07/2025	25.00
5.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	2934.99	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	26/06/2025	9/07/2025	13.00
5.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3260.10	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	26/06/2025	9/07/2025	13.00
5.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	1019.84	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	23/06/2025	18/07/2025	25.00
5.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	3.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	26/06/2025	7/07/2025	11.00
5.3.7	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	23/06/2025	2/07/2025	9.00
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (2000 psi), PARA OBRAS DE ARTE	M3	0.80	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	2/07/2025	22/07/2025	20.00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI . PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	M3	7.80	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	23/07/2025	19/08/2025	27.00
NP-3	TUBERIA EN CONCRETO CLASE III D=36" , L=1M.	M	7.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	23/07/2025	12/08/2025	20.00
NP-4	AFIRMADO	M3	150.09	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	13/08/2025	26/08/2025	13.00
	SEÑALIZACIÓN						**$ -**	**$ -**	**22/07/2025**	**25/07/2025**	**3.00**
5.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	4.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	22/07/2025	24/07/2025	2.00
5.4.2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	1769.76	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	22/07/2025	25/07/2025	3.00
	NEIVA						**$ 835,278,005**	**$ 846,647,007**	**21/10/2024**	**1/09/2025**	**315.00**
	PRELIMINARES						**$ 50,860,012**	**$ 50,860,803**	**21/10/2024**	**26/11/2024**	**36.00**
7.1.1	Localización, trazado y replanteo de vías	ML	497.21	497.21	0.00	497.21	$ 2,812,700	$ 2,812,677	21/10/2024	15/11/2024	25.00
7.1.2	Demolición de pavimento rígido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	328.33	328.33	0.00	328.33	$ 48,047,312	$ 48,048,125	23/10/2024	26/11/2024	34.00
	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						**$ 28,700,420**	**$ 27,482,153**	**25/10/2024**	**26/05/2025**	**213.00**
7.2.1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	1027.70	958.26	0.00	958.26	$ 18,030,133	$ 16,811,867	25/10/2024	21/11/2024	27.00
7.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3107.41	3107.41	0.00	3107.41	$ 10,670,287	$ 10,670,287	8/11/2024	12/12/2024	34.00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						**$ 755,717,574**	**$ 768,304,051**	**22/11/2024**	**16/07/2025**	**236.00**
7.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	471.91	471.91	0.00	471.91	$ 97,147,836	$ 97,147,836	6/12/2024	16/06/2025	192.00
7.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	572.85	550.85	0.00	550.85	$ 495,402,271	$ 503,142,931	27/12/2024	23/06/2025	178.00
7.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	3355.47	339.96	0.00	339.96	$ 37,979,021	$ 37,979,021	27/12/2024	4/06/2025	159.00
7.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3249.46	3108.92	0.00	3108.92	$ 36,006,405	$ 36,006,356	27/12/2024	5/05/2025	129.00
7.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,15 x 0,40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	934.51	934.51	0.00	934.51	$ 71,586,662	$ 71,586,662	22/11/2024	28/04/2025	157.00
7.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	11.00	6.00	0.00	6.00	$ 5,928,129	$ 13,473,020	5/06/2025	16/07/2025	41.00
7.3.7	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,699,026	$ -	29/04/2025	9/06/2025	41.00
NP-5	ESTABILIZACIÓN DE FALLOS CON MATERIAL DE PEDRAPLÉN	M3	43.00	0.00	0.00	0.00	$ 8,968,224	$ 8,968,224			
	SEÑALIZACIÓN						**$ -**	**$ -**	**8/08/2025**	**1/09/2025**	**24.00**
7.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	20.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	19/08/2025	1/09/2025	13.00
7.4.2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	1691.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	8/08/2025	28/08/2025	20.00
	TOTAL OBRA						**$ 969,568,615**	**$ 981,449,515**			
	PAGA						$ 12,820,601	$ 10,789,984			
	PMT						$ 13,156,846	$ 11,090,243			
	TOTAL						**$ 995,546,062**	**$ 1,003,329,743**			
Plazo del proyecto en días										240	

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 995,546,062	45.14%	0.35%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1,003,329,743	45.50%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
JUAN CARLOS DIAZ CHARRY	7,694.138	Director de obra
ANGIE KHATERINE MUÑOZ	1.075.235,704	Residente de obra
MARTIZA ANDREA HERNÁNDEZ PEÑA	36.311.938	COORDINADORA HSEQ
WILLIAM JAIR MUÑOZ OSORIO	1.075.230.986	INSPECTOR DE OBRA
OSCAR IVÁN GUTIERREZ PALACIOS	7.686.396	MAESTRO DE OBRA
FERNANDO CARRASCO MARTINEZ	11.307.521	AYUDANTE
GILDARDO CUBILLOS GARZON	12.258.763	AYUDANTE

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	3		42.9%	0.0%	3
	TECNICO	2		28.6%	0.0%	2
	M.O.N.C	2		28.6%	0.0%	2
	TOTALES	**7**		**100.0%**	**0.0%**	**7**
	TOTAL	7		100%		



6



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

MUNICIPIO NEIVA
Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano
Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte
Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia
Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.
ESTABILIZACIÓN DE FALLOS CON MATERIAL DE PEDRAPLÉN
MUNICIPIO DE RIVERA
Localización, trazado y replanteo de vías
Conformación y compactación de la subrasante
Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)
Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano
Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte
Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia
Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y recuperacion y colocación marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Responsable	Fecha programada (dd/mm/aaaa)	Fecha de cumplimiento (dd/mm/aaaa)

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

El dia 13 de junio de 2025 se aprobó el balance de obra No. 1, en el cual se incluye la creación de ítems no previstos, adición de recursos y plazo para la ejecución de las actividades contractuales mediante el OTROSÍ No. 1

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Durante la semana reportada en el presente informe no se ejecutaron actividades de obra en el municipio de Saladoblanco debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando.

8. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Desde la suscripción del acta de inicio de obra e interventoría el 21 de octubre de 2024 se ejecutaron actividades de pavimentación en los tramos de municipio de Neiva especificamente en los barrios Manzanares, Jardín y Villa Laurel, posteriormente se suscribió el acta de suspensión No. 1 y se reiniciaron laboras el dia 10 de abril de 2025. Seguidamente se ejecutaron labores de pavimentación en el tramo del municipio de Rivera y finalmente en Neiva en el barrio Arismendi (Timanco).

Durante la semana reportada en el presente informe, se ejecutaron actividades de pavimentación pendientes en los tramos de Neiva y Rivera, esto debido a que las mismas aún no se habian aprobado. Por otra parte, en el municipio de Saladoblanco durante la semana no se ejecutaron actividades debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando

El proyecto continua su desarrollo dentro del plazo de ejecución estipulado, el cual se extiende hasta el 12 de septiembre de 2025 de acuerdo con la actualización y modificación realizada mediante el Otrosí No. 1.

9. ESTUDIOS Y DISEÑOS

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Item	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte





Instalación de acero de refuerzo en el municipio de Neiva

Item	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano





Terminación de pavimento en el municipio de Neiva

Item	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano





Terminación de pavimento en el municipio de Rivera

Item	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano





Terminación de pavimento en el municipio de Rivera

Hace parte de este informe semanal el flujograma adjunto

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAN AUGUSTO RAMIREZ

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ALEJANDRO DIAZ CASTRO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: ANGELA ZAMBRANO

Gobernación del Huila

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1007 DE 2024
AL CONTRATO DE OBRA No. 1439 DE 2024

CONSTRUMAC INGENIEROS S A S
NIT. 900 116 571 - 8

FECHA REALIZACIÓN	28-jun-25								
Km a mejorar	Km a rehabilitar	Km a construir	1.2	PERIODO No. 25	DEL	24/06/2025	AL	28/06/2025	
				No. Puentes		Otros:			

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
SUPERVISOR	ING. ÁNGELA ZAMBRANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
Contrato no.:	1007 DE 2024			Contrato no.:	1439 DE 2024		
Plazo inicial (Días):	150			Plazo inicial (Días):	150		
Adicional en plazo:	90			Adicional en plazo:			
Fecha de iniciación:	21 DE OCTUBRE DE 2024			Fecha de iniciación:	21 DE OCTUBRE DE 2025		
**Fecha de suspensión:	14 DE ENERO DE 2025			**Fecha de suspensión:	14 DE ENERO DE 2025		
**Fecha de reiniciación:	10 DE ABRIL DE 2025			**Fecha de reiniciación:	10 DE ABRIL DE 2025		
**Fecha de suspensión:	-			**Fecha de suspensión:			
**Fecha de reiniciación:	-			**Fecha de reiniciación:			
**Fecha de suspensión:	-			**Fecha de suspensión:			
**Fecha de reiniciación:	-			**Fecha de reiniciación:			
Días por ejecutar	75			Días por ejecutar	75		
Fecha de terminación:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025			Fecha de terminación:	13 DE JUNIO DE 2025		
Plazo actualizado:	240			Plazo actualizado:	150		
Plazo transcurrido:	165	EQUIVALE AL	68.8%	Plazo transcurrido:	75	EQUIVALE AL	50.0%
Valor inicial:	$ 156,485,000.00			Valor inicial:	$ 2,105,266,753.27		
Valor adición(es):	$ 7,439,118.16			Valor adición(es):	$ 100,081,976.76		
Valor actualizado:	$ 163,924,118.16			Valor actualizado:	$ 2,205,348,730.03		
Valor pagado:	$ 0.00			Valor pagado:	$ 469,174,363.93		
Valor por pagar:	$ 163,924,118.16			Valor por pagar:	$ 1,736,174,366.10		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	Und	Cant	Cant acumulada anterior	Cant ejecutado semana	Cant acumulada	Valor programado acumulado a la fecha	Valor ejecutado acumulado a la fecha	Fecha programada (dd/mm/ aaaa)	Fecha programada (dd/mm/aaaa)	Días
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO								21/10/2024	21/10/2024	
	SANTA MARÍA						$ -	$ -	21/07/2025	12/09/2025	53.00
	PRELIMINARES										
3.1.1	Localización, trazado y replanteo de vías	ML	102.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	21/07/2025	5/08/2025	15.00
3.1.2	Demolición de pavimento rígido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	138.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	21/07/2025	25/07/2025	4.00
	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS										
3.2.1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	129.32	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	28/07/2025	5/08/2025	8.00
3.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	769.91	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	30/07/2025	22/08/2025	23.00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
3.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	118.77	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	30/07/2025	7/08/2025	8.00
3.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	138.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	5/08/2025	22/08/2025	17.00
3.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	1519.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	4/08/2025	29/08/2025	25.00
3.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	929.23	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	7/08/2025	26/08/2025	19.00
3.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00 x 0.15 x 0.40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	35.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	11/08/2025	29/08/2025	18.00
3.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	4.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	11/08/2025	29/08/2025	18.00
	SEÑALIZACIÓN								4/08/2025	22/08/2025	18.00
3.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	6.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	11/08/2025	20/08/2025	9.00
3.4.2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	613.74	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	1/09/2025	12/09/2025	11.00
	RIVERA								3/09/2025	12/09/2025	9.00
	PRELIMINARES						$ -	$ -	1/09/2025	9/09/2025	8.00
4.1.1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	91.60	91.60	0.00	91.60	$ 121,877,022	$ 121,877,022.03	10/04/2025	5/09/2025	148.00
	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						$ 518,174	$ 518,173.87	10/04/2025	11/04/2025	1.00
4.2.1	Excavación mecánica en material común, incluye cargue y retiro de material	M3	163.39	163.39	0.00	163.39	$ 518,174	$ 518,173.87	10/04/2025	11/04/2025	1.00
4.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	470.32	470.32	0.00	470.32	$ 4,658,817	$ 4,658,816.95	14/04/2025	16/04/2025	2.00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						$ 2,866,540	$ 2,866,540.30	14/04/2025	16/04/2025	2.00
4.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	70.55	70.55	0.00	70.55	$ 1,792,277	$ 1,792,276.64	16/04/2025	16/04/2025	0.00
4.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rígido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	84.66	84.66	0.00	84.66	$ 116,700,031	$ 116,700,031.22	16/04/2025	29/04/2025	13.00
4.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	689.45	689.45	0.00	689.45	$ 17,189,897	$ 17,189,896.94	18/04/2025	22/04/2025	4.00
4.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	630.31	630.31	0.00	630.31	$ 74,734,302	$ 74,734,301.95	23/04/2025	29/04/2025	6.00
4.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00 x 0.15 x 0.40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	95.10	95.10	0.00	95.10	$ 7,803,567	$ 7,803,567.40	23/04/2025	29/04/2025	6.00
4.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	2.00	2.00	0.00	2.00	$ 6,984,289	$ 6,984,288.62	23/04/2025	29/04/2025	6.00
	SEÑALIZACIÓN						$ 7,326,464	$ 7,326,464.06	16/04/2025	22/04/2025	6.00
4.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	3.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,661,512	$ 2,661,512.24	23/04/2025	29/04/2025	6.00
4.4.2	Línea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0,1m	M	273.95	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	2/09/2025	5/09/2025	3.00
	SALADOBLANCO						$ -	$ -	3/09/2025	5/09/2025	2.00
	PRELIMINARES						$ -	$ -	2/09/2025	5/09/2025	3.00
5.1.1	Localización, trazado y replanteo de vías	M	500.92	198.50	0.00	198.50	$ 284,731,444	$ 87,741,884.03	16/06/2025	26/08/2025	71.00
							$ 2,884,571	$ 1,122,898.62	16/06/2025	20/06/2025	4.00
							$ 2,884,571	$ 1,122,898.62	16/06/2025	20/06/2025	4.00

	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						$ 27,513,566	$ 11,803,075.37	18/06/2025	2/07/2025	14.00
5.2.1	Excavación mecánica en material comun, incluye cargue y retiro de material	M3	1331.04	410.60	0.00	410.60	$ 18,681,583	$ 7,203,632.10	18/06/2025	1/07/2025	13.00
5.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	2722.61	992.50	0.00	992.50	$ 8,831,983	$ 4,599,443.50	19/06/2025	2/07/2025	13.00
							$ 254,333,306	**$ 74,815,910.04**	**23/06/2025**	**26/08/2025**	**64.00**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						$ 164,362,976	$ 74,815,910.04	24/06/2025	30/06/2025	6.00
5.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	409.09	0.00	148.97	148.97	$ 53,347,550	$ -	26/06/2025	21/07/2025	25.00
5.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rigido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	492.82	0.00	0.00	0.00	$ 6,643,968	$ -	26/06/2025	9/07/2025	13.00
5.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	2934.99	0.00	0.00	0.00	$ 7,224,851	$ -	26/06/2025	9/07/2025	13.00
5.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3260.10	0.00	0.00	0.00	$ 19,915,187	$ -	23/06/2025	18/07/2025	25.00
5.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00 x 0.15 x 0.40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	1019.84	0.00	0.00	0.00	$ 1,088,592	$ -	26/06/2025	7/07/2025	11.00
5.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	3.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,750,181	$ -	23/06/2025	2/07/2025	9.00
5.3.7	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	2/07/2025	22/07/2025	20.00
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (2000 psi) PARA OBRAS DE ARTE.	M3	0.80	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	23/07/2025	19/08/2025	27.00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI , PARA CONSTRUCCION DE CABEZOTES, MUROS, ENCOLES, DESCOLES Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	M3	7.80	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	23/07/2025	12/08/2025	20.00
NP-3	TUBERIA EN CONCRETO CLASE III D=36" , L=1M.	M	7.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	13/08/2025	26/08/2025	13.00
NP-4	AFIRMADO	M3	150.09	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	**22/07/2025**	**25/07/2025**	**3.00**
	SEÑALIZACIÓN						$ -	$ -	22/07/2025	24/07/2025	2.00
5.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	4.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	22/07/2025	25/07/2025	3.00
5.4.2	Linea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0.1m	M	1769.76	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	**21/10/2024**	**1/09/2025**	**315.00**
	NEIVA						**$ 845,486,719**	**$ 846,646,088.96**	**21/10/2024**	**26/11/2024**	**36.00**
	PRELIMINARES						**$ 50,860,012**	**$ 50,860,011.55**	21/10/2024	15/11/2024	25.00
7.1.1	Localización, trazado y replanteo de vias	ML	497.21	497.21	0.00	497.21	$ 2,812,700	$ 2,812,699.82	23/10/2024	26/11/2024	34.00
7.1.2	Demolición de pavimento rigido, 10cm < e < 25cm, incluye cargue y retiro de escombros	M3	328.33	328.33	0.00	328.33	$ 48,047,312	$ 48,047,311.73	**25/10/2024**	**26/05/2025**	**213.00**
	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						**$ 28,700,420**	**$ 27,481,977.93**	25/10/2024	21/11/2024	27.00
7.2.1	Excavación mecánica en material comun, incluye cargue y retiro de material	M3	1027.70	958.25	0.00	958.25	$ 18,030,133	$ 16,811,691.32	6/11/2024	12/12/2024	34.00
7.2.2	Conformación y compactación de la subrasante	M2	3107.41	3107.41	0.00	3107.41	$ 10,670,287	$ 10,670,286.61	**22/11/2024**	**16/07/2025**	**236.00**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						**$ 765,928,288**	**$ 768,304,099.49**	6/12/2024	16/06/2025	192.00
7.3.1	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)	M3	471.91	471.91	0.00	471.91	$ 97,147,836	$ 97,147,836.20	27/12/2024	23/06/2025	178.00
7.3.2	Concreto hidráulico MR-38, para pavimento rigido incluye sello de juntas con sellante de poliuretano tipo SIKA 401 Pavement SL	M3	572.85	572.85	0.00	572.85	$ 503,142,931	$ 503,142,931.06	27/12/2024	4/06/2025	159.00
7.3.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy=420MPa, incluye transporte	KG	3355.47	3355.47	0.00	3355.47	$ 37,979,021	$ 37,979,021.41	27/12/2024	5/05/2025	129.00
7.3.4	Suministro e instalación de barras lisas para pasadores de transferencia	KG	3249.46	3249.46	0.00	3249.46	$ 36,006,405	$ 36,006,405.17	22/11/2024	28/04/2025	157.00
7.3.5	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00 x 0.15 x 0.40 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M	934.51	934.51	0.00	934.51	$ 71,586,662	$ 71,586,662.02	5/06/2025	16/07/2025	41.00
7.3.6	Realce de cabezotes de pozos, incluye retiro de la estructura antigua, y reposición de marco y tapa en HF y concreto reforzado de 3.000 PSI.	UND	11.00	10.00	0.00	10.00	$ 8,398,182	$ 13,473,020.00	29/04/2025	9/06/2025	41.00
7.3.7	Reposición de sumidero de 1.00mx0.80m fundido en sitio incluye rejilla metálica	UND	2.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,699,026	$ -			
NP-5	ESTABILIZACIÓN DE FALLOS CON MATERIAL DE PEDRAPLÉN	M3	43.00	43.00	0.00	43.00	$ 8,968,224	$ 8,968,223.62	**8/08/2025**	**1/09/2025**	**24.00**
	SEÑALIZACIÓN						$ -	$ -	19/08/2025	1/09/2025	13.00
7.4.1	Suministro e instalación de señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX. Poste ángulo de 2"x2"x1/8" de 3.0 m	UND	20.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	8/08/2025	28/08/2025	20.00
7.4.2	Linea de demarcación con pintura tráfico reflectiva con microesferas en frio b=0.1m	M	1691.58	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -			
	TOTAL OBRA						**$ 1,252,097,185**	**$ 1,056,264,995**			
	PAGA						$ 13,387,884	$ 11,468,080			
	PMT						$ 13,739,007	$ 11,786,123			
	TOTAL						**$ 1,279,224,076**	**$ 1,079,519,198**		240	

Plazo del proyecto en dias

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1,279,224,076	58.01%	-9.06%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 1,079,519,198	48.95%	

3. PERSONAL EN OBRA		
NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
JUAN CARLOS DIAZ CHARRY	7.694.138	Director de obra
ANGIE KHATERINE MUÑOZ	1.075.235.704	Residente de obra
MARTIZA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	36.311.938	COORDINADORA HSEQ
WILLIAM JAIR MUÑOZ OSORIO	1.075.230.986	INSPECTOR DE OBRA
OSCAR IVAN GUTIERREZ PALACIOS	7.686.396	MAESTRO DE OBRA
FERNANDO CARRASCO MARTINEZ	11.307.521	AYUDANTE
GILDARDO CUBILLOS GARZON	12.258.763	AYUDANTE

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACIÓN LOCAL	PARTICIPACIÓN NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	3		42.9%	0.0%	3
	TECNICO	2		28.6%	0.0%	2
	M.O.N.C	2		28.6%	0.0%	2
	TOTALES	7		**100.0%**	**0.0%**	7
	TOTAL	7		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Responsable	Fecha programada (dd/mm/aaaa)	Fecha de cumplimiento (dd/mm/aaaa)

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

El día 13 de junio de 2025 se aprobó el balance de obra No. 1, en el cual se incluyó la creación de ítems no previstos, adición de recursos y plazo para la ejecución de las actividades contractuales mediante el OTROSÍ No. 1

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Durante la semana reportada no se ha presentado el rendimiento esperado en las actividades programadas en el municipio de Saladoblanco debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando.

8. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Desde la suscripción del acta de inicio de obra e interventoría el 21 de octubre de 2024 se ejecutaron actividades de pavimentación en los tramos de municipio de Neiva especificamente en los barrios Manzanares, Jardín y Villa Laurel, posteriormente se suscribió el acta de suspensión No. 1 y se reiniciaron labores el día 10 de abril de 2025. Seguidamente se ejecutaron labores de pavimentación en el tramo del municipio de Rivera y finalmente en Neiva en el barrio Arismendi (Timanco).

Actualmente se están realizando labores en el municipio de Saladoblanco, sin embargo, durante la semana reportada en el presente informe no se ha presentado el rendimiento esperado para las actividades programadas, esto debido a las constantes lluvias que se vienen presentando.

El proyecto continúa su desarrollo dentro del plazo de ejecución estipulado, el cual se extiende hasta el 12 de septiembre de 2025 de acuerdo con la actualización y modificación realizada mediante el Otrosí No. 1.

9. ESTUDIOS Y DISEÑOS

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Item	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)





Instalación de base en el municipio de Saladoblanco

Item	Base estabilizada con cemento BEC >4% p/p, al 95% del proctor modificado (capas de máximo 10cm)






Instalación y estabilizacion de base en el municipio de Saladoblanco

Hace parte de este informe semanal el flujograma adjunto

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAN AUGUSTO RAMIREZ

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ALEJANDRO DIAZ CASTRO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: ÁNGELA ZAMBRANO