ACTA PARCIAL No.1

CONTRATO No.	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. C-MT-MC-049-2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S.
NIT	900.446.925-7
REP/LEGAL	SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
IDENTIFICACIÓN	1.049.638.727 de Tunja, Boyacá
PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) M/CTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA PROYECTA DE TERMINACIÓN N°1	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
FECHA PROBABLE DE REINICIO N°1	QUINCE (15) DE ENERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°2	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA PRETENDIDA A LA SUSPENSIÓN N°2	CIENTO OCHO (108) DÍAS CALENDARIO
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	CINCO (05) DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR	JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

A. PRORROGAS		
PRORROGA No	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**	
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	CIENTO OCHO (108) DÍAS	
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTAS No	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**	
No.1 26/12/2024	VEINTE (20) DÍAS	
No.2 28/02/2025	QUINCE (15) DÍAS	
C. VALOR ADICIONES		
ADICIONAL No	**VALOR ($)**	
N.A		
D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
ACTA No	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
ACTA DE INICIO	30/10/2024	

E. INFORMACIÓN DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO Y AVANCE DE OBRA

— AVANCE EN PLAZO: NOVENTA Y TRES (93) DÍAS
— PORCENTAJE DEL TIEMPO TRANSCURRIDO: 90.55%
— AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: 90 %
— FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN: CINCO (05) DÍAS DE JULIO DE 2025
— VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 36,400,000,00C/MTE.

En el Municipio de Tibasosa, el día DIEZ (10) DE JULIO DE 2025 se reunieron el señor. SEBASTIÁN TOLEDO MOYA en condición de representante legal de la empresa A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S. y el Ing. JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ en su calidad de supervisor, con el fin de constatar el tiempo ejecutado del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de la documentación pertinente por parte del Contratista y realizar recibo parcial No.1 por parte de la Supervisión.

G. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y/O FINAL DE OBRA

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobación por parte de la supervisión, se tramita el acta de recibo parcial de obra correspondiente a la ejecución desde VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024 hasta el DIEZ (10) DE JULIO DE 2025 por un valor total de, TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($32.400.000,00) M/CTE por actividad ejecutada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.400.000,00
2	VALOR ADICIONADO	-
3	VALOR ACTA PARCIAL N°1	$32.400.000,00
4	VALOR TOTAL EJECUTADO	$32.400.000,00
5	SALDO POR EJECUTAR (SALDO A FAVOR ALCALDÍA)	$4.000.000,00

En consecuencia, se CERTIFICA: Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con 93 días equivalente al 84.55 % de las actividades inherentes al objeto contractual, teniendo en cuenta que el avance ejecutado es mayor al pretendido por cobrar ya que las actividades desarrolladas superan el porcentaje proporcional al tiempo transcurrido, evidenciando un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales. En tal sentido, se deja constancia de que el contratista ha ejecutado la obra conforme a los términos y condiciones pactados, garantizando la calidad y eficiencia en la ejecución del contrato. Por tal razón el Municipio de Tibasosa reconoce en la presente Acta que hay lugar a cancelarle Valor del acta parcial No.1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A la fecha el contratista ha mantenido al personal vinculado a la obra afiliada al Régimen Seguridad Social Integral, no obstante, para la liquidación debe las planillas que acrediten el pago integral de las obligaciones relacionadas con el dicho régimen.

H. GARANTÍAS

GARANTÍAS	CUMPLE Póliza Cumplimiento No. 39-44-101166215 Anexo 0 de seguros del estado		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	Aprobada el 31 de octubre de 2024		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG / ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2024	01/07/2025	$ 3.640.000,00
PRESTACIÓN SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2024	01/07/2025	$ 3.640.500,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	29/10/2024	29/12/2027	$ 1.820.000,00
ESTAMPILLAS	SI CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	SI CUMPLE		

GARANTÍAS	CUMPLE Póliza Cumplimiento No. 39-44-101166215 Anexo 1 de seguros del estado		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	Aprobada el 03 de febrero de 2025		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG / ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2024	05/09/2025	$ 3.640.000,00
PRESTACIÓN SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2024	05/09/2025	$ 3.640.500,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	29/10/2024	05/03/2028	$ 1.820.000,00
ESTAMPILLAS	SI CUMPLE		

SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	**SI CUMPLE**

POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRACTO SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR DE TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($32.400.000,00) M/CTE

SEBASTIÁN TOLEDO MOYA
CC. 1.049.638.727 de Tunja, Boyacá
Contratista

JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
secretario de infraestructura Publica Movilidad
Supervisor