ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	


CONTRATISTA: A.P.P. CONTROL INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
PERIODO REPORTE: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 03 DE JULIO DE 2025 No. **CONTRATÓ:** C-MT-MC-049-2024
FECHA INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 DE MARZO DE 2025
No. De INFORMES A PRESENTAR: DOS (2) **No. DEL PRESENTE INFORME** UNO (1)

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

- **OBSERVACIONES AL CONTRATO**

PRORROGA EN TIEMPO N° 1: UN (01) MES CALENDARIO
PRORROGA EN TIEMPO N° 2: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN: CIENTO OCHO (108) DÍAS CALENDARIO
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN: 05 DE JULIO DE 2025

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
1. Documento De Formulación Y Metodología	El contratista cumplió con la entrega del documento de formulación y metodología, en donde se verificó la descripción de los objetivos, el alcance, las actividades a desarrollar de acuerdo con el proyecto, la programación de tiempos, los recursos necesarios y los lineamientos técnicos y administrativos que orientarán la ejecución de las labores contratadas.		X		**JURÍDICAS:** Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente cuenta de cobro dando cumplimiento a las obligaciones pactadas. **FINANCIERAS:** Se evidencia que los documentos presentados por el contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la su actividad comercial y tributaria de acuerdo con lo contemplado en el Registro Único Tributario (RUT), las cuales pertenecen a la naturaleza del objeto contractual que se encuentra en ejecución. **TÉCNICAS:** Se evidencia por medio del informe de actividades entregado por el contratista acompañado de la presente cuenta de cobro que las actividades técnicas delegadas por el supervisor cumplen con las
2. Levantamiento Topográfico Y Georreferenciación	El contratista cumplió con la ejecución y entrega del levantamiento topográfico y la georreferenciación, en los que se verificó la recolección precisa de información planimétrica y altimétrica del área de intervención, así como la ubicación exacta de los puntos de control mediante coordenadas geográficas, el contratista de igual forma realizo entrega de acuerdo con las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los requisitos de calidad exigidos por la secretaria de Infraestructura.		X		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta parcial".

3. Estudio Geológico Detallado	El contratista cumplió con la entrega de información en cuanto al el estudio geológico detallado, en el que se verificó la identificación y caracterización de las formaciones geológicas presentes en el área del proyecto, este estudio contempló la descripción de los materiales del subsuelo, su distribución estratigráfica, propiedades físicas y condiciones estructurales, así como la identificación de posibles zonas de riesgo geotécnico, con el fin de entregar una información del estudio geológico detallado y exacto.		*X*		especificaciones y directrices dadas de acuerdo con la naturaleza de los procesos y procedimientos adelantados por la secretaria de infraestructura pública y movilidad. **AMBIENTALES:** Se evidencia que durante las actividades realizadas por el contratista se tomaron en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar generar un impacto ambiental considerable en el buen desarrollo propio de sus funciones tanto de las desarrolladas en la oficina o en campo. **ADMINISTRATIVAS:** El contratista realiza de manera organizada, responsable y profesional cada una de las actividades designadas por el supervisor del contrato y siguiendo las directrices dadas por el mismo dando el manejo responsable y de confidencialidad a la información puesta a su conocimiento para el desarrollo efectivo de sus funciones.
4. Estudio De Geotécnico Y/O De Suelos (Max Cada 250ml)	El contratista cumplió con la elaboración y entrega del estudio geotécnico y/o de suelos, en el que se verificó la realización de calicatas y sondeos a una frecuencia máxima de cada 250 metros lineales, con el fin de determinar las propiedades físicas y mecánicas del terreno, incluyendo la toma y análisis de muestras, la identificación de estratos, la medición de niveles freáticos y la evaluación de la capacidad portante y la compresibilidad de los suelos.		*X*		
5. Estudio Hidrológico Y Diseño Hidráulico	El contratista cumplió con la elaboración y entrega del estudio hidrológico y el diseño hidráulico, en los que se verificó el análisis de las características de escorrentía, los caudales de diseño y el comportamiento de las corrientes superficiales en el área del proyecto. Este estudio contempló la recopilación de datos climatológicos e hidrométricos, la determinación de				

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta parcial".

	periodos de retorno y la modelación de escenarios de lluvia para dimensionar adecuadamente las obras de drenaje.		X		
6. Diseño De Pavimentos Tipo Placa Huella	El contratista cumplió con la elaboración y entrega del diseño de pavimentos tipo placa huella, en el que se verificó la definición de las dimensiones, espesores, especificaciones de materiales y criterios estructurales necesarios para garantizar la estabilidad y durabilidad de la vía, considerando las condiciones del terreno, el volumen de tránsito proyectado y los requerimientos de resistencia del pavimento.		X		
7. Diseño Geométrico De Vías	El contratista cumplió con la elaboración y entrega del diseño geométrico de vías, en el que se verificó la definición del alineamiento horizontal y vertical, los radios de curvatura, pendientes longitudinales y transversales, anchos de calzada y sobreanchos necesarios para el adecuado funcionamiento de la vía, en donde el diseño se desarrolló considerando las condiciones topográficas, los volúmenes de tránsito estimados y los criterios de seguridad vial establecidos en la normativa vigente.		X		
8. Planos	El contratista cumplió con la entrega y elaboración de los planos, en los que se verificó la representación gráfica detallada de todas las obras contempladas en el				

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta parcial".

	proyecto, en donde los planos incluyen plantas, perfiles longitudinales, secciones transversales, detalles constructivos y esquemas técnicos necesarios para la correcta interpretación y ejecución de los trabajos.		X		
9. Proceso Constructivo	El contratista cumplió con la elaboración y entrega del documento del proceso constructivo, en el que se verificó la descripción detallada de las fases, procedimientos, recursos, equipos y métodos que se emplearán durante la ejecución del proyecto, realizando entrega de la programación de actividades, las medidas de seguridad industrial, los controles de calidad y los criterios técnicos que garantizarán que las obras se desarrollen conforme a las especificaciones contractuales y la normativa vigente.		X		
10. Estudios Ambientales, Incluye PMA Y Presupuesto	El contratista cumplió con la elaboración y entrega de los estudios ambientales, los cuales incluyen el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el presupuesto correspondiente. En estos estudios se verificó la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto, así como la definición de medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación.		X		
11. Análisis De Riesgo	El contratista cumplió con la elaboración y entrega del análisis de riesgo, en el que se verificó la identificación, evaluación y clasificación de los peligros asociados a las				

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta parcial".

	diferentes etapas del proyecto, realizando la entrega del documento que incluyó la estimación de probabilidades de ocurrencia, el nivel de impacto, las medidas de mitigación y los planes de contingencia necesarios para prevenir o controlar situaciones adversas.		X		
14. Cronograma De Obra Y Memorias De Cantidades	El contratista cumplió a satisfacción con la elaboración y entrega del cronograma de obra y las memorias de cantidades, en los que se verificó la programación detallada de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto y el cálculo preciso de los volúmenes de obra. El cronograma incluyó la secuencia de tareas, su duración estimada, las fechas de inicio y terminación, los hitos principales y la identificación de la ruta crítica, permitiendo una planificación ordenada y eficiente.		X		

JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
C.C No. 1.055.314.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta parcial".