1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL ☐		INFORME FINAL ☒	
Tipo de Contrato: OBRA ☒		INTERVENTORÍA ☐	
Informe Número: 02		Periodo comprendido entre el 29/ MAY / 2020 hasta el 15 / JULIO / 2020	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4162.010.26.1.5404-2019			
Nombre Completo del Contratista: HENRY ARCE ARAGON			
Documento de identificación del contratista: 19.161.510			
Nombre del Interventor: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ			
Organismo: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN NIT. 890.399.011-3			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 43,3%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 100%		
Objeto del contrato: Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste trabajos de obra para el mantenimiento del siguiente escenario deportivo: CANCHA MULTIPLE ESCENARIO DEPORTIVO ATANASIO GIRARDOT, CARRERA 16 Y 17B CON CALLE 43Y, COMUNA 8. BP- 05044458, de conformidad con el complemento al pliego de condiciones, estudios previos, formulación de los proyectos y demás condiciones establecidas en el Anexo No. 1.			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
03 DE DICIEMBRE DE 2019		15 DE JULIO DE 2020	
Modificación del contrato:			
Suspensión No.1: 23 DE DICIEMBRE DE 2019 Suspensión No.2: 27 DE MARZO DE 2020			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Reanudación No.1 10 DE FEBRERO DE 2020
Reanudación No.2 29 DE MAYO DE 2020

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: Acta recibo el día 15 de Julio de 2020

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($218.842.447).

Adición: N/A

Prórroga No.1 45 DIAS HASTA EL 29 MARZO DE 2020
Prórroga No.2 45 DIAS HASTA EL 15 DE JULIO DE 2020

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$218.842.447,00	$94.795.195	$124.047.252,00	$0

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: JULIO 06 DE 2020
Certificado de Pagos de Aportes parafiscales con fecha de 19/07/2020

Observaciones al informe contable y financiero:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:
Las obras realizadas en este periodo comprendieron la totalidad de la etapa de acabado de la cancha de Atanasio Girardot ubicada en la Comuna 8 de la ciudad de Cali.

En relación al granito se procedió con las especificaciones de grosor (3 cms) así como la correcta aplicación para evitar segregación y hormigueos en la superficie, se utilizaron los colores reglamentarios para demarcar las zonas de la cancha. Simultáneamente se colocó la dilatación en bronce como se especificó en el contrato.

Por último, se procedió con la pulida del granito utilizando la maquinaria reglamentaria y se terminó con la demarcación de las líneas según la normativa para este tipo de canchas por parte de la secretaria del Deporte y Recreación.

Se realizaron también las obras de la pantalla, tomando como punto de referencia la zona norte de la cancha hacia la calle y se fundió la viga y se instaló la pantalla, colocándole refuerzos, aprobados por interventoría en su estructura.

Como Factor de calidad el contratista debía ejecutar un andén y una empradizacion, labores que se ejecutaron a cabalidad y en las cantidades solicitadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No. 1	GRANITO CANCHA	Foto No. 2	GRANITO CANCHA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Foto No. 3	ESPESOR GRANITO	Foto No. 4	DESTRONQUE / PULIDA





Foto No. 5	ADECUACION CANCHAS	Foto No. 6	ADECUACION CANCHAS

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





Foto No. 7	PANTALLA	Foto No. 8	PANTALLA





Foto No. 9	FACTOR CALIDAD / ANDEN	Foto No. 10	RIEGO PRENDIMIENTO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


recibo a satisfacción: se recibe a satisfacción las actividades contractuales

observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones

7. FIRMAS RESPONSABLES



Nombre y firma del Supervisor
JUAN CARLOS NARANJO R.

Fecha de suscripción del informe de supervisión: SANTIAGO DE CALI, JULIO 19 DE 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.